

बिराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
बिराटनगर
तेश्रो तथा वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७०।२०७१

क्र.सं	योजनाको नाम	सम्पन्न नभएको	सम्पन्न	वडा नं.	क्षेत्र	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वार्षिक बजेट					सञ्चालन गर्ने
										न.पा	जनसहभागिता	अन्य	जम्मा	
17	कर्मचारी मार्ग		1	1	नाला	m	182	194	291013				290,951	UC
35	दिव्यजोती मार्ग		1	4	नाला	m	83	159	242580				242,256	UC
37	स्वच्छमार्गको साहायक		1	4	नाला	m	86	85.5	145582				145,173	UC
44	प्रतिक मार्ग		1	4	नाला	m	110	157.5	291195				291,195	UC
50	समुदायिक मार्ग		1	4	नाला	m	84	86	204918				204,768	UC
79	सिद्धिसत्संग मार्ग		1	6	नाला	m	117	76	389244				389,243	UC
91	श्रुतिमार्ग		1	6	नाला	m	113	118	242816				242,816	UC
108	अरुणमार्ग ख		1	7	नाला	m	96	96	243003				243,003	UC
125	हरीहरचोक देखी दक्षिण	1		11	नाला	m	100	80	194175				152,805	UC
126	महेन्द्र स्कूल पूर्व उत्तर		1	11	नाला	m	140	134	388370				388,319	UC
160	प्रगतीटोल प्रगतीमार्ग		1	16	नाला	m	70.75	76.7	194173				38,835	UC
171	सेवा मार्ग पश्चिम		1	17	नाला	m	206	200.5	582523				582,523	UC
172	रानी सडक भ्रमेलीको घर पूर्व		1	17	नाला	m	119.5	140.5	339823				339,823	UC
189	रानीसडक पश्चिम		1	20	नाला	m	108	110	193897				185,910	UC
							1615.25	1713.7	3943312				3737620	
	शिवालय मार्ग			4	ग्राभेल	m	220	220	146212				146198	
60	गगनधूलि मार्ग		1	5	ग्राभेल	m	90	140	66700				66,560	UC
138	हलेसी मार्ग		1	15	ग्राभेल	m	85	99	97087				89,717	UC
							395	458.5	309999				302475	
25	TOTAL								4253311				4040095	

तयार गर्ने
गोपाल पोखरेल
प्रमुख
शहरि योजना शाखा

रुजू गर्ने
भरत कुमार न्यौपाने
प्रमुख
शहरि विकास तथा योजना माहाशाखा

प्रमाणित गर्ने
प्रदीप कुमार निरौला
कार्यकारि अधिकृत
विराटनगर उ.म.पा