

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुंस	महिला	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	पुर्वाधार विकास	६.०५.२ नगर स्तरिय														प्रथम चौमासिकमा ल.ई गर्ने, डिजाइन गर्ने, बोलपत्र आह्वानगर्ने कार्य भएको ।
		१.नाला	मिटर													
		१) वडा नं. १ धर्मशाला टोलको जानकी धर्मशाला मार्गमा पक्की नाला र ग्राभेल		१३३३३	६००००१००	०१००	०१००									
		२) वडा नं. ५ खार्जी थारु टोल (बालकराम) नाला ग्राभेल		१३३३३	६००००१००	०१००	०१००									
		३) वडा नं. ५ गगनधुली मार्ग निर्माण		१११११	५००००१००	०१००	०१००									
		४) वडा नं. ४ मानगड मार्ग खानेपानी उत्तर वाट पश्चिम जाने सडकमा नाला		६६६७	३००००१००	०१००	०१००									
		५) वडा नं. ६ वसन्त मार्ग नाला		१००१००	४५०००१००	०१००	०१००									
		६) वडा नं. ११ हरिहर चौक दक्षिण अधुरो बाल मार्गको दुवै पट्टि एक तर्फ नाला निर्माण देवेन्द्र कोइरालाको घर दक्षिण र हरीहर चौक देखी दक्षिण अधुरो सडक पिच		१११११	५००००१००	०१००	०१००									
		७) वडा नं. ११ गिता मार्ग वाट पुर्व कम्प्लेक्स जाने मेरो मार्गमा २५०मी सम्म दुवै तर्फको अधुरो नाला निर्माण		८८८९	४००००१००	०१००	०१००									
		८) वडा नं. १ अनुकरण मार्गमा अधुरो नाला		१११११	५००००१००	०१००	०१००									
		९) वडा नं. १६ अनन्त मार्ग निर्माण		६६६७	३००००१००	०१००	०१००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१०) वडा नं. ४ ज्योती मार्ग मनोज आम्हाको घरछेउ नाला		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
		११) वडा नं. ५ धरान रोड देखि प्रतिष्ठान मार्ग निर्माण		८८८९	४०००००१००	०१००	०१००										
		१२) वडा नं. ५ यात्रा मार्ग		६६६७	३०००००१००	०१००	०१००										
		१३) वडा नं. ५ नेपाली मार्ग देखि नरेश राईको घर सम्म		५५५६	२५००००१००	०१००	०१००										
		१४) वडा नं. ३ शिवशक्ति मार्ग विस्तार		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
		१५) वडा नं. ६ पशुपति मार्ग सुर्योदय टोलमा निर्माण कार्य		६६६७	३०००००१००	०१००	०१००										
		१६) वडा नं. ४ को ज्योती मार्ग अथुरो नाला निर्माण कार्य		२२२२२	१०००००१००	०१००	०१००										
		१७) वडा नं. ६ जामुनगाछी सामुदायिक भवन पश्चिम सडक नाला निर्माण		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
		१८) वडा नं. ४ हिमालीपथ वाट विन्दवासीनी मंदीर जानेवाटो		६६६७	३०००००१००	०१००	०१००										
		१९) वडा नं. १६ आलोक मार्गमा नाला		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
				१९३३३३	८७००००१००	०१००	०१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		६.०५.५ नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमवाट गरिने विभिन्न योजनाहरू															
		१.नाला															
		१) वडा नं. १ वुद्ध चोक देखि पूर्व नाला र पिच गर्ने		३३३३३	१५००००१००	०१००	०१००										
		२) वडा नं. ५ सप्तकोशी मार्ग क्रमागत		६६६६७	३०००००१००	०१००	०१००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		३) वडा नं. १६/२० सिमा सडक डि.आई.ई.कार्यालय दक्षिण नाला, पिच गर्ने		६६६।६७	३०००००।००	०।००	०।००										
		४) वडा नं. ४ विहिवासे हटिया तर्फको सडक नाला		६६६।६७	३०००००।००	०।००	०।००										
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना (नाला)															
		१.नाला															
		वडा नं. १															
		त्रिवेणी टोलको मंगला देवी मार्गमा रिटेनि बाल अघुरो		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		जागृति टोल क ख को बाबुकाजी थापाको घर देखी प्रकाश पाण्डेको घर सम्म रि.वाल तथा ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		बेलगाछी घ र ख को विचमा पर्ने घनश्याम दाहालको घर देखी शिवराजा कोइरालाको घर सम्म रि.वाल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		नौरंगी टोल ख को ललन सिंहको घर देखी महमद सिद्धी खानको घर सम्म अघुरो नाला		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. २															
		तिनपैनि मार्ग देखी उत्तर जाने संसारीमाई सम्म जोडिने मार्गमा ग्राभेल र नाला निर्माण		१११।११	५०००००।००	०।००	०।००										
		अपाल मार्गमा नाला निर्माण गर्ने (उत्तर दक्षिण)		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं.३															
		सयपत्री मार्गमा अघुरो नाला		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बडा नं.४															
		सिभिल मार्ग नाला		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
		भुपी मार्ग नाला		१११११	५०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं.५															
		आदर्श टोल प्रगतीमार्ग भिम राज दाहालको घर दक्षिण पश्चिमा हुदै कर्ण रायमाझीको घरको बाटोमा बाल		१४०१००	३५००००१००	०१००	०१००										
		गोकुल टोल प्रगतीसील मार्ग गणेश कोइरालाको घर देखी रामेश्वर गेलाको घर सम्मे नाला		६६६७	३०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं.६															
		सफना टोल सिद्धार्थ मार्गको अधुरो नाला		३३३३	१५००००१००	०१००	०१००										
		कृष्ण मार्ग । बलभद्र मार्ग अधुरो नाला		३३३३	१५००००१००	०१००	०१००										
		कृष्ण मार्ग नाला		४४४४	२०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं.७															
		ब्रहमपुरा धरणीघर मार्गमा पक्की नाला		५५५६	२५००००१००	०१००	०१००										
		अरुणमार्ग ख अधुरो पक्की नाला समेटने गरी शारदा मार्ग		५५५६	२५००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १०															
		संसरीमाई टोल इश्वर मार्ग नानी मैया काकोको घर देखी साकम्बर चौक देखी पुर्व उत्तर हुदै गोपाल बुढाथोकीको घर सम्म नाला निर्माण		४४४४	२०००००१००	०१००	०१००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		धर्मभक्त टोल गणेश गौतमको घर देखी प्रेम नाथ पन्तको घर सम्म पक्का नाला निर्माण र नारद प्र. तिवारीको घर अगाडी क्लभर्ट निर्माण		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		सुगन्ध टोल राजारानि चौक पुर्व उत्तर नेत्रनिधी तिवारीको घर हुदै दामोदर तिवारीको घडेरी सम्म एक तर्फी नाला र ग्राभेल		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		बडा नं. ११ खापाली मार्ग चक्र पोखरेलको घर जाने वाटोमा एक तर्फी नाला		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		जवाहर साहाको घर देखी पश्चिम प्रदिप साहाको घर सम्म ६०मी नाला		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		बडा नं. १३ सोमबारे हाटको भित्रपटी इन्द्र प्रधानको घर देखी नेशनल ट्रेनिङ सम्मको वाटोमा नाला		१११।११	५०००००।००	०।००	०।००									
		राम प्र. यादवको घर देखी विहारी यादवको घर हुदै नन्द लाल यादवको घर सम्म पक्की नाला		१११।११	५०००००।००	०।००	०।००									
		बडा नं. १५ शिववावामाग देखी सुरेन्द्र लुइटेल्को घरसम्म ग्राभेल पक्की नाला		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००									
		जनसहयोग मार्गको अथुरो नाला निर्माण ।		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जनप्रिय टोलमा (लंका टोल) मंगला मण्डलको घर देखी राम कु.चौधरीको घर सम्म ग्राभेल र नाला निर्माण रु१५००००।		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००										
		वसपार्कको शार्वजानिक शौचालय देखी नवज्योती मार्ग सम्म ग्राभेल र नाला निर्माण		५५।५६	२५००००।००	०।००	०।००										
		अल्का बुद्धमार्गको अघुरो नाला निर्माण		५५।५६	२५००००।००	०।००	०।००										
		चौमुखी मार्गको अघुरो नाला निर्माण		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००										
		दुर्गा शिवमार्गको अघुरो नाला निर्माण		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००										
		अल्का च टोलमा कविता निरौलाको घर अगाडीको अघुरो ग्राभेल र नाला निर्माण गन		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००										
		रौनियार मार्गको पश्चिम जानकी पथमा पक्की नाला निर्माण		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००										
		शिववावा मार्गको जिर्ण नाला मर्मत		५५।५६	२५००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. १७															
		अभिवादन टोल विकास ख अन्तर्गत पर्ने अमोद कुमार भ्नाको घर देखी अघुरो रि.वाल तथा माटो पन		६।००	१५००००।००	०।००	०।००										
		जयकाली टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने सडकमा काली मन्दिर देखी केदार प्र. चौधरीको घर सम्म पक्की नाला		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सेवा मार्गमा अधुरो पक्की नाला निर्माण		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		महतो टोल र थलाहा मार्ग अन्तर्गत पर्ने पोखरीयामा रि.वाल निर्माण बडा नं. १८		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००									
		भैनालीको घर देखी दक्षिण वडा नं १८ को वडा समितिको कार्यालय सम्म दुबै साइड पक्की नाला निर्माण		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		श्री कृष्ण मन्दिर पुर्व विराटसाइन्स क्याम्पस सम्म दुबै साइड पक्की नाला निर्माण		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		विराट साइन्स क्याम्पस देखी पुर्व गुरुकुल मा.वि.सम्म पक्की नाला निर्माण बडा नं. १९		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		गोपाल दाहालको घर देखी प्लान्टकरेन्टी सम्मको अधुरो नाला (पारिजात टोल)		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		गोपाल पौडेलको घर देखी कैलास साहा घर सम्म अधुरो नाला निर्माण । (दिपज्योती टोल)		४४।४४	२०००००।००	०।००	०।००									
		हडताली हाट देखी नया गुद्री सम्म जिर्ण भएको नाला मर्मत		३३।३३	१५००००।००	०।००	०।००									
		६.०५.२ नगर स्तरिय														
		३.ग्राभेल														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१) वडा नं. १० गहेली मार्ग शरद आचार्यको घर उत्तर पूर्व किरण आचार्यको घरसम्म ग्राभेल		१६०।००	४०००००।००	०।००	०।००										
		२) वडा नं. २ गेहूँ मार्ग		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		२.ग्राभेल															
		वडा नं. १															
		धर्मशाला टोलको मेनरोड हुदै विमला कटुवाल को घर सम्म ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		बेलगाछी ग टोलको मिरा गुरुको घर देखी जिवन ढकालको घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		त्रिवेणि ख श्रीकृष्णमार्ग जेम्स स्कूल जाने वाटो ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		त्रिवेणि ग को शान्तिमार्ग ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. २															
		पुर्व सुकुम्वासी टोल (संसारीमाई टोल अन्तर्गत) ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. ३															
		निल कमल मार्गमा ग्राभेल र डवलुवियम		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		सुनीली मार्गमा ग्राभेल र डवलुवियम		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वावापथ देखी पश्चिम कृष्ण व.वस्नेतको घरजाने वाटोमा ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. ४															
		सुकन्या मार्गको वाटोमा ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुर्ष	महिला	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		परोपकार मार्गमा ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		आकाश मार्ग शरल लक्ष्मी मार्ग ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		तमोर मार्ग ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		विहिवारेहाट नहर उत्तरपुर्व तर्फ जानेवाटो ग्राभेल(सुनौलो विहानि)		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		विहिवारे हाट पश्चिम उत्तर तर्फको वाटो इकाही टोल ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		पुष्प लाल चौक पश्चिम मनमोहन मार्ग (गोविन्द न्यौपानेको घर देखी दक्षिण ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		त्रिसुती मार्ग ग्राभेल		२०१००	५००००१००	०१००	०१००									
		पशुपति मार्ग ग्राभेल		२०१००	५००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. ५														
		धुम्ती कृष्ण खनालको घर देखी पश्चिम राजन पोखरेलको घर सम्म करिव २००मी. ग्राभेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००									
		इकाही यादव टोल उत्तर विन्देश्वर यादवको घर देखी दक्षिण शम्भु यादवको घर सम्म ग्राभेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००									
		गोपी टोल लक्ष्मण घिमिरेको घर मार्ग ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		सखुवारे दृष्टी मार्ग ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००									
		आदर्श टोल अन्नपुर्ण मार्ग ग्राभेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००									
		वनलौरीचौक उत्तर श्यामलालमार्ग देखी वंगुर फारमसम्म ग्राभेल		१२०१००	३०००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. ६														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जामुनगाछी क टोल ग्रामेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		समावेशी टोल ग्रामेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		दिर्गशिखा मार्ग ग्रामेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		शिरोमणि मार्ग ग्रामेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		नया वस्ती ग्रामेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		कैलाशपुरी मार्ग संरक्षण मर्मत		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		कोलरुवा सिद्धकाली मार्ग ग्रामेल		१२०१००	३०००००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. ७															
		विजय पथमा ग्रामेल भुम्की मन्दिर सम्म		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		जनचेतना मार्ग अथुरो ग्रामेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		ब्रह्मपुरा मार्ग सम्म		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		वस्ता टोल अथुरो ग्रामेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		पशुपति मार्ग ग्रामेल वडा नं ६ सम्म ।		१००१००	२५००००१००	०१००	०१००										
		माहाकाल मार्ग वडा समिति उत्तर ग्रामेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		अरुण मार्ग शारदा मार्ग जोडने ग्रामेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. ११															
		मधुवन मार्गको अथुरो वाटो ग्रामेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		कमल गौतमको घर देखी पुर्व वाटो ग्रामेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		रेवती रमणको अधिकारीको घर पश्चिम बालमार्गमा ग्रामेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		निर्मल मार्गको कल्पना सिंहको घर देखी उत्तर पुर्व हुदै गणेश सुवेदीको घर सम्म वाटो ग्रामेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		पदम व. अधिकारीको विच वाट पश्चिम जाने बाटो ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १३															
		लक्ष्मी मार्ग र गोपाल मार्गमा ग्राभेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १६															
		सिमराही ससस्त्र प्रहरी क्याप जाने सडक प्रदिपको घर सम्म ग्राभेल		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		वखरी जंगला मुखियाको घर तर्फ ग्राभेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		अभिवादन टोल मार्गमा ग्राभेल (क्लव मार्ग)		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		वखरी कर्मचन्द राजवंशीको घर अगाडीको सडक ग्राभेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		वखरी मिना कु. श्रेष्ठको घर देखी लाल चन्द्र कामतको घर सम्म ग्राभेल र क्लभर्ट निर्माण		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		दरैया विर व. लामाको घर अगाडीको सडक अघुरो ग्राभेल गर्ने सुवोध सिंहको घर सम्म		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		पशुपति टोल डा. डुडराज भट्टराईको घर जाने सडक ग्राभेल		४०१००	१०००००१००	०१००	०१००										
		मलवार हाट उत्तर संगम मार्ग ग्राभेल		६०१००	१५००००१००	०१००	०१००										
		कामत चौक पश्चिम तायानाथ घिमिरेको घर पश्चिम वाट दक्षिण जाने सडक ग्राभेल तथा क्लभर्ट		८०१००	२०००००१००	०१००	०१००										
		नारायण मार्गमा ग्राभेल र क्लभर्ट अघुरो निर्माण		१००१००	२५००००१००	०१००	०१००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. १८															
		विराट साइन्स क्याम्पस देखी पुर्व गुरुकुल मा.वि. को कम्पाउण्ड सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		दुखी यादवको पिपल चौक देखी पुर्व जाने बाटो सरस्वती चौक सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		पशु अस्पताल देखी पुर्व हुदै प्राधिकरण देखी पुर्व प्रेम लाल मण्डल को घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		गोमा यादवको घर देखी पुर्व प्रभु यादव को घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. १९															
		तेजनारायण साहको घर देखी पुर्व हरिथापाको घर सम्म ग्राभेल तथा पि.सि.निर्माण योजना		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		गोपिलाल श्रेष्ठको घर देखी पुर्व मिना साहको घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र अगाडी		५०।००	१२५०००।००	०।००	०।००										
		सिद्धार्थ टोल कृष्ण मण्डलको घर अगाडी		५०।००	१२५०००।००	०।००	०।००										
		वडा नं. २०															
		सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य लक्ष्मी शर्माको घर देखी शिवानन्द राय घर सम्म		२००।००	५०००००।००	०।००	०।००										
		तिथे थापा छेउको सडक स्तरोन्नती गन		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		समसान घाट मेनरोड घर देखी अशोक तत्मा घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बुद्धीमान घर देखी बन्दी घर सम्म ग्राभेल		४०।००	१०००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. २२															
		कुमार मियाको घर देखी पुर्व छांला फाव्दीको छेउ सम्म ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		लाइन क्वटरमा ज्योती थापाको घर देखी दक्षिण पश्चिम हिमालय राइस मिल छेउ सम्म ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		ईम्तीयाज मियाको घर देखी पुर्व मुर्गा फारम छेउ सम्म ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		बेलाल मियाको घर देखी पुर्व अमदज मियाको घर छेउ सम्म ग्राभेल		८०।००	२०००००।००	०।००	०।००										
		जाकिर मियाको घर छेउ देखी पुर्व प्रति टोल सम्म ग्राभेल		५०।००	१२५०००।००	०।००	०।००										
		६.०५.२ नगर स्तरिय															
		३. पिच															
		१) बडा नं. ६ सितापथ पिच		१४२।८६	५०००००।००	०।००	०।००										
		२) बडा नं. १६ न्युरोड मार्ग पिच		२५७।४	९०००००।००	०।००	०।००										
		३) बडा नं. ५ हलसी मार्गमा पिच		१४२।८६	५०००००।००	०।००	०।००										
		४) बडा नं. ५ राजवंशी चौक खार्जी जानेवाटो पिच सडक		२५७।४	९०००००।००	०।००	०।००										
		५) बडा नं. ३ सयपत्री । गोपीनाथ मार्ग निर्माण		१४२।८६	५०००००।००	०।००	०।००										
		६) बडा नं. १५ सिम्रिक पथमा पिच		१४२।८६	५०००००।००	०।००	०।००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		७) वडा नं. १५ साकेला मार्ग निर्माण		३२०।००	८०००००।००	०।००	०।००										
		८) वडा नं. १६ सगरमाथा मार्ग निर्माण		१४२।८६	५०००००।००	०।००	०।००										
		६.०५.५ नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट गरिने विभिन्न योजनाहरू															
		३. पिच															
		१) वडा नं. १८ धरमवाधरोड विराट साइन्स कलेज दक्षिण पिच		१४२।५७	५०००००।००	०।००	०।००										
		२) वडा नं. १६ दरैया मार्गमा नाला, पिच		८५।७१४	३०००००।००	०।००	०।००										
		३) वडा नं. ६ नवयूवा पथमा पिच		५।७१४३	२०००००।००	०।००	०।००										
		६.०५.६मर्मत संभार कोष (सडक बोर्ड)			३०७४०००।००	०।००											
		१. कल्भर्ट, स्लाभ तथा वाटो अन्य मर्मत वडा समिति । कार्यालय भवन मर्मत सुधार			६०००००।००		२३७३२२९										
		२. सडकबोर्डको सहयोगमा नगरक्षेत्र भित्रका विभिन्न पिच सडकहरूको आवधिक तथा पटकै मर्मत		८७८२।८६	३०७४०००।००	०।००	०।००										
		३. पिच मर्मत															
		वडा नं. १ एकता मार्गमा पिच मर्मत															
		वडा नं. १ विजयपुर ख टोल निलकण्ठ मार्गको पिच															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बडा नं. १ थिरवम मागको पिच मर्मत															
		बडा नं. २ बजरंगवली माग पिच मर्मत															
		बडा नं. १ नमुना माग															
		बडा नं. १५ गोकुल माग															
		बडा नं. १५ रामसाहा पथको पंचमुखी चौक पश्चिम जाने बाटो पिच मर्मत															
		बडा नं. १८ नन्द माग बाटो मलायारोड देखी पुर्व कृष्ण नगर चौक सम्म															
		बडा नं. १८ श्री कृष्ण नगर चौक देखी पुर्व दक्षिण अमर लाल यादवको घर सम्म पिच मर्मत															
		बडा नं. १८ काँवरमाग पिच मर्मत															
		बडा नं. २० विराटमान श्रेष्ठको घर देखी भगिराज शाक्य सम्म पिच मर्मत															
		बडा नं. २० पशुपति घर देखी रवि सुब्बासम्म पिच मर्मत															
		बडा नं. ४ सामुदायिक मागमा बाटो मर्मत															
		बडा नं. २२ गफुर टालमा हसिम मियाको घर देखी पुर्व तैयब मियाको घर सम्म पिच सडक मर्मत गन															
		बडा नं. १५ योग मागको पिच मर्मत															
		रानी सडक पिच मर्मत															

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. २० सुकदेवको घर्तफ सडक मर्मत															
		वडा नं. १ विष्णुमाया मार्ग मर्मत															
		वडा नं. ६ सतसंग मार्ग															
		वडा नं. ५ डाट पश्चिम राम व.राईको घर देखि विदुर बस्नेतको घर सम्म															
		वडा नं. ७ रामपुर मार्ग															
		वडा नं. १० मोति मार्ग पिच मर्मत															
		वडा नं. १ नेता मार्ग पिच मर्मत															
		वडा नं. १ भाष्कर मार्ग															
		वडा नं. १ खप्तड मार्गमा पिच मर्मत															
		वडा नं. ४ त्रिमागमा पिच मर्मत															
		वडा नं. ६ जानकी पथ मर्मत															
		वडा नं. ६ ऋचा पथ मर्मत															
		वडा नं. ५ खाजी कोहवरा मार्गमा पिच मर्मत															
		वडा नं. १६ प्रगति मार्ग															
		रंगेली रोड मर्मत															
		वडा नं. १० धर्मभक्त मार्ग मर्मत															
		वडा नं. २० केमिकल मार्ग															
		वडा नं. १७ सेवा मार्ग															
		वडा नं. ४ पृथ्वी मार्ग															
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		४. कलभर्ट															

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बडा नं. १															
		शान्ता टोलको भास्करमार्ग गजेन्द्र कार्कीको घर अगाडी कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. २															
		वजरंगवली क मार्ग वाजेको पसल देखी पुर्व जाने ओशो ध्यान भवन मार्गमा कलभट निर्माण		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. ३															
		जनमाया पथमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		सोमबारे मार्ग सोम प्र. निरौलाको घर जाने वाटोमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		गोदावरी मार्ग वाट सयपत्री मार्गमा जाने मुखमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. ५															
		चतरा नहर पुर्व खिलराज भट्टराइको घर जाने वाटोमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. ६															
		सुमाग कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		जामुनगाछी क कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. ७															
		श्री राम मार्गमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		अरुणमार्ग नहर छेउमा कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		शिवमार्गमा कलभट (लाली गुरास टोल)		१।००	१००००।००	०।००	०।००										
		बडा नं. ११															
		जनक मार्गमा आनन्द भण्डारीको घर अगाडी कलभट		१।००	१००००।००	०।००	०।००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	१७
		वाके विहारी ज्वाला प्र. पोखरेलको घर छेउमा कलभर्ट		११००	१५००००१००	०१००	०१००									
		शमावेसी चौक देखी गोविन्द राजवंशीको उत्तर हरी व. थापाको घर जाने वाटोमा कलभर्ट		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. १५														
		महेन्द्र मार्गको जानकी वोडिङ्ग अगाडी कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. १६														
		जागृति मार्गमा अधुरो कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. १७														
		विराटनगर १७ वसवारी टोल विकास अन्तर्गत पर्ने जगदीस शर्माको घर छेउमा १ थान कलभ		११००	१२५०००१००	०१००	०१००									
		थापा निवास अन्तर्गत पर्ने चेतनाथ पौडेलको घर जाने वाटोमा पक्की कलभर्ट निर्माण		११००	१२५०००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. १८														
		प्रमीला सहनी र जानेन्द्र सिंहको घर अगाडी मा पक्की कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		नुर महमद र विमल राम घर छेउ अगाडी कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		सकल देव शर्मा घर अगाडी कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		बडा नं. २०														
		हुलास मेटल अगाडी कलभर्ट मर्मत		११००	१०००००१००	०१००	०१००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		रघुविर घर अगाडी नया कलभर्ट निर्माण		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		न.बैक छेउ घरको कलभर्ट उठाई मर्मत काय		११००	१०००००१००	०१००	०१००									
		वडा नं. २२														
		ईस्लाम मियाको घर छेउ कलभर्ट निर्माण गर्ने (डगर टोल)		११००	१२५०००१००	०१००	०१००									
		सिकन्दर आलमको घर छेउ कलभर्ट निर्माण		११००	१२५०००१००	०१००	०१००									
		राजु सिलवालको घर छेउ कलभर्ट निर्माण		११००	१२५०००१००	०१००	०१००									
		६.०५.२ नगर स्तरिय														
		५. भवन														
		१) वडा नं. १७ कब्रिस्थान निर्माण		११००	५०००००१००	०१००	०१००									
		६.०५.५ नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमवाट गरिने विभिन्न योजनाहरू														
		५. भवन														
		१) वडासमितिको कार्यालय वडा नं. ४, ६ र १७ भवन निर्माण		३१००	५००००००१००	०१००	०१००									
		२) वडा नं. १० मा मिनि जु निर्माण		११००	५००००००१००	०१००	०१००									
		३) फाउण्टेन इको पार्क क्रमागत		११००	१००००००१००	०१००	०१००									
		४) शहीद रंगशालाको निर्माण कार्य क्रमागत		११००	२५०००००१००	०१००	०१००									
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना														
		५. भवन														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बडा नं. ८															
		बडा समितिको कार्यालय बडा नं ८ को पर्खाल र भवनको अवस्था कमजोर भएको हदा मर्मत र माथि तल्ला बनाउन		११००	८०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. ९															
		आदर्श स्कूलको पश्चिम र गोल्छा आखा अस्पतालको पुर्व रोडको पुर्व तिर ऐलानि रहेको र यसमा बडा कार्यालय र शौचालयको निर्माण		११००	८०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १०															
		विश्रान्ति घाटमा हाटखोला टोल ज्याङ्गुप घोर्तेन शान्तीस्तुत मर्मत संभार तथा दाहा संस्कार र चिता बनाउन		११००	२०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १२															
		सिद्धार्थ चौकमा रहेको न.पा. को जग्गामा बडा समितिको कार्यालय भवन स्थापना गर्ने र शार्वजानिक शौचालय बनाउन यस बडाको बजेट		११००	८०००००१००	०१००	०१००										
		बडा नं. १३															
		जेठ नागरीक विराटसेवा आश्रमको निर्माणधिन अधुरो भवनको फ्याल,ढोका निर्माण काय		११००	१०००००१००	०१००	०१००										
		यस विराटनगर उपमहा न. पा. बडा नं १३ मा रहेको आदर्श प्रा. वि. भवनको मर्मत कार्य		११००	१०००००१००	०१००	०१००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		यस वडामा रहेको भानु मोरङ प्रा.वि. भवन वाटो विस्तारको कार्यमा भत्कीएको भवन		११००	१०००००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. १४															
		वडासमितिको कार्यालय भवनको भकम्पले भत्केको हुनाले निर्माण गर्नु पर्ने र भवन मर्मत, रंग रोकन		११००	६०००००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. १५															
		जनपथ वाचनालयको स्तर उन्नतिको लागि		११००	२५०००१००	०१००	०१००										
		जनपथ उ.मा.वि.को भ्यायाल, ढोका		११००	२५०००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. १६															
		कामत चौक शिव मन्दिर मर्मत निर्माण		११००	५००००१००	०१००	०१००										
		वडा नं. २१															
		वडा समितिको कार्यालय भवन मर्मत		११००	६०००००१००	०१००	०१००										
		६.०५.९ संचारग्राम निर्माण															
		तारणा प्रसाद काइराला स्मृती संचारग्राम निर्माण		११००	६००००००१००	०१००	०१००										
		६.०५.११ टर्मिनल निर्माण															
		वडा नं. १५ बस टर्मिनल निर्माण कार्य क्रमागत		११००	६००००००१००	०१००	०१००										
		गत वर्षको बाइत्व भुक्तानी					४२६७४३९										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७३/७४

आ.व. २०७३/२०७४

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७

तयार गर्ने
नाम : ई घनश्याम कापले
पद : इन्जिनियर

चेक गर्ने
नाम : ई गोपाल पोखरेल
पद : इन्जिनियर

रुजु गर्ने
नाम : ई भरतकुमार न्यौपाने
पद : इन्जिनियर

स्वीकृत गर्ने
नाम : दिपक कोइराला
पद : प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत