

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (महिला)	क) पूर्वाधार विकास															
		१ नाला	मिटर														
		वडा नं. १७ रानी सडक पूर्व भ्रमेलीको घरपूर्व नाला अधुरो		५०	२०००००।००	२५	१०००००										
		वडा नं. २० रानीसडक पश्चिम सुकदेवको घरतर्फ नाला अधुरो		५०	२०००००।००	२५	१०००००										
		वडा नं.१७ अंतर्धामाग उत्तर सेवामार्गमा पश्चिमतर्फनाला अधुरो		१४०	५५००००।००	७०	२७५०००										
		वडा नं. ११ शुभभागमा नाला तथा सडक सुधार		१६०	४०००००।००	८०	२०००००										
		वडा नं. १ सुनामीटोल, टंकी गा.वि.स. सिमाना सडक ग्राभेल तथा रिटेनिंगवाल		१८०	४५००००।००	९०	२२५०००										
		वडा नं. ३ सुदन काकोका घर दाख गौरी शंकर विश्वासको घर सम्म नाला जोडनु पर्ने		४०	१५००००।००	२०	७५०००										
		वडा नं.५ श्रृष्टीमाग सखुवारमा करिव ३०० मि. रिटेनिङवाल		४०	१५००००।००	२०	७५०००										
		वडा नं. ४ प्रतिक मार्गमा अधुरो नाला		६५	२५००००।००	३२।५	१२५०००										
		वडा नं. ४ योनेश मार्ग नाला		६५	२५००००।००	३२।५	१२५०००										
		वडा नं. १ चिनिया काजी मार्ग अधुरो		१२०	३०००००।००	६०	१५००००										
		वडा नं.४ धर्मशास्त्र मार्ग नाला मर्मत		६०	१५००००।००	३०	७५०००										
		वडा नं. ६ सत्संगमार्ग अधुरो नाला		६०	१५००००।००	३०	७५०००										
		वडा नं. १५ शिववावा टोल पुराना वडा समिति पूर्व ६० मि. नाला तथा ग्राभेल		६०	१५००००।००	३०	७५०००										
		वडा नं. २ सवस्तीक माग अधुरो नाला		५०	२०००००।००	२५	१०००००										
		जम्मा				११४०	३५५००००	५७०	१७७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०
२ ग्राभेल			मिटर														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. २ मदन ढकालको घरतर्फ सडक सुधार		४०	५००००१००	२०	२५०००										
		वडा नं. ३ लीलत शाक्यको घर उत्तर पश्चिम शंकरमार्ग सम्म गावेल गर्ने		४०	५००००१००	२०	२५०००										
		वडा नं.५ रक्षामार्ग पूर्व कृती मार्ग		६०	७५०००१००	३०	३७५००										
		वडा न.५ शिवालयमार्ग जामुनगाछी करिब ३००मि. गावेल गर्ने		१६०	२०००००१००	८०	१०००००										
		वडा नं ६ रमाइलामार्ग ५०० मि. गावेल र कलभर्ट निर्माण		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००										
		वडा नं. ७ अरुणमार्ग (खा) दाक्षिण पश्चिम पट्टीको मार्गमा पक्की नाला तथा वाटो गावेल गर्नुपर्ने (विपीमार्ग जोडेर)		२००	२५००००१००	१००	१२५०००										
		वडा नं. ४ नव ज्योती मार्ग हिमाली शान्तिग्राम पुर्व ग्रभेल कलभर्ट		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं. १६ प्रगती टोल ग मार्ग मेनुका आचार्यको घर तर्फ गाभेल		१२०	१५००००१००	६०	७५०००										
		वडा नं. ४ हलेसी मार्ग सुधार		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००										
		जम्मा		११८०	१४७५०००	५९०	७३७५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३ पिच	मिटर														
		वडा नं. ६ सितापथ सडक सुधार		७०	२५००००१००	३५	१२५०००										
		वडा नं. ४ भट्टाचोकदेखि परोपकारघाटसम्म सडक सुधार		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००										
		वडा नं. ११ ने.रा.वैक महेन्द्र स्कूल पूर्वदक्षिण सरस्वती निरोलाको घर देखी डम्बरकुमारी अधिकारीको घरसम्म पिच (शुभमार्ग)		९५	३५००००१००	४७५	१७५०००										
		जम्मा		३००	११०००००	१५०	५५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		४ खानेपानी															

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. ११ संगममार्गमा (ममता राई) खानेपानी (अधुरो योजना) पाइप विस्तार कार्य करिव ३०० मि.		१२५	७५०००१००	६२।५	३७५००										
		वडा नं. ११ डा. मेदनीप्रसाद शर्माको घर देखि पुर्व नारायण दाहालको घर सम्म खानेपानी पाइप विस्तार कार्य		१२५	७५०००१००	६२।५	३७५००										
		वडा नं. १७ वसन्त न्यौपानेको निवास देखि भेटनरी सडक सम्म खानेपानी ।		१६५	१०००००१००	८२।५	५००००										
		जम्मा		४१५	२५००००	२०७।५	१२५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		पूर्वाधारको कूल जम्मा			६३७५०००		३१८७५००		०		०	०	०	०	०	०	०
		ख) सामाजिक सुधार	जना														
		ग) आर्थिक / सिप विकास	जना														
		घ) संस्थागत विकास															
		जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		महिलाको कूल जम्मा			६३७५०००		३१८७५००		०		०	०	०	०	०	०	०
लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (बालबालिका)		क) पूर्वाधार विकास															
		१ भवन	वटा														
		विद्यालयहरुमा बालमित्र कक्ष, फानचर तथा वसाई व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री सहयोग															
		सयपत्री प्रा.वि. विराटनगर १		१	१०००००		५००००										
		जनता .मा.वि , विराटनगर		१	१०००००		५००००										
		श्री प्रा.वि.कोचाखाल विराटनगर ६		१	१०००००		५००००										
		आदर्श मा.वि विराटनगर ९		१	१०००००		५००००										
		मदर्शा तालिमूल कुरान विराटनगर ११		१	१०००००		५००००										
		मदर्शा इस्लाहूल मस्लेमिन प्रा.वि., २१		१	१०००००		५००००										
		विराट बाहुरा मा. विद्यालय विराटनगर ६		१	१०००००		५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बालमैत्री विद्यालय भौतिक पूर्वाधार तल उल्लेखित समेत (खानेपानी, शौचालय, फर्निचर, कक्षाकोठा, कम्पाउण्ड घेरावारा तथा मर्मत सुधार															
		कंचनवाडी नि.मा.वि. विराटनगर ५ कम्पाउण्ड बाल र माटो पूर्ण कार्य गाग्रहा मा.वि. विराटनगर ५ (शौचालय, खानेपानी र बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन समेत)		१	३०००००		१५००००										
		शिक्षा सदन नि.मा.वि. विराटनगर ७ फर्निचर र खेल मैदान पूर्ण समेत जनचतना प्रा.वि.विराटनगर ७ (कोठा निर्माणमा सहयोग र बालमैत्री फर्निचर व्यवस्थापन)		१	२०००००		१०००००										
		स्वाहुल बनात प्रा.वि. विराटनगर ७ (कोठा निर्माण तथा छत ढलाई र फिनिसिगमा सहयोग)		१	१५००००		७५०००										
		सत्यनारायण प्रा.वि. विराटनगर ८ (अधुरो शौचालय निर्माण र मर्मत)		१	१०००००		५००००										
		शुश्रूक्षा इनक्यूज प्रा.वि. विराटनगर ११ (फर्निचर र विद्यालय पुर्वाधार)		१	१५००००		७५०००										
		भानुमार्ग प्रा.वि.(शौचालय सहित विद्यालय मर्मत)		१	१२५०००		६२५००										
		बखरी नि.मा.वि.विराटनगर १६(भौतिक पुर्वधार मर्मत सम्हार तथा फर्निचर)		१	१०००००		५००००										
		बाल मा.वि. रानी, विराटनगर १७ (भवन निर्माण सहयोग)		१	७०००००		३५००००										
		विद्याविकास नि.मा.वि. विराटनगर १९ (अधुरो भवन फिनिसिग, फर्निचर)		१	२०००००		१०००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		मदशा अन्वारुल इस्लाम प्रा.व., विराटनगर १९ (अधुरो भवन निर्माण तथा फिनिसिंग)		१	१५००००		७५०००									
		मिल्स मा.व. विराटनगर २० (अधुरो भौतिक पुर्वधार निर्माण)		१	२०००००		१०००००									
		जगावकाशा मा.व., विराटनगर २१ (अधुरो भवन चेन्जिंगकक्ष सहितको शौचालय पूर्वाधार र फर्निचर व्यवस्थापन)		१	७०००००		३५००००									
		जम्मा		२१	४१५००००	०	२०७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		ख) सामाजिक सुधार	जना													
		ग) आर्थिक / सिप विकास	जना													
		घ) संस्थागत विकास	जना													
		जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		बालबालिकाको कूल जम्मा			४१५००००		२०७५०००		०		०	०	०	०	०	०
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (पिछडावर्ग)	क) पूर्वाधार विकास														
		१ नाला	मिटर													
		वडा नं. १५ रामटोलमा (चमारटोल) दुवै तर्फ नाला बनाई च्याङ्गवारी पैनीमा भार्ने		१००	२५००००।००	५०	१२५०००									
		वडा नं. १६ चन्द्रसुर्य मार्ग अधुरो नाला तथा ग्रभेल		१२०	३०००००।००	६०	१५००००									
		वडा नं. ५ प्रगति मार्ग काली प्र. कोइरालाको घर देखी ऋषिराम तिमसनाको घरसम्म पक्कीनाला		१२०	३०००००।००	६०	१५००००									
		वडा नं. १६ आलोक मार्ग अधुरो नाला		६०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. ५ पहडगछ मार्गमा नाला बघहाट		१२०	३०००००।००	६०	१५००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ११ गितामार्ग देखि पूर्व कमप्लेक्स जाने बाटो भूपाल राई र केदार श्रेष्ठको घर सम्म पक्की नाला		१००	२५००००।००	५०	१२५०००									
		वडा नं.१६संतोषीटोल संतोषिमार्गमा पक्की नाला र ग्रावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. १७ नयावस्ता टोल अन्तरगत अक्षलाल महतोको घर देखि अजित तथा राकेशमार्ग हुदै अमृत महतोको घर सम्म		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. २२ सुधा रायको घर दक्षिण तर्फको पानी निकासको लागि पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. ४ कंचन मार्ग पूर्व राजवंशी टोल पक्कीनाला अघुरो		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. १ सम्राट टोल संगठन अन्तरगत सयपत्री मार्गमा नाला		१००	४०००००।००	५०	२०००००									
		वडा नं. १८ जतुवा कठकुप्पा मार्गमा नाला		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. १ ओम मार्गमा रिटेनिड बाल		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. ४ ज्यातो मार्ग अघुरा नाला		७५	३०००००।००	३७५	१५००००									
		वडा नं. १५ रामसाहपथबाट धुधुवापैनी सम्म नाला ग्रावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००									
		वडा नं. १५ लक्ष्मकामाग दाख पुव दुलारचन सहनीको घर सम्म पक्की नाला ग्रावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. २२ जाहिर टोलमा अब्दुल हसिर को घर देखि मर्दशा र कलाम उद्दिनको घर देखि जाहिरको घर सम्म र अयुगको घर देखि दक्षिण कुर्वाँन मियाँको घर सम्म ग्रावेल नाला (पक्की निर्माण)		६०	१५००००१००	३०	७५०००									
		वडा नं.१६ वडा समिति दक्षिण अघुरो नाला			५०००००१००	०	२५००००									
		जम्मा		१५१५१००	६३५००००१००	७५७५०	घघघघघघघघ	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	
		२.सडक														
		२.१ ग्राभेल	मिटर													
		वडा नं. ५ खाजी कोवहरा नहर पश्चिम दक्षिण मुसहरी बस्तीको वाटो देखि लक्ष्मी ऋषिदेवको घर सम्म जाने वाटो		१०५	१३५०००१००	५२।५	६७५००									
		वडा नं. ५ सखुवारे कुन्तीमार्ग ग्रावेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं.६ रामजानकीटोल मार्ग ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००									
		वडा नं. १६सिक्रियाहिटोल खुदन मल्लीकको घर देखि कमल ऋषिदेवको घर सम्म सडक ग्रावेल र कलभर्ट आवश्यक अनुसार		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं.५ इक्राहि जोलाटोल जानेवाटो करिव ५०० मि. ग्रावेल गर्ने र रामदेवत स्थलमा कलभर्ट निर्माण		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं. ५ सितल मार्ग सुधार		१०५	१३५०००१००	५२।५	६७५००									
		वडा नं. ६ ओमसुन्दर मार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. ६ ऋचापथ (जितनारायण चौधरी घर उत्तर जाने बाटो) गावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००										
		वडा नं. ११ शंकरचोक दाख दाक्षिण वडा नं १८ को सिमा सडक सम्म गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं. १८ मनुलाल मार्ग		१२०	१५००००१००	६०	७५०००										
		वडा नं. ५ ढापवस्ती देखि उत्तर जाने बाटो शिवनारायण यादवको घर सम्म गावेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००										
		वडा नं. ५ पिपलचोक नहरपारी प्रकाश ठाकुरको घर देखि मुस्लीम वस्ती हुदै चन्द्र नेपालको घर सम्म गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं. ५ अमाहि श्री जनता मा.वि. जाने बाटो पश्चिम धनेश्वरको घर सम्म हरिमार्ग गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं. ६ प्रगतीटोल सडक गावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००										
		वडा नं.७ सहनामाग गुप्ता भट्टटोल गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं.७ कामतमार्ग गावेल (रामपुर)		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं.१८ हनुमान मन्दिर पुर्व गाभेल		१२०	१५००००१००	६०	७५०००										
		वडा नं. ५ सखुवार श्राकृष्णमाग १ गावेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००										
		वडा नं. ५ इकाहि सैनी चमारको घर देखि उत्तर जाने बाटो लालु यादवको घर सम्म गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										
		वडा नं. ११ विराट वृद्धाश्रममा जान बाटोमा गावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. ११ जम्भरकटेल वा को घर पुर्व मधुवनटोल सिमाना सडकसम्म		८०	१०००००।००	४०	५००००										
		वडा नं.४ पाथभरा माग सुवधा टोलमा ग्रावेल		८०	१०००००।००	४०	५००००										
		जम्मा		२२३०	२७९५०००।००	१११५	१९०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		२.२ पिच	मिटर														
		वडा नं. १ श्रीभुवन मार्ग पिच		१३५	५०००००।००	६७५	२५००००										
		वडा नं. २० सुगरमिल पश्चिम दरैया मार्ग निर्माण		३६०	१८०००००।००	१८०	९०००००										
		वडा नं.१६ मझुवा टाल नाला तथा पिच विस्तार		११०	४०००००।००	५५	२०००००										
		जम्मा		६०५	२७०००००	३०२५	१९०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३. क्लभर्ट	वटा														
		वडा नं. ५ आयुर्वेदिक जाने वाटो एयरपोर्ट पैनीमा क्लभर्ट		१	१२५०००।००		६२५००										
		वडा नं. १ विजयपुर क) टोलसंगठनको सयपत्री मार्ग जाने वाटो क्लभर्ट		१	१५००००।००		७५०००										
		वडा नं. १ विजयपुर क) शिवमार्ग जाने वाटो कुनामा क्लभर्ट (पुष्पा राईको घर जाने वाटो कुनो		१	१०००००।००		५००००										
		वडा नं. ११ छायामार्गवाट संगममार्ग जोडने वाटो ग्रावेल र क्लभर्ट कार्य गर्ने (प्रेम वि.क.को घर जाने वाटो)		१	१५००००।००		७५०००										
		वडा नं.१६ शुक्रवार हाटया दाख पुव दक्षिण शंकर कैलाश साहको घर अगाडी क्लभर्ट		१	१०००००।००		५००००										
		वडा नं.११ . चमरु रायको हनुमान मन्दिर देखि दक्षिण मोहन रायको घर तर्फ जानेवाटोमा क्लभर्ट		१	१०००००।००		५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं.११ बालगोपाल टोलसंगठन मस्जीद जाने बाटो छेउमा कलभर्ट		१	१०००००००		२००००										
		जम्मा		७	८२५०००००	०	४१२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		४. भवन															
		वडा नं. २० मसानघाटमा कम्पाउण्डवाल अधुरो		१	२०००००००		१०००००										
		वडा नं. १ राजवंशी उत्थान कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१०००००००		५००००										
		वडा नं. २ केवट समुदाय भवन निर्माण		१	२०००००००		१०००००										
		वडा नं १ विजयपुरका रामजानका मन्दिरको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण		१	२५००००००		१२५०००										
		वडा नं २ जेष्ठनागरीको लागि खद्राचौक पिपल बोटमा चौतारी निर्माण		१	४०००००००		२००००										
		बृद्धा आश्रम निर्माण सहयोग		१	१०००००००		५००००										
		विराट सेवा आश्रम निर्माण सहयोग		१	५०००००००		२५०००										
		जम्मा		७	९४००००००	०	४७००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		५. खानेपानी															
		वडा नं. ३ खानेपानी विस्तार दमाईटोलमा		२५०	१५००००००	१२५	७५०००										
		वडा नं. १ विजयपुर क,ख,ग,घ र सम्राट जागृती गंगाटोल एकता साईरामलक्ष्मण शान्तिचौक नैरंगी ख) टोलसंगठनहरुमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र खानेपानी		२५०	१५००००००	१२५	७५०००										
		कुचिकार वस्तीमा खानेपानी तथा शौचालय		६७०	४०००००००	३३५	२०००००										
		जम्मा		११७०	७०००००	५८५	३५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		पुर्वाधारको कूल जम्मा			१४३१००००							०					

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		ख) सामाजिक सुधार															
		१. दलित लक्षित	जना														
		२ आदिवासी जनजाती	जना														
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना														
		४ अपांगता	जना														
		५. जेष्ठ नागरिक	जना														
		ग) आर्थिक / सिप विकास															
		१. दलित लक्षित	जना														
		२ आदिवासी जनजाती	जना														
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना														
		४ अपांगता	जना														
		५. जेष्ठ नागरिक	जना														
		घ) संस्थागत विकास															
		१. दलित लक्षित															
		२ आदिवासी जनजाती															
		३ मधेशी पिछडावर्ग															
		४ अपांगता															
		५. जेष्ठ नागरिक															
		जम्मा			०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		पिछडाको कूल जम्मा				१४३१००००	०		०		०	०	०	०	०	०	
	पुर्वाधार विकास																
		१.नाला	मिटर														
		१.१ नगर स्तरिय															
		वडा नं. १ नेता मार्गमा अधुरो नाला		२००	९०००००।००	१००	४५००००										
		वडा नं. १ रामलक्ष्मण मार्गमा अधुरो नाला		२००	९०००००।००	१००	४५००००										
		वडा नं. ५ राधारमण मार्गको अधुरो नाला		१८०	८०००००।००	९०	४०००००										
		वडा नं. ६ अनाममार्ग अधुरो नाला		१००	४०००००।००	५०	२०००००										
		वडा नं. ११ बालगोपाल मार्गको अधुरो भाग		११५	५०००००।००	५७५	२५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. १९ पशुपतिमाग उत्तर अधुरो नाला निर्माण		२००	८००००००	१००	४०००००										
		वडा नं. १० गहेली मार्ग कल्याण लामिछानेको घर हुँदै दक्षिण पश्चिम मिना घिमिरेको घरसम्म नाला		१००	४००००००	५०	२०००००										
		वडा नं. १ चिनारी मार्गमा नाला		२३०	१००००००	११५	५०००००										
		वडा नं. ०३ स्वर्गपुरी मार्गमा अधुरो नाला सडक निर्माण		१३५	६००००००	६७५	३०००००										
		वडा नं. १ त्रिवेणी मार्गमा नाला अधुरो		१२५	५००००००	६२५	२५००००										
		वडा नं. १ निलकण्ठ मार्ग अधुरो नाला निर्माण		१२५	५००००००	६२५	२५००००										
		वडा नं. ४ पृथ्वी मार्गमा नाला निर्माण अधुरो		१२५	५००००००	६२५	२५००००										
		वडा नं. ६ गौमुखी पथमा अधुरो नाला		१२५	५००००००	६२५	२५००००										
		वडा नं. १५ जनपथ मार्गमा अधुरो नाला		१००	४००००००	५०	२०००००										
		वडा नं. ५ तमोर मार्गमा पक्किनाला		१५०	६००००००	७५	३०००००										
		वडा नं. ५ सिद्धेश्वर मार्गमा अधुरो नाला निर्माण		२००	८००००००	१००	४०००००										
		वडा नं. ६ सुर्यमार्गमा अधुरोनाला		१००	४००००००	५०	२०००००										
		वडा नं. ६ श्रुतीमार्गमा अधुरोनाला		१००	४००००००	५०	२०००००										
		वडा नं. ४ सिभिलमार्गमा अधुरोनाला		२००	८००००००	१००	४०००००										
		वडा नं. ४ भित्रीपथ नाला निर्माण		६०	१५०००००	३०	७५०००										
		वडा नं. ११ बाल मार्गमा नाला निर्माण		६०	१५०००००	३०	७५०००										
		वडा नं. १५ मेरो मार्ग सुधार		८०	२००००००	४०	१०००००										
		वडा नं. ११ मेरो मार्ग वधिराम कम्प्लेक्स सडक सुधार		८०	२००००००	४०	१०००००										
				३०९०	१२४०००००	१५४५	६२०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१.२शशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)															
		वडा नं. ४ उदय मार्ग अधुरो नाला, सडक		५७०	४०००००००	२८५	२००००००										
		वडा नं. ७ श्रीराम मार्गमा अधुरो नाला		७४६	४०००००००	३७३	२००००००										
		वडा नं. १ वेलगाछी ख रंगशालामार्ग अधुरो नाला तथा सडक सुधार		१०००	४०००००००	५००	२००००००										
		वडा नं. ११ हरिहरचोक देखी पूर्व मधुवनमार्ग अधुरो		७५	३०००००००	३७५	१५०००००										
		वडा नं.१६ अनन्तमार्ग अधुरो नाला सडक सुधार		९०	३५००००००	४५	१७५००००										
		वडा नं. १५ जनसहयोगमार्ग अधुरानाला तथा सडक सुधार		१००	४०००००००	५०	२००००००										
				२५८१	९४५००००	१२९०१५	४७२५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		नालाको कुल जम्मा		५६७१	२१८५००००					०	०						
		२.कलभर्ट	वटा														
		वडा नं. ६ दामावन्दी माछा पालनको छेउ कलभर्ट		१	१०००००००		५००००										
		जम्मा		१	१०००००	०	५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३.सडक	मिटर														
		३.१ ग्राभेल															
		३.१.१ नगर स्तरिय															
		वडा नं. ६ नवयुवामार्गमा अधुरो सडक सुधार		२९०	७०००००००	१४५	३५००००										
		वडा नं. ११ वट्टि नारायण मार्ग सुधार		१२०	१५००००००	६०	७५०००										
		वडा नं. ५ प्रतिक्षा मार्ग ग्राभेल		८०	१०००००००	४०	५००००										
		जम्मा		४९०	९५००००	२४५	४७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३.१.२शशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)															
		वडा नं. ४ राजमार्गदेखि मदन प्रा.वि. सम्म सडक सुधार		२९०	५०००००००	१४५	२५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं.५ पुरानो कृषीमार्ग खाजिदिखि वस्तासम्म सडकग्राभेल		१६०	२०००००।००	८०	१०००००									
		वडा नं. ११ संगम मार्ग सडक स्तरोन्नती		२२०	२७५०००।००	११०	१३७५००									
		वडा नं.१८ मन्ठापोखरी पुर्व राममन्दिर सम्म सडक मर्मत		१६०	२०००००।००	८०	१०००००									
		वडा नं. १८ ओमसाईराम टोल जानेवाटो ग्राभेल		२००	२५००००।००	१००	१२५०००									
		वडा नं.२२ मटरुवा डंगराटोलदेखि परती टोलसम्म ग्राभेल		१६०	२०००००।००	८०	१०००००									
		जम्मा		११९०	१६२५०००	५९५	८१२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		ग्राभेलको जम्मा		१६८०	२५७५०००					०	०					
		३.२ पिच														
		३.२.१ नगर स्तरिय														
		वडा नं. ५ एकता मार्गमा अधुरो पिच		१४०	५०००००।००	७०	२५००००									
		वडा नं. ६ दिपशिखा मार्गमा सडक सुधार अधुरो		८५	३०००००।००	४२।५	१५००००									
		वडा नं. ७ अनामिका मार्गमा पिच		२७५	१५०००००।००	१३७।५	७५००००									
		वडा नं. ६ विराट पथमा पिच अधुरो		२२२	२४०००००।००	१११	१२०००००									
		वडा नं. ६ पूतलीमार्गमा अधुरो सडक सुधार		१५०	७०००००।००	७५	३५००००									
		वडा नं. ०७ अरुणमार्ग सडक सुधार		४२०	१९०००००।००	२१०	९५००००									
		वडा नं. ०७ मनोरम मार्ग सडक सुधार अधुरो		१३५	५०००००।००	६७।५	२५००००									
		वडा नं. १ रुद्राक्ष मार्गमा पिच		२७०	१००००००।००	१३५	५०००००									
		वडा नं. ५ पगतिमार्ग कदमगाछी पश्चिम सडक अधुरो		२७०	१००००००।००	१३५	५०००००									
		जम्मा		१९६७	९८०००००	९८४	४९०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३.२.२शशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ४ शिवालय मार्ग अधुरो नाला, सडक		३२०	५०००००००	१६०	२५०००००									
		वडा नं. ११ गिता मार्ग पिच		५३०	४०००००००	२६५	२००००००									
		वडा नं. ६ त्रिमूर्ति पथ अधुरो नाला, सडक		२५४	४०००००००	१२७	२००००००									
		वडा नं. १५/१६ पाञ्चाली नहरदेखि पश्चिम पञ्चसुखीचौक सम्म नाला पिच		२३५	४०००००००	११७५	२००००००									
		रानी सडक ममत सुधार राडशप चौक दक्षिण		५७०	४०००००००	२८५	२००००००									
		वडा नं. १ शान्तमार्ग अधुरो नाला एवं सडक स्तरोन्नती		३५८	४२००००००	१७९	२१०००००									
		वडा नं. ५ नेपालीमार्गमा सडक स्तरोन्नती		१७५	७०००००००	८७५	३५००००									
		वडा नं. २ शिक्षामार्ग सेन्टजोसेफ स्कुल पुर्व पश्चिम जानेवाटो अधुरो नाला तथा सडक सुधार		१३५	५०००००००	६७५	२५००००									
		जम्मा		२५७७	२६४००००००	१२८९	१३२०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	
		कूल पिच निर्माण		४५४४	३६२०००००					०	०					
		३.२.३.पिच मर्मत	मिटर	८०००	११४३००००	४०००	५७१५०००									
		क) वडा नं. १ नेता मार्ग														
		ख) वडा नं. १ सम्राट मार्ग														
		ग) वडा नं. ३ सोमवारे मार्ग														
		घ) वडा नं. २ शिक्षा मार्ग														
		ङ) कंचन केशलिया मार्ग														
		च) वडा नं. ६ कृषि मार्ग														
		छ) वडा नं. ५ जामुनेश्वर मार्ग														
		ज) वडा नं. १७ आश्रम मार्ग														
		झ) वडा नं. ७ दिपमार्ग														
		ञ) वडा नं. ३४ वरगाछी पथ														
		त) वडा नं. २ तिनपैनी मार्ग														
		थ) वडा नं. १० मोतिमार्ग														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		द) वडा नं. ४ प्रताप मार्ग															
		ध) वडा नं. १ राम लक्ष्मण मार्ग															
		न) वडा नं. ६ ऋचा मार्ग															
		प) वडा नं. १ त्रिवेणी मार्ग, खप्तड मार्ग															
		फ) वडा नं. २० दक्षिण गट देखि सुगर मिलसम्म															
		ब) वडा नं. १५ गोकुल मार्ग															
		भ) वडा नं. ५ हलेसी मार्ग															
		म) वडा नं. ५ नहर पथ															
		ट) वडा नं. ४ शितल मार्ग															
		ठ) वडा नं. ३ सौगात मार्ग															
		मर्मत संभार कोष															
		१. कल्भर्ट, स्लाभ तथा वाटो मर्मत		४०००	७५०००००१००	२०००	३७५००००	१५००	१२५७१४६								
		२. बसवार्क मर्मत			१००००००१००		५०००००										
		३. वडा समिति / कार्यालय भवन मर्मत सुधार			३००००००१००		१५०००००		४०६३३९								
		जम्मा		१२०००	२२९३००००	६०००	११४६५०००	१५००	१६६३४८५	०	०	०	०	०	०	०	०
		३.३ ढलाई वाटो															
		वडा नं. ४ ओ के मार्गमा अधुरो ढलान		५०	१५००००१००	२५	७५०००										
		जम्मा		५०	१५००००	२५	७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		३.४ वाटर वण्ड															
		जम्मा		०	०					०	०						
		४. भवन	वटा														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जम्मा		०	०					०	०					
		५. रंगरोगन														
		जम्मा		०	०					०	०					
		६. घेरावेरा	मिटर													
		पूर्वाधार विकासको कूल जम्मा			८३८०५०००		११५९००००		१६६३४८५		०	०	०	०	०	०
		शिक्षा														
		सिंचाई														
		खानेपानी तथा सरसफाई														
		वातावरण संरक्षण														
		नगर सरसफाई खर्च गतवर्षको रकम समेत (सफाई सम्बन्धी औजार, उपकरण डस्टवीन खरिद समेत)			११५००००।००											
		फाहोरको पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण, मल बनाउने र सचेतना तालिम			४००००।००											
		वातावरण प्रवर्धन:														
		१. सडक किनारमा वृक्षारोपण			५००००।००											
		२. विश्व वातावरण दिवस तथा राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह,पानी दिवस लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम मनाउन			५०००।००											
		३. शव व्यवस्थापन			५०००।००											
		४. संभौता बाहेकका नगरको मुख्य नाला सफाई (आउटलेट कच्ची र पक्की डेनेज नालाहरु			५००००।००											

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		५. वातावरणीय विशेष कोषको समेत साथै विभिन्न संघ संस्थासंग समन्वय गरी गरीने वातावरण कार्यक्रम संचालन			५००००१००												
		६. बेकाल्पक उजा प्रवधन कार्यक्रम न.पा.को म्याचिभ फण्ड)			२००००१००												
		७. वातावरण व्यवस्थापन योजना निर्माण			३००००१००												
		८.शौचालय निर्माण तथा मर्मत र बायोग्यास जडित समेत			१५०००१००												
		९.जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र असर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन (समुदाय ,महिला तथा बालबालिका)			१००००१००												
		१०. धमकत तय भ्लभचनथ संभाव्यता अध्ययन			५००००१००												
		११. शहरी क्षेत्रमा सौर उर्जा (गरिवि वस्तीहरूमा)			२००००१००												
		१०. गतवर्षको भूक्तानी दिन बाकी			३००००१००												
		सफाई साधन मर्मत र इन्धन															
		१. सफाईको गाडि मर्मत			३००००१००												
		२. एक्साभेटर मर्मत गतवर्षको रु.२ लाख समेत			४००००१००												
		३. सफाईको गाडि र एक्साभेटरको इन्धन			४००००१००												
		४. शव वाहन मर्मत सुधार गतवर्षको भूक्तानी समेत			१५०००१००												
		५. शववाहनका लागि इन्धन			१००००१००												
		६. नाला सफा गर्ने मेसिनका लागि इन्धन र मर्मत समेत			१००००१००												
		वातावरणको कूल जम्मा			१६७०००१००		०१००		०१००		०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	
		आर्थिक पूर्वाधार															
		सामाजिक पुर्वाधार (बडा स्तरिय)															
		१.नाला	मिटर														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		धमशालाटोल जानकीमाग रिटेनिङ्गवाल ग्रावेल		८०	२०००००	४०	१०००००									
		एकताटोल संगठन एकतामाग र कुञ्जमार्ग अधुरो नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		रामचन्द्र थापाको घर दक्षिण घनेन्द्र कट्टुवालको घर सम्म रिटेनिङ्गवाल		८०	२०००००	४०	१०००००									
		सगरमाथामार्ग (बेलगाछी क टोल संगठन) अधुरो रिटेनिङ्गवाल		८०	२०००००	४०	१०००००									
		कुशलटोल भाष्करमाग थिरवममागका नाला		६०	१४५०००	३०	७२५००									
		गरुमाग (सन्टजासफ स्कूल उत्तर तर्फको पुर्व जाने वाटो) नाला बनाउने र खानेपानी समेत		१००	२५००००	५०	१२५०००									
		विद्यामार्गमा अधुरो नाला पुरा गर्ने		१२५	५०००००	६२५	२५००००									
		शास्त्रीमाग अधुरो खानेपानी नाला निर्माण गर्ने		४०	१०००००	२०	५००००									
		सगमटोलका वाटा तथा नाला निर्माण गर्ने		४०	१०००००	२०	५००००									
		तिनपानी माग उत्तर सजौव भूजलका घर सम्म नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		आशा जाने वाटा दुवै तर्फ नाला र पिच समेत गर्ने		६०	१५००००	३०	७५०००									
		भुपालग्राम पुर्व जनादन रम्मीका घर सम्म खानेपानी पुर्याउने			१५००००	०	७५०००									
		नारायण मिल देखि भोला खतिवडाको घर सम्म दक्षिणतर्फको पक्की नाला निर्माण गर्ने		८०	२०००००	४०	१०००००									
		शिवशक्तीमागमा राजन्द्र रिजालका घर देखि जनता उच्च मा.वि. सम्मको वाटो विस्तार		५५	२०००००	२७५	१०००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्ष्मीनारायणमा दीक्षणातर्फ नाला निर्माण गर्ने		८०	२०००००	४०	१०००००									
		सिद्धीमागमा कलभट र अथुरा नाला निर्माण		६०	१५००००	३०	७५०००									
		जनकमार्गमा अथुरा नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		खरेलमार्गमा नाला		३०	७५०००	१५	३७५००									
		सुमार्गमा नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		शारदामार्ग नाला ग्रावेल कलभट		१००	२५००००	५०	१२५०००									
		पिउसमाग एभरेष्ट स्कुल सहवाजिया मर्दशा ग्रावेल र नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		जुनलामाग सतगानियापना पश्चिम शंकर दाहालको घर सम्म ग्रावेल र पक्कीनाला		६०	१५००००	३०	७५०००									
		सुगन्धमाग सुवर्ण क.सा.का घर दाख सचिन पोखरेलको घर सम्म नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००									
		संसारीमाईटोल : पुरुषोत्तम पराजुलीको घरबाट पुर्व उत्तर हुदै गायत्रीमार्गको गोपाल बुढाथोकीको घर सम्म १ तर्फी पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००									
		धर्मभक्तमार्ग: शैलेन्द्र कडेलको घर देखि शरद तिवारीको घर सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		हाटखोलाटोल संगठन : अच्युत राज पन्तको घर अगाडी देखि हाटखोलाचौक मंडलको किराना पसल अगाडी सम्मको पक्की नाला मर्मत		४०	१०००००	२०	५००००									
		माताराममाग : मलनचाक मोतिराममार्ग पश्चिम उत्तर तर्फ नवराज घिमिरे श्री देवी प्रसाद लुइटेलको घर जाने बाटो ग्रावेल तथा पक्की नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		अमरसेवा मार्गमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको अधुरो नाला निर्माण		१६०	४०००००	८०	२०००००										
		महेन्द्र मा.वि.देखि दाक्षिण इन्दिरा मार्गमा १ तर्फी नाला		८०	२०००००	४०	१०००००										
		रिता श्रेष्ठको घर जाने वाटो (प्रशिल रिजालको घर देखि पुर्व) महेन्द्र मा. वि. को बाल सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५०००००										
		अल्का च) शेर बा. अधिकारी र कविता निरौलाको घर अगाडी नाला		८०	२०००००	४०	१०००००										
		जनसहयोग टोलमा अधुरो नाला		६०	१५००००	३०	७५०००										
		वसपार्कको शौचालय देखि पाञ्चाली सम्मको सडकमा कलभर्ट तथा नाला		१४०	३५००००	७०	१७५०००										
		वरमपुरामा नाला निर्माण		२०	५००००	१०	२५०००										
		दुगा मन्दिर पुर्व नुरराज दाहालको घर तर्फ पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००										
		आभवादन टोल (ख) अन्तरगत अधुरा पक्की नाला		४०	१०००००	२०	५००००										
		अभवादनटोल अन्तरगत अधुरा पक्की नाला डा.जिवनप्रकाशको घर जाने		४०	१०००००	२०	५००००										
		थापाटोल अन्तरगत अच्युत भट्टराईको घर जानेवाटोमा पक्की नाला		४०	१०००००	२०	५००००										
		काशाप्राजक्ट टोल अन्तरगत कुमार राजेन्द्रको घर जाने वाटोमा नाला तथा ग्रावेल		४०	१०००००	२०	५००००										
		मिलनटोलमा पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००										
		जिवन गुरुङ्गको घर अगाडी नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		बमाटोल ग) कमला सुब्बाको घर ऐरिया नाला मर्मत		५०	१२५०००	२५	६२५००									
		वेगन मियाको घर देखि कादर मियाको घर सम्म नाला (मदर्शा क)		६०	१५००००	३०	७५०००									
		सलमानको घर देखि इस्लामको घर सम्म सडक र नाला (मदर्शा क)		६०	१५००००	३०	७५०००									
		गफुरटोलमा अधुरो पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००									
		कैयम मियाको घर देखि पुर्व जाने वाटोको अधुरो पक्की नाला (मटेरुवा)		६०	१५००००	३०	७५०००									
		धनियाटोलको सवे नाला मर्मत		६०	१५००००	३०	७५०००									
		असिर मियाको घर देखि वासभनज्याङ्ग सम्म वाटो र पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००									
		लाइन क्वाटर क्लव देखि गुट्टी मियाको घर सम्म सडक र नाला		६०	१५००००	३०	७५०००									
		जुनला मियाको घर देखि पुर्व मदर्शाको पर्खाल सम्म सडक र नाला मर्मत		४०	१०००००	२०	५००००									
		जम्मा		३१००	८१४५०००	१५५०	४०७२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	
		२. ग्राभेल	मिटर													
		बडा नं ०१														
		विजयपुर क) लक्ष्मीमार्गमा ग्राभेल (क्रमागत)		३०	३५०००	१५	१७५००									
		लक्ष्मीमार्ग विजयपुर क) ग्राभेल (शान्तटोलको हिमालीमार्ग ग्राभेल क्रमागत)		३०	३५०००	१५	१७५००									
		गाधुलीमार्ग छठमार्ग (विजयपुर क) ग्राभेल क्रमागत		३०	३५०००	१५	१७५००									
		कामक्षटोल		८०	१०००००	४०	५००००									
		नौरंगीटोल नैरंगीमार्गमा ग्राभेल		८०	१०००००	४०	५००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सुनिल भुजेलको घर सम्म बाटो गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		बडा नं ०२														
		बडा नं ०३														
		धामीथान (ग्राममार्ग) गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		पोण्डित मुरली भट्टराई दोख कृष्ण वस्नेत घर सम्म गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		बडा नं ०४				०	०									
		सयपत्रीमाग रोहित चालागाइको घर अगाडी गावेल गर्ने हलेसीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बावता श्रष्टको घर दोख मया तिमिसनाको घर सम्म गावेल गर्ने पृथ्वीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		विहिवारेहाट सुनौलोमार्गमा अधूरो गावेल गर्ने (राधाकृष्ण वंशाल)		६०	७५०००	३०	३७५००									
		ढाट पुव सय दाहालको बाटोमा नियोगमार्गमा गावेल गर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		असनमार्ग क्षेत्रीय वन कार्यालयको बाटो हुदै हाइवे सम्म गावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		सितलमाग मदननगरटोल गावेल गर्ने (आर.पी. आचार्य)		६०	७५०००	३०	३७५००									
		आषधो व्यवस्था विभाग भित्रोपथ गावेल (नर बा. भण्डारी)		६०	७५०००	३०	३७५००									
		कृष्ण भट्टराईको घर दक्षिण सुमार्ग देखी उत्तर पश्चिम कृष्णप्रसादको घर देखि विष्णु ढकालको घर हुदै छवि फूलको घरसम्म गावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		नागवेलीमार्ग गावेल (केदार न्यौपाने)		४०	५००००	२०	२५०००									
		सैनिकमार्ग गावेल (विद्या खनाल) ।		८०	१०००००	४०	५००००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		सुविधामार्ग ग्रावेल (हेमकुमार रेग्मी)		६०	७५०००	३०	३७५००										
		लालीगुरासमार्ग खानेपानी बोडिङ्ग मुनी धर्मशाला मार्ग र उक्त मार्ग सम्म जोडिएको बोडिङ्ग पछाडी पुष्पमार्ग संग जोडिएको मार्ग ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		शान्तिमार्ग ग्रावेल (इडेन बाडिङ्ग स्कुल जाने वाटो) बालबालिका		६०	७५०००	३०	३७५००										
		ज्यातीमार्ग ग्रावेल (मनाज आम्काका घर जाने वाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००										
		दिनादेवीमार्ग ग्रावेल (हिमालीपथ)		६०	७५०००	३०	३७५००										
		सयुक्तटोल विकास सस्था अगाडी ट्रस्ट निर्माण		४०	५००००	२०	२५०००										
		त्रिवेणीमार्ग ग्रावेल (विद्या खनाल)		६०	७५०००	३०	३७५००										
		बेरागीमार्ग ग्रावेल (अजुन कटुवालको घर पुर्व जाने वाटो)		४०	५००००	२०	२५०००										
		बडा नं ०५															
		पिपलचौक यात्रामार्ग वाटो ग्रावेल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००										
		नगरपालिका पहडगछु टाट उत्तरवाट पश्चिम संगममार्ग फुदन मंडलको घर सम्म वाटो ग्रावेलगर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००										
		गणेशचौक उत्तर प्रगतीमार्ग प्रहलाद थपलियाको घर सम्म वाटो ग्रावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००										
		बस्ताटोल भिममार्ग कंचन केशलियामार्ग दक्षिण पितु कामतको घर सम्म वाटो ग्रावेलगर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		ढाट दक्षिण पश्चिम शिवमार्ग केदार दाहालको घर देखि भरत रेग्मीको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		६५	८००००	३२५	४००००										
		वनलौरीचाोक गन्सुमाग गिरीटोल जानेवाटो		८०	१०००००	४०	५००००										
		इक्राह माहन यादवको घर देखि विरेन्द्र यादवको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००										
		इक्राह कचन कशालयामाग उत्तर सन्देशमार्ग असिला लाल गडेरीको घरसम्म वाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००										
		कंचनवारी उत्तर मेघराज वस्नेतको घर देखि सविता कार्कीको घर सम्म करिव वाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००										
		ढाट संतोष आचार्यको घर देखि विष्णु तिमिसनाको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००										
		इक्राह विन्देश्वर यादवको घर देखि दक्षिण शम्भु यादवको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००										
		खाजी काहवरा हिरामाग वाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००										
		वनलौरीटोल उत्तर जाने वाटो सत्यनारायण यादवको घर देखि बेचु मंडलको घरसम्म वाटो गावेलगर्ने		८०	१०००००	४०	५००००										
		सखुवारे माधव घिमिरेको घर उत्तर पश्चिम राधा वास्तोलाको घर सम्म वाटो गावेल		८०	१०००००	४०	५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अबाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		फुटकन शर्माको घर देखि दक्षिण अन्तराजको घर सम्म ग्रावेल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००										
		एयरपोर्टमाग जामुनगाछी पश्चिम बाबाजी कुटी पश्चिम उत्तर जाने बाटो ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		श्रृष्टीमाग सुभाष आलीका घर पश्चिम बाटो ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		दुधफारम दक्षिण स्मृतीमाग बाटो निर्माण गर्नुपर्ने		१००	१२००००	५०	६००००										
		बडा नं ०६				०	०										
		पृथ्वीमार्गमा ग्रावेल नाला		६०	७५०००	३०	३७५००										
		सूर्योदयमार्ग पशुपतिमार्गमा ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		प्रगतीमार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		सुन्दरमार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		धर्मानन्दमार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		भृकुटीमाग सुसलमान वस्तीमा टुक्रकाय गिटीमाटो भर्ने		२०	२५०००	१०	१२५००										
		वदकाष्ठदोख पश्चिम दक्षिण जानवाटा ग्रावेल		१६०	२०००००	८०	१०००००										
		श्रृष्टीमार्गमा मुरारी कोइरालाको घर हुदै साइबावा मन्दिर जाने बाटो		६०	१०००००	४०	५००००										
		पृथ्वीटोलमार्ग ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		श्रृजनाटोल ग्रावेल		७५	९००००	३७५	४५०००										
		बडा नं ०७				०	०										
		लोकप्रियमार्ग ग्रावेल गर्ने		६०	१०००००	४०	५००००										
		जनचेतना टोलमार्ग ग्रावेल		१००	१२५०००	५०	६२५००										
		लालीगुरासंटोल हरिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रमोद पासवानको घर सम्म ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		विहानीमार्गमा ग्रावेल (सिटीवाड्ड पश्चिम)		६०	१०००००	४०	५००००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		ब्रह्मथान मन्दिर ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		रामपुर शिवमन्दिरमार्ग ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		लक्ष्मीमार्ग ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		वस्तामार्गमा ग्रावेल (धनुक घरको बाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बडा नं १०				०	०									
		हरियालीटोल विकास : संतोष सहनीको घर देखि पश्चिम घनश्याम मंडलको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		बडा नं ११				०	०									
		गोशालामाग सुशिल काफ्लेका घर अगाडी ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		मधुवनमार्ग दक्षिण रोहित न्यौपानेको घर हुदै पूर्व पश्चिम बाटोमा ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		मिन काफ्लेका घर देखि यम बा. वस्नेतको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		कन्यामागमा (कृष्णप्रसाद दाहालका घर पूर्व) ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बालामाक वाडङ्ग स्कुल दक्षिण बाटोमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		महेश घोमरका घर दक्षिण पश्चिम जाने बाटोमा ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		विजता सिंहका घर दक्षिण देखि कमलाको घर सम्म ग्रावेल		१४०	१७५०००	७०	८७५००									
		सुमन वास्कोटाका घर देखि राध कोइरालाको घर सम्म ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		बडा नं १५														
		पञ्चवष आवाधिक योजना संचालनका लागि		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		शिवमार्ग टोलमा ग्रावेल		१००	१२५०००	५०	६२५००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अविधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		दुगामागमा लक्ष्मण दाहालका घर अगाडी गावेल		४०	५००००	२०	२५०००										
		लकाटोलमा नारायण ठकुरीका घर तर्फ गावेल		४०	५००००	२०	२५०००										
		असाहायमार्गमा गावेल		४०	५००००	२०	२५०००										
		आ.व.२०६९/१०७० मा निमाण भएका अधुरा योजनाहरूका लागि		२७५	३४५०००	१३७५	१७२५००										
		वडा नं १६															
		रानी सािक्रियाहि मिलनमागमा अधुरा गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		प्रगतीटोल पितकुमार श्रृष्टका घर देखि दक्षिण गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		रानी सािक्रियाहि जनकमागमा अधुरा गावेल तथा कलभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		आभवादनटोल शिवम माग र सुन्दरममार्गमा गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		भुराज राईको घर पश्चिम सनराइज वाडिङ्ग जाने वाटो गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		लक्ष्मीनारायणमार्गमा अधुरो गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		रानी सािक्रियाहि वेद वा. वस्नेतको घर अगाडी गावेल र कलभर्ट		१६०	२०००००	८०	१०००००										
		सगरमाथा टोलमा गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		हालील्याण्ड वाडिङ्ग स्कुल पश्चिम जाने सडक गावेल		८०	१०००००	४०	५००००										
		मलहनुवा जाने सडकमा १ थान कलभर्ट र गावेल		१६०	२०००००	८०	१०००००										
		कामतचोक पश्चिम गडाहा टोलमा सडक गावेल र कलभर्ट		८०	१०००००	४०	५००००										
		वडा नं १७				०	०										
		आमकारमागमा माइती नपाल छुंड रमेश ठाकुर घर जाने वाटो		८०	१०००००	४०	५००००										
		वडा नं १८															

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बृथू यादवको घर देखि मन्टूरामको घर सम्म ग्रावेल तथा नाला		८०	१०००००	४०	५००००										
		नयाँनगर जतुवाको छात्रवासको घेउ मंडलको घर देखि सूर्यदेव यादवको घर सम्म ग्रावेल तथा नाला		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		नावन यादवको घर देखि पूव प्रभूको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००										
		निलेश ठाकुरको घर पश्चिम मलायारोड सम्म ग्रावेल तथा कलभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		गोपाल अधिकारीका घर उत्तर विष्णू ढुंगानाको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००										
		सूनता गिरीका घर देखि प्रफूल दासको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००										
		वडा नं २०				०	०										
		राम बा. यादव घर देखि मुसहरी टोलसम्म ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००										
		वडा नं २२															
		डा. विश्वावुका घर देखि दाक्षिण स्लामपुर सम्म सडक ग्रावेल तथा कलभर्ट निर्माण		१२०	१५००००	६०	७५०००										
		जम्मा		८१०५	१०११५०००	४०५३	५६०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		३ खानेपानी	मिटर														
		विन्दवासीनी मन्दिर पुर्व पुरुपोक्तम गौतमको घर देखि अर्जुन चापागाईको घर सम्म र सूर्य कुमारीको घर देखि घनश्याम टंडनको घर देखि दिवस दाहालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२५	२५०००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पाखराया उच्च मा.वि. दाख उत्तर जानोदय बोडिङ्ग स्कुल सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२५	२५०००									
		एयरपोर्ट मोड पुर्व धर्मशास्त्रमार्गमा पर्ने महेश हुमागाईको घर देखि उत्तर चिरन्जीवी नेपालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२५	२५०००									
		जम्मा		२५५	१५००००	१२७५	७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		४ पिच														
		तुलसीमाग वि.एफ.एम. दक्षिण पश्चिम पिच तथा ग्रावेल		१००	३७५०००	५०	१८७५००									
		कमल श्रृणुका घर पछाडीका अधुरा ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		हाम बा. गुरुङ्गका घर गल्ली सडकमा ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		जम्मा		१६०	५२५०००	८०	२६२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		५ भवन	बटा													
		वजरग हनुमान मन्दिर अगाडी वरणडा मर्मत		१	२५०००		१२५००									
		सामुदायिक भवन तथा पखाल गने (रामजानकी मन्दिर)		१	२०००००		१०००००									
		लक्ष्मीनारायण मन्दिर सामुदायिक भवन तथा तार घेराउ		१	१५००००		७५०००									
		कटकृष्णाटोल संगठन मार्फत भगवती देवता मन्दिर अधुरो निर्माण		१	१०००००		५००००									
		कोवर आश्रम सामुदायिक भवन कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१०००००		५००००									
		बैखनाग्राम देवता मन्दिर निर्माण		१	५००००		२५०००									
		रानीयुवा क्लबको पछाडीपट्टी कम्पाउण्डवाल		१	१५००००		७५०००									
		कृष्णराज थापा घर अगाडीको अधुरा मन्दिर		१	५००००		२५०००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जम्मा		८	८२५०००	०	४९२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		६ कलभर्ट	वटा														
		श्रुतिमार्गमा कलभर्ट		१	७५०००		३७५००										
		कारखाना टालका विचमा पुव पश्चिम जोडने वाटोमा होमपाइप		१	७५०००		३७५००										
		शिरामोण्टाल र त्रिमुतीटाल विच कलभर्ट		१	१०००००		५००००										
		विशालचौक काठेपुल मर्मत संभार		१	३५०००		१७५००										
		साकुलमाग तिथेन्द्र न्यापानका घर उत्तर कलभर्ट		१	८००००		४००००										
		कोशिप्रोजेक्ट जागृतीटाल घनश्याम साहको घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००										
		लक्ष्मीटाल नारायणमाग र बुद्धमागमा २ थान कलभर्ट		२	१५००००		७५०००										
		मजुवा भागेन्द्र मडलका घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००										
		लेखनाथ वाचनालय पश्चिम १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००										
		सैनिकटाल अन्तरगत ओमप्रकाशको घर जानेवाटोमा कलभर्ट र ग्रावेल		१	१०००००		५००००										
		आतथीटाल अन्तरगत मारङ्गीया महतोको घर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००										
		सािक्रियाह वासवारी अन्तरगत खाकीवावा मन्दिर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००										
		आमकार टाल अन्तरगत पि.के.फा को घर दक्षिण जानेवाटो कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००										
		आश्रमटाल अन्तरगत विनयकुमार साहको घर जानेवाटोमा कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		चौठीटोल लक्ष्मी शर्माको घर अगाडी दरैया १ नं. हुलास मेटल अगाडी गरि जम्मा ४ थान कलभर्ट		४	३०००००		१५००००										
		जम्मा		१९	१५४००००	०	७७००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		७ शशर्त अनुदान															
		परोपकार अभियान समूह															
		८.दमकल खरिद		२	९९२००००												
		सामाजिक पुर्वाधारको कूल जम्मा			३१२२००००		१०६५००००	०		०	०	०	०	०	०	०	
		स्वास्थ्य पूर्वाधार															
		महिला तथा बालमैत्री अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण सहयोग वडा नं.११, १६ (नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको खण्डमामात्र)			७०००००१००				४९५४४९								
		अन्य															
		गत वर्षको दायित्व															
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण			७३६२१३		७३६२१३		७३५८७७								
		नवरंगीमार्गमा नाला			७७६२४		७७६२४		७६५०१								
		थपलिया चौक उत्तर कलभट			५८२२८		५८२२८		१८२७६								
		विद्यामार्गमा नाला			९१९६४		९१९६४										
		बुद्ध पथ मा नाला			१५४९५५		१५४९५५										
		भोला राजतको घर तर्फ ग्राभेल			७७४५०		७७४५०										
		पोखरी चौक पश्चिम ग्राभेल			१६०४०२		१६०४०२		१४९४१२								
		इक्कहि दक्षीण ग्राभेल			१५५३३०		१५५३३०		१३८७५३								
		वडा समिति अगाडि ग्राभेल			५८६०३		५८६०३										
		पृथ्वी मार्गमा नाला			५४०८८०		५४०८८०		५३३४३६								
		विजयपुरमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६										
		अनाम मार्गमा नाला			२३३२९०		२३३२९०										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		सहनीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४										
		भूम्कीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४										
		शान्तिमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६										
		कन्हैयालाल रायको घर तर्फ ग्राभेल			१३५९२३		१३५९२३										
		धरणिधरमार्गमा नाला			१३५७७३		१३५७७३		१२५९१२								
		छेदी त्रिसिदेव तर्फ वाल			१२८१२४		१२८१२४										
		च्याङ वारीमा कलभट			५५३२८		५५३२८										
		आश्रमटोल श्रृजन मार्गमा कलभट			५८३१८		५८३१८		५७५८९								
		गुरुकूल जाने बाटो ग्राभेल			१५५३४९		१५५३४९		१५३४०७								
		रामजानकीमार्गमा पर्खाल			११६४५३		११६४५३		११४९८७								
		कविटोलमा ग्राभेल			१५५३६३		१५५३६३		१०६०६९								
		अम्बर ब को घर तर्फ ग्राभेल			५७६६०		५७६६०										
		रानियुवा क्लव मर्मत			७९३५२		७९३५२		७७९९५								
		यूनिस मियाको घर तर्फ नाला कलभट			२३६०८३		२३६०८३		२३३१३२								
		प्रकाश खड्का को घर तर्फ नाला पिच			१५८३६०		१५८३६०										
		मदरशा क ख टोलमा नाला			३०७४८७		३०७४८७		२९९०९२								
		शम्भू श्रेष्ठको घर सम्म नाला			१९५६८७		१९५६८७										
		शान्ता मार्गमा नाला ग्राभेल			३००७६५		३००७६५		२८११८९								
		बलराममार्ग मा रिटेनिड.वाल			३१०६५१		३१०६५१										
		प्रतापमार्ग ख मा नाला			३०८६३२		३०८६३२										
		डि पि एस तर्फ ग्राभेल			४७२१२८		४७२१२८										
		गोमुखपिथमा नाला			११६५९०		११६५९०		११२३७२								
		वाकेविहारी मार्गमा पिच			१९४१८८		१९४१८८		१९१७५५								
		सन्ध्या मार्गमा नाला			१९४३९१		१९४३९१		१७४४३४								
		अरुणेदय मार्गमर्मत सूधार			११६४३७५		११६४३७५		३१९७१०								
		बुद्धविहारमार्गमा ग्राभेल			२१२३१३		२१२३१३		२०८४२८								
		शिववावा मार्गमा वाटरवण्ड			४६६२५०		४६६२५०		७४१२४								
		थलाहामार्गमा नाला			५४३५२१		५४३५२१		५३६७२७								
		सैनिक मार्गमा पक्की नाला			९०७९३		९०७९३		३८०२७								
		गणेशथानमा नाल			१९४२०४		१९४२०४		१९१६२०								
		शहिद स्मृतीमार्गमा नाल पिच			२३२७४९७		२३२७४९७		२२७९१६४								

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अबाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
		शिवालयमार्गमा नाला पिच			१७३९२४८		१७३९२४८		१३९०९१६									
		केशलिया मार्गमा पिच			६७५३०२		६७५३०२		६७३५५५									
		कार्यालय भवनमा तला थप			३७३९६४८		३७३९६४८		२२१९५६७									
		श्रृजना मार्गमा ग्राभेल			११६३५६		११६३५६		११०९२३									
		विष्णू प्रा वि जाने बाटो ग्राभेल			३८८३९०		३८८३९०											
		घोगा सडक सूधार			३८८२९२		३८८२९२		३८३०१८									
		मधुवानमार्गमा नाला ग्राभेल			४८५९९९		४८५९९९											
		बडा समिति १५ भवन मर्मत			२२४२२७		२२४२२७		१९३२७८									
		बडा समिति १९ कम्पाउण्डवाल			१७९५२०		१७९५२०		१४६५०२									
		जनता वाल कल्याण प्रा वि			११६४९६		११६४९६		७२९६५									
		डग्राहाटोलमा ग्राभेल			१६२०९५		१६२०९५		११९९६६									
		सन्तोषि मार्गमा नाला क्लभट			९१५८५		९१५८५											
		धरणिधरमार्गमा नाला			४५०५०		४५०५०		४३११४									
		पन्नालाल तर्फ ग्राभेल			१६५५२५		१६५५२५											
		प्रगतीटोल प्रगतीमार्गमा नाला			१५५३३८		१५५३३८		१५३३९६									
		हरीहर चौक दक्षिण नाला			४१३७०		४१३७०		३९३४०									
		त्रिवेणि वाचनालय भवन निमार्ण			२३२८४७		२३२८४७											
		दरैयामार्गमा पिच नाला			२२४७९३६		२२४७९३६		२२१५५२५									
		सरौचिया मार्गमा पिच			५७७९३२		५७७९३२		५७११३२									
		जतूवा कठकूपा मार्गमा नाला			६९१९९२		६९१९९२		५३०१९२									
		हरीयालिटोलमा ग्राभेल			१२४३५५		१२४३५५		१११३७२									
		मिति जू बडा नं.१०			१७९९९०७		१७९९९०७											
		फाउण्टेन इको पार्क बडा नं.१०			१४५९५३४		१४५९५३४		१३१०२१७									
		अन्यको कुल जम्मा			२७३७५६०१		२७३७५६०१		१७५१२९६६		०							
	प्रबद्धनात्मक कार्यक्रम	सडक																
		शिक्षा																
		सिंचाई																
		खानेपानी तथा सरसफाई																
		वातावरण संरक्षण																
		१. सावजनिक निजी साफदारी प्रबधन कार्यक्रम				२०००००१००												

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अबाधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		१. वडा नं. १९ स्वास्थ्यकन्द्र पूर्वका पोखरि र वडा नं. १६ को वि.पी. पार्क निर्माण			१०००००१००											
		इ. एफ.एम. राडया र टालाभजन कार्यक्रम सञ्चालन (गतवर्षको भुक्तानी समेत)			२८००००१००											
		इ. ए. ए. ए. सघसस्था सामुहिक कार्यक्रम (विराटनगर जेसिजलाई रु.१ लाख समेत)			३०००००१००											
		५. नगर ट्रफिक व्यवस्थापन सहकार्य (संकेत बोर्ड र टाफिक सचेतना मंच नेपालको भुक्तानी समेत)			६४००००१००											
		६. सतवार्षिकोत्सवका लागि आभान्न कार्यक्रम संचालन गर्न			४४०००००१००											
		७. आभान्न सघसस्था सघसस्था वार्षिक उत्सव लगायतका उत्सव, दिवस र कार्यक्रम सहयोग वडा नं. १० सरस्वती मदीरलाई रु.१ लाख सहयोग समेत)			३०००००१००											
		८. सभागृह पारसरमा निमित्त फाउण्टेन पेन कार्यको निरन्तरता			४००००००१००											
		९. श्रद्धा आश्रम निर्माण म्याचिंग फण्ड			८०००००१००											
		१०. न.पा.लाई बाढ करौतन व्यक्ति, समाजसेवी र कर्मचारी आदीलाई पुरस्कृत गर्न			२०००००१००											
		११. कृषी बजारको लागि म्याचिङ्ग			५०००००१००											
		१२. वडा नं. १६ ससस्त्र प्रहरीबलको भवन निर्माण			५०००००१००											
		१३. राधिकाष्ण रथयात्राको लागि रथ मर्मत			२०००००१००											
		१४. दमकल (जापानिज) मर्मत			६५००००१००											

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१५. दमलक ममत (टायर खारद समेत)			७००००१००												
		१६. नगर रक्षकको गाडी ममत			१५०००१००												
		१७. दमकल र नगर रक्षक गाडीको इन्धन			५००००१००												
		१८. िवपत व्यवस्थापन तथा कार्ययोजना तयारी समेत			७००००१००												
		१८. सामाजिक विकास अन्तगत कार्यक्रमहरूको भूक्तानी दिन बाँकी			४२१२५०१००												
		विद्युतीकरण, विद्युत मर्मत सम्बन्धी कार्यहरू															
		१. न.पा.क्षेत्रभित्रका पोलहरूमा जडान भएका सडक बत्तिका बल्ब, ऋषी, होल्डर, तार, मेनस्वीच, स्टेन आदी मर्मत गतवर्षको भूक्तानी समेत			२२००००१००												
		२. वडाहरूको थप पोलमा लाईन विस्तार			७००००१००												
		३. लाईन विस्तार गरिएको क्षेत्रमा सडक बत्ति जडान			५००००१००												
		४. वडाहरूमा जडान भएको भेपर लेम्प मर्मत सुधार			७००००१००												
		५. पार्क, चौक, चौतरा तथा अन्य स्थानहरूमा विद्युतीकरण			६५०००१००												
		६. कार्यालयको नयाँ भवन, वडा समिति भवन, वारुणयन्त्र भवन, स्वास्थ्य केन्द्र र सभागृहमा विद्युत जडान तथा मर्मत			८००००१००												
		७. जेनेरेटर र विद्युत गाडीको लागि इन्धन			७५०००१००												
		८. विद्युत गाडी मर्मत			१५०००१००												
		९. प्राविधिक औजार तथा अन्य उपकरण, सि.सि.टि.भी खरिद समेत			२००००१००												
		१०. जेनेरेटर मर्मत			२५०००१००												

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		एस.टि.आइ.यू.ई.आई.पी. म्याचिङ फण्ड			९५०००००१००											
		परामर्श सेवाकोलागी														
		क) राजश्व र आ.प्रशासन शाखाको सफ्टवेयर नविकरण, मालपोतको डाटा प्रविष्टी, सफ्टवेयर अभिमुखिकरण समेत			७५००००१००											
		ख) जि.आई.एस. डाटा कलेक्सन, इन्टी, वाटाका नामाकरण र घर तम्बुरि, तालिम, विशेषज्ञवाट परिक्षण सेवा न्दक स्थापना, कयातधवचभ निर्माण तथा तालिम समेत			७०००००१००											
		ग) छगर्षमप्लन अयमभ कार्यान्वयन, तालिम, अन्तरक्रिया			४०००००१००											
		घ) अन्य परामर्श सेवाका लागि (वसपार्क, ए वि प्लट, सामाजिक ले.प. र अन्य समेत)			६०००००१००											
		जम्मा		०	१२४५६२५००		०		०		०	०	०	०	०	
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पूर्वाधार														
		स्वास्थ्य पूर्वाधार														
		अन्य														
		कूल जम्मा			३१५५१६१०१		५४६७६१०१		१९६७९१००		०	०	०	०	०	

तयार गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

रुजू गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

स्वीकृत गर्ने
नाम :
पद :
मिति :