

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
	पुर्वाधार विकास	६.०५.२ नगर स्तरिय																
		१.नाला	मिटर															
		वडा नं. १ नेता मार्गमा अधुरो नाला			१०००००१००	०१००												
		वडा नं. १ रामलक्ष्मण मार्गमा अधुरो नाला			१०००००१००	०१००												
		वडा नं. ५ प्रगतीमार्गमा अधुरो नाला(प्रगती टोल)			७०००००१००	०१००												
		वडा नं. १ त्रिवेणि मार्ग अधुरो नाला			५०००००१००	०१००												
		वडा नं. १ कार्मचारी मार्गको अधुरो भाग			२०००००१००	०१००												
		वडा नं. १ सौगातमार्गमा नाला निर्माण			२०००००१००	०१००												
		वडानं ६ जागीतीमार्गमा नाला			५०००००१००	०१००												
		वडा नं. १ चिनियाकाजी मार्गमा नाला			५०००००१००	०१००												
		वडा नं. ५ तमोरमार्गमा अधुरो नाला सडक निर्माण			८०००००१००	०१००												
		वडा नं. ५ सिद्धेश्वर मार्गमा नाला अधुरो			८०००००१००	०१००												
		वडा नं. ५ आस्ता मार्ग			५०००००१००	०१००												
		वडा नं. ४ शिभिल मार्गमा नाला निर्माण अधुरो			८०००००१००	०१००												
		वडा नं. ४ ओममार्गमा नाला			२०००००१००	०१००												
	वडा नं. १५ जनपथ मार्गमा अधुरो नाला			५०००००१००	०१००													

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ५ हाम्रो नरसिंह कलेल दक्षिण भण्डारीको घर सम्म			३००००१००	०१००										
		वडा नं. १ सगरमाथा मार्गमा अधुरो नाला निर्माण			२००००१००	०१००										
		वडा नं. १ शान्तामार्गमा अधुरोनाला सडक			६००००१००	०१००										
		वडा नं. १ रुद्राक्षमार्गमा अधुरोनाला(चिरनज्वी)			५००००१००	०१००										
		वडा नं. ४ भूपिमार्गमा अधुरोनाला			५००००१००	०१००										
		वडा नं. ११ सन्ध्यामार्ग नाला निर्माण			५००००१००	०१००										
		वडा नं. १६ पशुपतिटोलमा नाला निर्माण			५००००१००	०१००										
		वडा नं. ४ प्रकाशेश्वर मार्ग नाला			५००००१००	०१००										
		वडा नं. ६ शान्तिटोल नवराज शुब्बाको घर जाने वाटो अधुरोनाला			१००००१००	०१००										
		वडा नं. १५ जनसहयोगमार्ग अधुरानाला तथा सडक सुधार			४००००१००	०१००										
		वडा नं.६ रमाइलोमार्गमा नाला			२००००१००	०१००										
		वडा नं.४ समूदाय पथ सुधार			७००००१००	०१००										
		वडा नं.१०गहेलीमार्गमा नाला			५००००१००	०१००										
		वडा नं.१वेलागाछी ग टोलनाला			५००००१००	०१००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं.१ सगरमाथा मार्ग बेलगाछी क टोलनाला			५०००००१००	०१००										
		वडा नं.३ लक्ष्मीनारायण मार्ग अधुरोनाला			३०००००१००	०१००										
		वडा नं.६ शिशुपथमा नाला			२०००००१००	०१००										
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना (नाला)		०	१५२०००००१००	०१००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		१.नाला														
		वडा नं. १														
		धर्मशालाटोलसंगठनको जानकीमार्ग रिटेनिड.वाल तथा ग्रभेल			२०००००१००	०१००										
		त्रिवेणि ख टोल संगठनमा मंगलादेवि मार्गका अधुरोनाला			४००००००१००	०१००										
		बेलगाछी ख रंगशालामार्ग अधुरो नाला तथा सडक सुधार			२५००००१००	०१००										
		वडा नं. २														
		अपूर्वमार्गको खानेपान र नाला निर्माण			१०००००१००	०१००										
		सममार्ग सूरस वस्नेतको घर वाटा निरु ढकालको घर सम्म नाला			५००००१००	०१००										
		खानेपान मार्ग हामनाथ () इन्दिरा वस्नेतको घर देखी संजय वरुवालको घर सम्म नाला कलभट ग्रभेल			४०००००१००	०१००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		शास्त्रीमागमा अधुरानाला पुरागर्ने			२०००००।००	०।००											
		वडा नं.३															
		शंकरपुर प्रा.वि.को वाटो धनमाया पथ मा नाला ग्राभेल नारायण मल्ल देखा खातवडा			२०००००।००	०।००											
		घर सम्म अधुरो नाला निर्माण गर्ने			१५००००।००	०।००											
		वडा नं.६															
		सिद्धार्थ मार्ग नया नाला सम्भना टोल			३०००००।००	०।००											
		आम नगर टाल पक्की नाला, ग्राभेल मुख्य वाटो			३०००००।००	०।००											
		वडा नं.७															
		अनाम नगर नाला ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		लोक प्रिया मार्ग सीतापुर नाला विजयपुर अधुरो नाला			३०००००।००	०।००											
		धर्मभक्त मार्ग नाला ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		वडा नं. १०															
		सुगन्धमाग सुवर्ण क.सा. का घर सचिन पोखरेल सम्म पक्की नाला सरस्वात टाल गायत्रा मार्ग			२०००००।००	०।००											
		संतोष पोखरेलको घर देखी पुर्व सि.वि. आर छेउको कलभर्ट सम्मको अधुरो नाला			२०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		धर्मभक्त टोल शैलेन्द्र कडेलको घर देखी नारद तिवरीको घर सम्म पक्की नाला			२०००००।००	०।००											
		सुस्वागतम मार्ग पुरुपोत्तम पराजुलिको घर देखी दुर्गा भट्टराईको घर सम्म अपुरीनाला			२०००००।००	०।००											
		वडा नं. १५															
		अलका बुद्ध मार्ग पक्की नाला			२०००००।००	०।००											
		रामशहा पथ पश्चिम पक्की नाला			२०००००।००	०।००											
		कविता निरौलाको अलका टोल पश्चिम वाटोमा पक्की नाला			२०००००।००	०।००											
		जनसहयाज मार्ग सुरश पासवानको घर देखी पक्कीनाला निर्माण			१५००००।००	०।००											
		जानथल हाटल पुव नवज्याता मार्ग हुदै मिरा अर्यालको घर सम्म पक्की नाला			३५००००।००	०।००											
		वडा नं. १७															
		आतथा टोल ब्रकाश मान व लुगालिको घर सम्म पक्की नाला			१५००००।००	०।००											
		वडा सामात कायलय उत्तर सैनिक मार्गमा बाकी रहेको रिटेनिङ्ग वाल			१५००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जयकाला टा.वि.स.वाका रहका अधुरो पक्की नाला र निसिवलाल घर वाट निर्मालाको घर सम्म ग्राभेल पाथभरा मार्गमा आभवादन			१५००००।००	०।००										
		टो.वि.स. (क) को वाटोमर्मत तथा नालामा ढकन			१०००००।००	०।००										
		महेश मार्गका दुवै तर्फ पक्की नाला शैनिक टो.वि.स. अन्तरगत			१५००००।००	०।००										
		पाथिभरा मार्गमा कपिलमणि पौडेल घर सम्म नाला क्लभट			१५००००।००	०।००										
		वडा नं. १८ मनालाका घर दखा पुव धरमवाध सम्म ग्राभेल मर्मत र नाला			२०००००।००	०।००										
		वडा नं. २० वष्णु आधकाराका घर दखा उत्तर तर्फ मन्दिर सम्म अधुरो नाला			२०००००।००	०।००										
		कमल श्रृष्ट घर उत्तर तर्फ चन्द्रेश्वर सम्म पक्की नाला			२०००००।००	०।००										
		माहामया भगवति प्रा.वि. गेट देखी मेनरोड सम्म पक्की नाला			२२५०००।००	०।००										
		वडा नं. २२ दिपक राम मालक राइ र विजय कार्कीको घरको छेउ विच वाट पुक्की नाला			२०००००।००	०।००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		राम पुकार साहाको घर दखा शिवलाल साहाको घर सम्म पक्की नाला			२०००००।००	०।००										
		गफुर टोलमा बाको रहेको पक्की नाला			२०००००।००	०।००										
					११२२५०००।००											
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना														
		२.ग्राभेल														
		वडा नं. १														
		शिव प्रा.वि. जाने बाटोमा ग्राभेल			१५००००।००	०।००										
		त्रिवेणि ग टोल विकास संस्थाको गौरीमार्गमा ग्राभेल			१०००००।००	०।००										
		वडा नं. २														
		गेरुमार्ग सडकमा ग्राभेल गर्ने			१०००००।००	०।००										
		शिशिर मार्गको दक्षिण को बाटो मा ग्राभेल गर्ने काम			१०००००।००	०।००										
		वडा नं. ४														
		लक्षिमार्ग मदन नगर (टंक निरौलाको घर जाने बाटो मा ग्राभेल			२०००००।००	०।००										
		औषधी विभाग पुर्व भित्रि पथ जाने बाटो नर व. भण्डारी ग्राभेल			१५००००।००	०।००										
		पृथ्वी टोल सफलमार्ग (हरी पराजुलि) ग्राभेल			१५००००।००	०।००										

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		नमुना मार्ग जनता ल क्याम्पस (टंक व.मगर) ग्राभेल			३०००००।००	०।००											
		भविन्द्र तिमिसिना मार्ग र हरी पाण्डे मार्ग खानेपानि देखी नहर सम्म ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		असनटोल प्रवेश मार्ग (पुष्पा थापा) ग्राभेल गर्ने			२०००००।००	०।००											
		विन्ध्या वसिनी मार्ग भित्री पथ (रेवत कार्को) ग्राभेल			१०००००।००	०।००											
		सम्मान प्रगती सृजनसिल मार्ग (मात्रका ढकाल) ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		गिरिजामार्ग (नारायण पराजुलि) ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		सिंभिलमार्ग भित्री पथ र आरति दियालोमार्ग ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		बडा नं. ५															
		कचनवाडी नि.मा.वि. उत्तर तेज व. कार्कोको घर पश्चिमको वाटो ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		शुक्रवार गुर्जुधरामार्ग करिव ग्राभेल			३०००००।००	०।००											
		थानि मन्दिर पूर्व राम काजी थापाको घर हुदै रक्षामार्ग सम्म ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		जामुनगछी मनोज शाहिको घर देखी दाहालको घर सम्म ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		खानेपानि छेउ ठाकुर मार्ग ग्राभेल			३०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		एरपोर्ट मार्ग पुलचोक उत्तर ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		अच्यत मिल अरुणमार्ग ग्राभेल			२५००००।००	०।००											
		सुकुवारे एकलव्य मार्ग ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		बडा नं. ६															
		शंकरवरी टोल विकास संस्था सडक ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		जलपा मार्ग ग्राभेल, कलभर्ट, ओम नगर टोल			३०००००।००	०।००											
		जनआन्दोलन मार्ग ग्राभेल पृथ्वी टोल			२०००००।००	०।००											
		आदर्श टोल सडक ग्राभेल			१०००००।००												
		श्रवण मार्ग ग्राभेल सम्भना मार्ग			१५००००।००	०।००											
		पुर्णामा मार्ग ग्राभेल कोलरुवा टोल			१०००००।००	०।००											
		नव सिर्जना मार्ग ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		विराटकोअपरटिभको पछाडी वलभद्र टोल ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		बडा नं. ७															
		अनाम नगर नाला ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		विहानीमार्ग ग्राभेल (महेशको घर देखी जानुकाको घर सम्म)			१५००००।००	०।००											
		जानकीमार्ग ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		दिलिप सहनीको घर देखी रवि साहको घर सम्म ग्राभेल			१५००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		शिव मन्दिर टोल रामपुर ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		राम प्र.को घर देखी अजुनको घर सम्म ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		ब्रह्म थान मन्दिर पश्चिम ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		धर्मभक्त मार्ग नाला ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		बडा नं. ११															
		बल्मिकी बोडीग अगाडी प्रहद भट्टराईको घर सम्म ग्राभेल			५००००।००	०।००											
		पंचमुखी (जनक मार्ग दक्षिण) दिनेश ठाकुरको घर जाने वाटो ग्राभेल			५००००।००	०।००											
		भगवति ढुंगेलको घर देखी राजन पठकको घर सम्म ग्राभेल			५००००।००	०।००											
		स्वगतम चोक देखी छठी मैयाको मन्दिर सम्मको वाटो ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		वाल गोपाल चोक दक्षिण वाट पूर्व तर्फ मुस्लीम वस्ती सम्म वाटो ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		हनुमान मन्दिर पूर्व युगेश्वर मेहताको घर सम्म ग्राभेल			१०००००।००	०।००											
		राजवंशी चोक देखी सिताराम शाहाको घर हुदै स्वगतम चोक सम्म ग्राभेल			१५००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		अशोक मुखियाको घर देखी वन्दा राजवंशीको घर सम्म ग्राभेल			७५०००१००	०१००											
		अमरसेवामार्ग को अमरसेवा समिति देखी पुर्व ग्राभेल गर्ने			१७५०००१००	०१००											
		बडा नं. १५															
		जनपथ पैयापानीमा ग्राभेल गर्ने			६००००१००	०१००											
		बुद्धविहार मार्ग दक्षिण राजु पासवानको घर सम्म ग्राभेल			५००००१००	०१००											
		रामशाहापथ मार्ग देखी उत्तर तर्फ मा मणि दाहालको घर छेयमा ग्राभेल			५००००१००	०१००											
		बडा नं. १६															
		वजरगमार्गको शाखा सडकमा ग्राभेल			१०००००१००	०१००											
		मण्डल टोल सियाराम राम को घर अगाडी ग्राभेल			१५००००१००	०१००											
		बडा नं. १७															
		जयकाली टो.वि.स.वाकी रहेको अथुरो पक्की नाला र निसिवलाल घर बाट निर्मलाको घर सम्म ग्राभेल			१५००००१००	०१००											
		विष्णु वस्नेत को घर देखी पुर्व गंगा खड्काको घर सम्म ग्राभेल			१०००००१००	०१००											
		बडा नं. १८															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		गौशाला टोल मो. हुसेनको घरदेखी चम्पा श्रेष्ठको घरसम्म ग्राभेल			१५००००।००	०।००											
		रिमम शर्माको घर देखी दक्षिण आयुव मियाको घर सम्म माटो पुरी ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		बुधु यादवको घर देखी सिधिया नदी सम्म माटो पुरी ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		वडा नं. २२															
		इस्लामपुर देखी हिमालय राइसमिल सम्म ग्राभेल			३०००००।००	०।००											
		६.०५.६मर्मत संभार कोष (सडक बोर्ड)			९०६०००।००												
		२. ग्राभेल															
		भ) वडा नं ४ बलराम मार्ग				०।००											
		य) वडा नं. १ शंकरचोक देखि पूर्व शिवमंदीरसम्म				०।००											
		६.०५.२ नगर स्तरिय															
		३. पिच															
		वडा नं. १५ शिव बावा मार्ग अथुरो पिच			६०००००।००	०।००											
		वडा नं. १५ देउरालि मार्गमा पिच			८०००००।००	०।००											
		वडा नं. ४ प्रतिक मार्गमा पिच			४०००००।००	०।००											
		वडा नं ६ कैलासपुरी मार्गमा पिच			५०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. ७ प्राचिन मार्गमा पिच			५०००००१००	०१००											
		वडा नं. ५ हाम्रो अस्पताल उत्तरवाट पश्चिम जानेवाट पिच			९०००००१००	०१००											
		वडा नं. १ रुद्राक्ष मार्गमा अधुरो			१००००००१००	०१००											
		वडा नं. ३ कोशी क्याम्पस प्रेम कार्कीको घरसम्म पिच			३०००००१००	०१००											
		५००००००१००															
		६.०५.५ जगेडाकोषगरिने योजना															
		३. पिच															
		१. वडा नं. ५ सप्तकोशी मार्गमा नाला तथा सडक			५००००००१००	०१००											
		२. वडा नं. ४ उदय मार्गमा पिच सडक			५००००००१००	०१००											
		३. वडा नं. ३ सौगात मार्गमा पिच			५००००००१००	०१००											
		४. वडा नं. ४ मानगडमार्गमा सडक			५००००००१००	०१००											
		५. वडा नं. २ तिनपैनी मार्ग सुधार			५००००००१००	०१००											
		६. वडा नं. २२ राजा विराटमार्गमा नाला तथा सडक			५००००००१००	०१००											
		३०००००००१००															
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		३. पिच															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. ३															
		कमल पाखरा मागका अधुरा मार्ग सयपत्री गोपिनाथ मार्ग हुदै मेनरोड सम्म पिच			३०००००।००	०।००											
		लक्ष्मी नारायण माग ग्राभल सहितको कालो पत्र गर्ने			१५००००।००	०।००											
		वडा नं. १८															
		मलायराड देखी पुव धमवाध रोड सम्म ग्राभल तथा पिच			२०००००।००	०।००											
		वडा नं. २२															
		लाईन क्वाटरमा उत्तर पट्टीको वाटो कमल मियाको घर छेउ हुदै वकील मियाको घर हुदै मन्सुरी टोल मेन वटो छुने पिच वाटो र पक्की नाला			२०००००।००	०।००											
					८५००००।००												
		६.०५.६मर्मत संभार कोष (सडक बोर्ड)			१४३००००।००	०।००											
		३. पिच मर्मत															
		वडा नं. १ कामाक्ष मार्ग															
		वडा नं. १ सुयोदय मार्ग															
		वडा नं. ३ सोमवारे मार्ग															
		वडा नं. ४ गोधुली मार्ग															
		वडा नं. ४ ज्योती मार्ग															
		वडा नं. ५ खार्जो कोहवरा मार्ग															
		वडा नं. ७१५ केशलिया मार्ग															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. १० गायत्री मार्ग														
		वडा नं. ७ प्रेरणामार्ग														
		वडा नं. ११ जय नेपाल मार्ग														
		वडा नं. ११ बालमार्ग														
		वडा नं. ११ महेन्द्र विद्यालय उत्तर पूर्व														
		वडा नं. १५ बुद्धबिहारमार्ग														
		सि.आर.वि.पश्चिम														
		वडा नं. १६ पंचमुखी चाक भिम चौक														
		वडा नं. २२ रघुपति मिल देखी एबुल मियाको घर सम्म														
		वडा नं. १ जनता मार्ग (नवल डेरी जाने सडक)														
		फ) रानि सडक														
		वडा नं १६ सिकियाही मार्ग														
		वडा नं. १ नेता मार्ग														
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना														
		४. कलभर्ट														
		वडा नं. १														
		पानिटीको टोल संगठनमा पर्ने वाटोको कलभर्ट			१२००००।००	०।००										
		रामलक्ष्मणमार्ग शंकरचोक देखी उत्तर सम्राट मार्ग जोडने कलभर्ट			१२००००।००	०।००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		नेता मार्गमा क्लभर्ट दुई थान १ सचिन धिमिरे र अर्को दिव्या वस्नेतको घर अगाडी			२४००००।००	०।००											
		त्रिकोण मार्गमा क्लभर्ट ।			१२००००।००	०।००											
		वडा नं. २															
		सेन्टजोसेफ स्कुल मुल गेट पश्चिम शिक्षा मार्गको क्लभर्ट			७५०००।००	०।००											
		शंसारीमाइ स्थान पश्चिम वाट उत्तर जाने वाटो क्लभर्ट			७५०००।००	०।००											
		इर्नदिरा वस्नेतको घर देखी संजय वरुवालको घर सम्म नाला क्लभर्ट ग्राभेल			२०००००।००	०।००											
		वडा नं. ११															
		दबन्द्र काइरालाका घर पुव सुन्दर मार्ग जाने वाटोमा क्लभर्ट			१२००००।००	०।००											
		वाटो टिकाराम वस्नेत र पदम व. अधिकारीको बिचको वाटोमा क्लभर्ट			१३००००।००	०।००											
		वडा नं. १५															
		महेन्द्रमार्ग देखी रौनियार सेवा समाज जाने वाटोको क्लभर्ट			१०००००।००	०।००											
		बुद्ध विहार मन्दिर अगाडि क्लभर्ट निर्माण			१०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		शिववावा मार्गमा कलभट			१००००१००	०१००										
		वडा नं. १६														
		सिक्रियाही शुसिलामार्गमा सडक			३०००००१००	०१००										
		ग्रभेल र २ थान कलभट														
		प्रल्हादमार्गमा कलभट निर्माण र			२०००००१००	०१००										
		ग्राभेल गर्ने ।														
		गुरुमार्गमा कलभट निर्माण			१२५०००१००	०१००										
		जोगीतमार्गमा कलभट निर्माण (१२५०००१००	०१००										
		पिच तर्फ)														
		दुर्गानन्द कामतको घर अगाडी			२०००००१००	०१००										
		कलभट निर्माण र ग्राभेल														
		हरेराम कामतको घर अगाडी			२०००००१००	०१००										
		ग्राभेल तथा कलभट निर्माण														
		जागा मालथा का घर			२०००००१००	०१००										
		अगाडीको सडक ग्राभेल र														
		कलभट														
		पटवारी चौकमा १ थान			२०००००१००	०१००										
		कलभट र ग्राभेल														
		वडा नं. १८														
		सरस्वती चौक देखी पश्चिमको			२०००००१००	०१००										
		वाटो कलभट र ग्राभेल														
		वडा नं. २०														
		शान्त टालमा जान वाटामा			१२५०००१००	०१००										
		कलभट निर्माण														
					३२८५०००१००											
		६.०५.२ नगर स्तरिय														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		५. भवन															
		वडा नं. १ यूनाईटेड स्पोर्टिङ क्लबको भवन			३०००००।००	०।००											
		वडा नं. १३ वडा समिति भवनको तल्ला थप			८०००००।००	०।००											
		वडा नं १० स्मसान घाट			५०००००।००	०।००											
		वडा नं. ४ को गणेश मन्दीर			१५००००।००	०।००											
		वडा नं. १८ राम जानकी मन्दिर अधुरो भवन तथा पर्खाल			२०००००।००	०।००											
					१९५०००।००												
		६.०५.५ जगेडाकोषगरिने योजना															
		५. भवन															
		७. वडानं ११ पशुवध शाला निर्माण			५०००००।००	०।००											
		८. वडा नं. १० इको फाउण्टेन पार्क र सभागृह समेत			५०००००।००	०।००											
					१०००००।००												
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		५. भवन															
		वडा नं. १८ आर्य समाज वेद मन्दिर निर्माण			१५००००।००	०।००											
		वडा नं. २० रानि युवा क्लबमा अधुरो निर्माण कार्यालाई निरन्तरता			१०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		वडा नं. १५ जनपथ उच्च मा.वि लाई फनिचरको लागी			५००००।००	०।००											
		वडा नं. १५ अरुणोदय नि.मा.वि लाई फनिचरको लागी			४००००।००	०।००											
					३४००००।००												
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		६. ढलाई बाटो															
		वडा नं. २० विरेन्द्र लामा घर देखी रानि पथ सम्म विग्रेको ढलाई सडक			१०००००।००	०।००											
		वडा नं. २२ पि.सि.सि. ढलाई र नाला शान्ति पौडेलको घर देखी मिश्री लाल मण्डलको घर सम्म पि.सी.सी. ढलाई र नाला			२०००००।००	०।००											
					३०००००।००												
		६.०५.७ वडा स्तरीय योजना															
		७. खानेपानी															
		वडा नं. २ शहिद मार्ग देखी शिक्षा मार्ग सम्म खानेपानी को ब्यवस्था			१०००००।००	०।००											
		वडा नं. २ अपुर्व मार्गको खानेपानी र नाला निर्माण			१०००००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		बडा नं. ११ बाल गोपाल टोल संगम मार्ग चण्डीक कार्कोको घर देखी दक्षिण खानेपानि			२५००००।००	०।००											
					४५००००।००												
		६.०५.८ कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार			४०००००।००												
		६.०५.६ मर्मत संभार कोष															
		१. क्लभर्ट, स्लाभ तथा वाटो अन्य मर्मत (रा.स.स.को भवन मर्मत रु.३ लाख समेत)			६०००००।००	०।००		४३३९०४।००									
		२. वसवार्क मर्मत			२०००००।००	०।००											
		३. वडा समिति / कार्यालय भवन मर्मत सुधार			३०००००।००	०।००											
					११०००००।००												
		८.०१.२.१ बालमैत्री विद्यालय भौतिक पूर्वाधार तल उल्लेखित समेत (खानेपानी, शौचालय, फर्निचर, कक्षाकोठा, बालमैत्री कक्ष तथा वसाई व्यवस्थापन, कम्पाउण्ड घेरावारा तथा मर्मत सुधार समेत २५ प्रतिशत सहभागिता संचालन हुने योजना			१६२५००।००	०।००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१. सिद्धकाली प्रा.वि. विराटनगर रु. १०००००।००															
		२. विराट महेन्द्र रात्री मा.वि. फर्निचर रु. ५०,०००।															
		३. पोखरिया उ.मा.वि. जेनेरेटर खरिद रु. १,५०,००० ।															
		४. वेद विद्या अश्रम विराटनगर १६ पाञ्चालि र लीक्ष्मनारण वेद विद्या आश्रम विराटनगर ५ रु. २०००००															
		५. मदशा सहवाजिया मा.वि. विराटनगर ७ रु. ५००००															
		६. जनपथ मा.वि. १५ लाई रु. १०००००।															
		७. गायत्री संस्कृत मा.वि. विराटनगर १० १०००००।															
		८. भानुमोरंग प्रा.वि. विराटनगर १३ शौचालय रु.१२५०००।															
		९. ज्ञान निकुन्ज प्रा वि विराटनगर ११ रु.१०००००।															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		१०. विद्यालयहरुको स्थलगत निरिक्षणको आधारमा आवश्यकता बमोजिमको शौचालय, युरिनल, चेन्जीड. कक्ष, हात धुने स्थानको निर्माण, खानेपानि व्यवस्थापन र खेलमैदान व्यवस्थापन															
		११. बाल पुस्तकालय तथा वाचनालय र नगरस्तरीय सूचना केन्द्र विकास रु.२०००००।															
		१२. वडा नं. १० मिनी जु निर्माण			१००००००।००	०।००											
		८.०१.९.२ स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास तर्फ															
		१. स्नेह बालमैत्री प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण वडा नं.१६ र नगरस्वास्थ्य केन्द्र ६ भवन निर्माणका क्रमागत र गाउँघर क्लिनिक वडा नं. २२ लाई रु.१ लाख पचास हजार मात्र)			४००००००।००												
		अन्य															
		गत वर्षको दायित्व															
		धामिथानमा ग्राभेल			८९९८२।००		७८९८३।००										
		भानूमोरड. प्रा.वि.			२४००००।००												

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।२०७३

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जनविकाश उच्च मा.वि.			६६५०३३।००											
		केवट समुदाय भवन निर्माण			१६६४३६।००											
		त्रिमूर्ति पथमा नाला तथा पिच			१००५७०।००											
		शान्तमार्गमा नाला एवं सडक			१५९०९४५।००		१५४०५६४।००									
		१५/१६ सिमाना पाञ्चालि नहर पश्चिम नाला			२०४१३०५।००		१९९१००५।००									
		शिवालयमार्गमा अधूरो कार्य			१३६३६५६।००											
		प्रतिक मार्गमा पिच			५६६९९०।००		५९७२५६।००									
		म.मो.आ.व.क्याम्पस पर्खाल निर्माण			१९७६९६।००											
		भन्नाइ ऋजुपमिचभल एचप			१५००००।००											
		वनस्पती पार्क			१६००००।००		४२०७६०।००									
		अन्यको कुल जम्मा			११०२७७५१											
		कुल जम्मा			१३६२३७७५१											

तयार गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

रुजु गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

स्वीकृत गर्ने
नाम :
पद :
मिति :