

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (महिला)	क) पूर्वाधार विकास															
		१ नाला	मिटर														
		वडा नं. १७ रानी सडक पूर्व भ्रमेलीका घरपूर्व नाला अधुरो		५०	२०००००१००	२५	१०००००			३८७७१							
		वडा नं. २० रानीसडक पश्चिम सुकदेवको घरतर्फ नाला अधुरो		५०	२०००००१००	२५	१०००००	१००	२०००००								
		वडा नं.१७ आंतथीमाग उत्तर सवामागमा पश्चिमतर्फनाला अधुरो		१४०	५५००००१००	७०	२७५०००	०	०								
		वडा नं. ११ शुभमागमा नाला तथा सडक सुधार		१६०	४०००००१००	८०	२०००००			७७८५०							
		वडा नं. १ सुनामीटोल, टंकी गा.वि.स. सिमाना सडक ग्राभेल तथा रिटेनिंगवाल		१८०	४५००००१००	९०	२२५०००	१६३	४३६०००								
		वडा नं. ३ सुदन काकाका घर दाँख गौरी शंकर विश्वासको घर सम्म नाला जोडनु पर्ने		४०	१५००००१००	२०	७५०००	०	०								
		वडा नं.५ श्रृष्टीमाग सखुवारमा कोरव ३०० मि. रिटेनिडवाल		४०	१५००००१००	२०	७५०००			२९२८५							
		वडा नं. ४ प्रतिक मार्गमा अधुरो नाला		६५	२५००००१००	३२५	१२५०००			४९०१३							
		वडा नं. ४ योनेश मार्ग नाला		६५	२५००००१००	३२५	१२५०००	०	०								
		वडा नं. १ चिनिया काजी मार्ग अधुरो		१२०	३०००००१००	६०	१५००००			५९९५९							
		वडा नं.४ धर्मशास्त्र मार्ग नाला मर्मत		६०	१५००००१००	३०	७५०००	०	०								
		वडा नं. ६ सत्संगमार्ग अधुरो नाला		६०	१५००००१००	३०	७५०००			४८५७४							
		वडा नं. १५ शिववावा टाल पुराना वडा समिति पूर्व ६० मि. नाला तथा ग्राभेल		६०	१५००००१००	३०	७५०००			२८८५१							
वडा नं. २ सवस्तीक माग अधुरो नाला		५०	२०००००१००	२५	१०००००												
जम्मा		११४०	३५५००००	५७०	१७७५०००	२६३	९६८३०३	०	०	०	०	०	०	०	०		
२ ग्राभेल		मिटर															

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. २ मदन ढकालको घरतर्फ सडक सुधार		४०	५००००१००	२०	२५०००	०	०							
		वडा नं. ३ ललित शाक्यको घर उत्तर पश्चिम शंकरमार्ग सम्म ग्रावेल गर्ने		४०	५००००१००	२०	२५०००	०	०							
		वडा नं. ५ रक्षामार्ग पूर्व कृती मार्ग		६०	७५०००१००	३०	३७५००		१४५७५							
		वडा नं. ५ शिवालयमाग जामुनगाछी करिब ३००मि. ग्रावेल गर्ने		१६०	२०००००१००	८०	१०००००	०	०							
		वडा नं. ६ रमाइलामाग ५०० मि. ग्रावेल र कलभर्ट निर्माण		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००		५८१९७							
		वडा नं. ७ अरुणमार्ग (ख) दक्षिण पश्चिम पट्टीको मार्गमा पक्की नाला तथा बाटो ग्रावेल गर्नुपर्ने (विपीमार्ग जोडेर)		२००	२५००००१००	१००	१२५०००		४८५२२							
		वडा नं. ४ नव ज्योती मार्ग हिमाली शान्तिग्राम पुर्व ग्रभेल कलभर्ट		८०	१०००००१००	४०	५००००									
		वडा नं. १६ प्रगती टोल ग माग मेनुका आचार्यको घर तर्फ ग्राभेल		१२०	१५००००१००	६०	७५०००									
		वडा नं. ४ हलेसी मार्ग सुधार		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००									
		जम्मा		११८०	१४७५०००	५९०	७३७५००	०	१२१२९४	०	०	०	०	०	०	
		३ पिच	मिटर													
		वडा नं. ६ सितापथ सडक सुधार		७०	२५००००१००	३५	१२५०००	०	०							
		वडा नं. ४ भट्टाचोकदेखि परोपकारघाटसम्म सडक सुधार		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००	०	०							
		वडा नं. ११ न.रा.वेक महन्द्र स्कूल पूर्वदक्षिण सरस्वती निरौलाको घर देखी डम्बरकुमारी अधिकारीको घरसम्म पिच (शुभमाग)		९५	३५००००१००	४७५	१७५०००		६६०४७							
		जम्मा		३००	११०००००	१५०	५५००००	०	६६०४७	०	०	०	०	०	०	
		४ खानेपानी														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
		वडा नं. ११ संगममार्गमा (ममता राई) खानेपानी (अधुरो योजना) पाइप विस्तार कार्य करिव ३०० मि.		१२५	७५०००१००	६२५	३७५००											
		वडा नं. ११ डा. मेदनीप्रसाद शर्माको घर देखि पुर्व नारायण दाहालको घर सम्म खानेपानी पाइप विस्तार कार्य		१२५	७५०००१००	६२५	३७५००											
		वडा नं. १७ वसन्त न्यौपानेको निवास देखि भेटनरी सडक सम्म खानेपानी ।		१६५	१०००००१००	८२५	५००००											
		जम्मा		४१५	२५००००	२०७५	१२५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
		पुर्वाधारको कूल जम्मा			६३७५०००		३१८७५००		११५५६४४	०	०	०	०	०	०	०		
		ख) सामाजिक सुधार	जना															
		ग) आर्थिक / सिप विकास	जना															
		घ) संस्थागत विकास																
		जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
		महिलाको कूल जम्मा			६३७५०००		३१८७५००		११५५६४४	०	०	०	०	०	०	०		
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (वालवालिका)	क) पुर्वाधार विकास																
		१ भवन	वटा															
		(विद्यालयहरुमा बालमन्त्रा कक्ष, फानचर तथा बसाई व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री सहयोग																
		सयपत्री प्रा.वि. विराटनगर १		१	१०००००		५००००			१४५४७								
		जनता .मा.वि , विराटनगर		१	१०००००		५००००											
		श्री प्रा.वि.कोचाखाल विराटनगर ६		१	१०००००		५००००											
		आदर्श मा.वि विराटनगर ९		१	१०००००		५००००											
		मदर्शा तालिमूल कुरान विराटनगर ११		१	१०००००		५००००											
		मदर्शा इस्लाहूल मस्लेमिन प्रा.वि., २१		१	१०००००		५००००											
		विराट वाहरा मा. विद्यालय विराटनगर ६		१	१०००००		५००००											

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		बालमैत्री विद्यालय भौतिक पूर्वाधार तल उल्लेखित समेत (खानेपानी, शौचालय, फर्निचर, कक्षाकोठा, कम्पाउण्ड घेरावारा तथा मर्मत सुधार														
		कंचनवाडी नि.मा.वि. विराटनगर ५ कम्पाउण्ड बाल र माटो पुर्ने कार्य गाग्राहा मा.वि. विराटनगर ५ (शौचालय, खानेपानी र बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन समेत)		१	३०००००		१५००००		५८४०५							
		शिक्षा सदन नि.मा.वि. विराटनगर ७ फर्निचर र खेल मैदान पुर्ने समेत जनचतना प्रा.वि.विराटनगर ७ (काठा निर्माणमा सहयोग र बालमैत्री फर्निचर व्यवस्थापन)		१	२०००००		१०००००		३८८७३							
		स्लाहल वनात प्रा.वि. विराटनगर ७ (कोठा निर्माण तथा छत ढलाई र फिनिसिंगमा सहयोग)		१	१५००००		७५०००	१	१६९६९८							
		सत्यनारायण प्रा.वि. विराटनगर ८ (अथुरो शौचालय निर्माण र मर्मत		१	१०००००		५००००									
		शुश्रूषा नि.कून्ज प्रा.वि. विराटनगर ११ (फर्निचर र विद्यालय पुर्वाधार)		१	१५००००		७५०००									
		भानुमारस प्रा.वि.(शौचालय सहित विद्यालय मर्मत		१	१२५०००		६२५००									
		बखरी नि.मा.वि.विराटनगर १६(भौतिक पुर्वधार मर्मत सम्हार तथा फर्निचर)		१	१०००००		५००००									
		बाल मा.वि. राना, विराटनगर १७ (भवन निर्माण सहयोग)		१	७०००००		३५००००									
		विद्याविकास नि.मा.वि. विराटनगर १९ (अथुरो भवन फिनिसिंग, फर्निचर)		१	२०००००		१०००००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		मदशा अन्वारुल इस्लाम प्रा.वि., विराटनगर १९ (अधुरो भवन निर्माण तथा फिनिशिंग)		१	१५००००		७५०००									
		मिल्स मा.वि. विराटनगर २० (अधुरा भौतिक पुर्वाधार निर्माण)		१	२०००००		१०००००									
		जनायकशा मा.वि., विराटनगर २१ (अधुरो भवन चेन्जिङकक्ष सहितको शौचालय पुर्वाधार र फर्निचर व्यवस्थापन)		१	७०००००		३५००००									
		जम्मा		२१	४१५००००	०	२०७५०००	१	२८१४४३	०	०	०	०	०	०	
		ख) सामाजिक सुधार	जना													
		ग) आर्थिक / सिप विकास	जना													
		घ) संस्थागत विकास	जना													
		जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
		वालवालिकाको कूल जम्मा			४१५००००		२०७५०००		२८१४४३	०	०	०	०	०	०	
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (पिछडावर्ग)	क) पुर्वाधार विकास														
		१ नाला	मिटर													
		वडा नं. १५ रामटोलमा (चमारटोल) दुवै तर्फ नाला बनाई च्याङ्गवारी पैनीमा भान्ने		१००	२५००००।००	५०	१२५०००	०	०							
		वडा नं. १६ चन्द्रसुर्य मार्ग अधुरो नाला तथा ग्राभेल		१२०	३०००००।००	६०	१५००००	०	०							
		वडा नं. ५ प्रगति मार्ग काली प्र. कोइरालाको घर देखी ऋषिराम तिमसनाको घरसम्म पक्कीनाला		१२०	३०००००।००	६०	१५००००	१२५	२९२०२८							
		वडा नं. १६ आलोक मार्ग अधुरो नाला		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. ५ पहडगछ मार्गमा नाला वृद्धहाट		१२०	३०००००।००	६०	१५००००		४३६९६							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ११ गितामार्ग देखि पुर्व कमप्लेक्स जाने बाटो भूपाल राई र केदार श्रेष्ठको घर सम्म पक्की नाला		१००	२५००००१००	५०	१२५०००	०	५०८६६							
		वडा नं.१६संतोषीटोल संतोषिमार्गमा पक्की नाला र ग्रावेल		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. १७ नयाँवस्ती टोल अन्तरगत अक्षलाल महतोको घर देखि अजित तथा राकेशमार्ग हुदै अमृत महतोको घर सम्म		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. २२ सुधा रायको घर दक्षिण तर्फको पानी निकासको लागि पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. ४ कंचन मार्ग पूर्व राजवंशी टोल पक्कीनाला अधुरो		८०	२०००००१००	४०	१०००००		२९११९							
		वडा नं. १ सम्राट टोल संगठन अन्तरगत सयपत्री मार्गमा नाला		१००	४०००००१००	५०	२०००००	०	०							
		वडा नं. १८ जतुवा कठकुप्पा मार्गमा नाला		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. १ ओम मार्गमा रिटेनिड बाल		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. ४ ज्याता माग अधुरा नाला		७५	३०००००१००	३७५	१५००००	०	०							
		वडा नं. १५ रामसाहपथवाट धुधुवापैनी सम्म नाला ग्रावेल		८०	२०००००१००	४०	१०००००		२९०७८							
		वडा नं. १५ छिमकामाग दाख पुव डुलारचन सहनीको घर सम्म पक्की नाला ग्रावेल		८०	२०००००१००	४०	१०००००	६०	१६२१४७							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. २२ जाहिर टोलमा अब्दुल हसिर को घर देखि मर्दशा र कलाम उद्दिनको घर देखि जाहिरको घर सम्म र अयुगको घर देखि दक्षिण कुर्वाण मियाँको घर सम्म ग्रावेल नाला (पक्की निर्माण)		६०	१५००००१००	३०	७५०००	०	०							
		वडा नं.१६ वडा समिति दक्षिण अग्ररो नाला			५०००००१००	०	२५००००									
		जम्मा		१५१५१००	६३५००००१००	७५७५०	२२७५०००१००	१८५१००	६०६९३४१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	
		२.सडक														
		२.१ ग्राभेल	मिटर													
		वडा नं. ५ खार्जी कोवहरा नहर पश्चिम दक्षिण मुसहरी वस्तीको बाटो देखि लक्ष्मी ऋषिदेवको घर सम्म जाने बाटो		१०५	१३५०००१००	५२५	६७५००		१९४७८							
		वडा नं. ५ सखुवारे कुन्तीमार्ग ग्रावेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		२९२२८							
		वडा नं.६ रामजानकीटोल मार्ग ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००	०	०							
		वडा नं. १६साँक्याहाटोल खुदन मल्लीकको घर देखि कमल ऋषिदेवको घर सम्म सडक ग्रावेल र कलभर्ट आवश्यक अनुसार		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		९६९५३							
		वडा नं.५ इक्राहि जोलाटोल जानेवाटो करिव ५०० मि. ग्रावेल गर्ने र रामदेवत स्थलमा कलभर्ट निर्माण		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		२९२४५							
		वडा नं. ५ सितल मार्ग सुधार		१०५	१३५०००१००	५२५	६७५००		१९५६३							
		वडा नं. ६ ओमसुन्दर मार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००	०	०							
		वडा नं. ६ ऋचापथ (जितनारायण चौधरी घर उत्तर जाने बाटो) ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००	०	०							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ११ शंकरचोक दाख दाक्षणा वडा नं १८ को सिमा सडक सम्म गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००		१४६४३							
		वडा नं. १८ मनुलाल मार्ग		१२०	१५००००००	६०	७५०००	०	०							
		वडा नं. ५ ढापवस्ती देखि उत्तर जाने वाटो शिवनारायण यादवको घर सम्म गावेल		१६०	२०००००००	८०	१०००००		२९९८२							
		वडा नं. ५ पिपलचौक नहरपारी प्रकाश ठाकुरको घर देखि मुस्लीम वस्ती हुँदै चन्द्र नेपालको घर सम्म गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००	१५८	९७५९२							
		वडा नं. ५ अमाहि श्री जनता मा.वि. जाने वाटो पश्चिम धनेश्वरको घर सम्म हरिमार्ग गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००		१४५९८							
		वडा नं. ६ प्रगतीटोल सडक गावेल		६०	७५००००००	३०	३७५००		१०९३१							
		वडा नं.७ सहनामाग गुप्ता भट्टाटोल गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००	०	०							
		वडा नं.७ कामतमार्ग गावेल (रामपुर)		८०	१०००००००	४०	५००००		४३७०६							
		वडा नं.१८ हनुमान मन्दिर पुर्व गाभेल		१२०	१५००००००	६०	७५०००	०	०							
		वडा नं. ५ सखुवार श्रीकृष्णमाग I गावेल		१६०	२०००००००	८०	१०००००		२९२४६							
		वडा नं. ५ इक्राह सना चमारका घर देखि उत्तर जाने वाटो लालु यादवको घर सम्म गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००		१४५८७							
		वडा नं. ११ विराट वृद्धाश्रममा जान वाटोमा गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००	०	०							
		वडा नं. ११ जम्मरकटेल वा को घर पुर्व मधुवनटोल सिमाना सडकसम्म		८०	१०००००००	४०	५००००		१४६४३							
		वडा नं.४ पाथभरा माग सुविधा टोलमा गावेल		८०	१०००००००	४०	५००००		१४५३०							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जम्मा		२२३०	२७९५०००१००	१११५	१३९७५००	१५८	४७८९२५	०	०	०	०	०	०	
		२.२ पिच	मिटर													
		वडा नं. १ श्रीभुवन मार्ग पिच		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००		७२७५३							
		वडा नं. २० सुगरमिल पश्चिम दरैया मार्ग निर्माण		३६०	१८०००००१००	१८०	९०००००		२६९८६३							
		वडा नं.१६ मझुवा टाल नाला तथा पिच विस्तार		११०	४०००००१००	५५	२०००००		५८१६२							
		जम्मा		६०५	२७०००००	३०२५	१३५००००	०	४००७७८	०	०	०	०	०	०	
		३. कलभर्ट	वटा													
		वडा नं. ५ आर्युवेदिक जाने वाटो एयरपोर्ट पैनीमा कलभर्ट		१	१२५०००१००		६२५००	०	०							
		वडा नं. १ विजयपुर क) टोलसंगठनको सयपत्री मार्ग जाने वाटो कलभर्ट		१	१५००००१००		७५०००		३६३५१							
		वडा नं. १ विजयपुर क) शिवमार्ग जाने वाटो कुनामा कलभर्ट (पुष्पा राईको घर जाने वाटो कुनो)		१	१०००००१००		५००००	०	०							
		वडा नं. ११ छायामार्गवाट संगममार्ग जोडने वाटो ग्रावेल र कलभर्ट कार्य गर्ने (प्रेम वि.क.को घर जाने वाटो)		१	१५००००१००		७५०००		२१७६२							
		वडा नं.१६ शुक्रवार हाटया दाख पुत्र दक्षिण शंकर कैलाश साहको घर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००	०	०							
		वडा नं.११ . चमरु रायको हनुमान मन्दिर देखि दक्षिण मोहन रायको घर तर्फ जानेवाटोमा कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००	०	०							
		वडा नं.११ बालगोपाल टोलसंगठन मस्जिद जाने वाटो छेउमा कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००	०	०							
		जम्मा		७	८२५०००१००	०	४१२५००	०	५८११३	०	०	०	०	०	०	
		४. भवन														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. २० मसानघाटमा कम्पाउण्डवाल अधुरो		१	२००००१००				१०००००	२९६१८						
		वडा नं. १ राजवंशी उत्थान कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१००००१००				५००००	१४४२२						
		वडा नं. २ केवट समुदाय भवन निर्माण		१	२००००१००				१०००००	०	०					
		वडा नं. ५ विजयपुरका रामजानका मन्दिरको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण		१	२५०००१००				१२५०००	६४४०२						
		वडा नं. २ जेष्ठनागरीकको लागि खद्राचौक पिपल बोटमा चौतारी निर्माण		१	४००००१००				२००००	०	०					
		बृद्ध आश्रम निर्माण विकास सहयोग		१	१००००१००				५००००	०	०					
		विराट सेवा आश्रम निर्माण सहयोग		१	५००००१००				२५०००	६९६९						
		जम्मा		७	९४०००१००	०	४७००००	०	११४४११	०	०	०	०	०	०	०
		५ खानेपानी														
		वडा नं. ३ खानेपानी विस्तार दमाईटोलमा		२५०	१५०००१००	१२५	७५०००	०	०							
		वडा नं. १ विजयपुर क,ख,ग,घ र सम्राट जागृती गंगाटोल एकता साईरामलक्ष्मण शान्तिचौक नैरंगी ख) टोलसंगठनहरूमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र खानेपानी		२५०	१५०००१००	१२५	७५०००	०	०							
		कुचिकार वस्तीमा खानेपानी तथा शौचालय		६७०	४००००१००	३३५	२०००००	०	०							
		जम्मा		११७०	७०००००	५८५	३५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		पुर्वाधारको कूल जम्मा			१४३१००००						०					
		ख) सामाजिक सुधार														
		१. दलित लक्षित	जना													
		२ आदिवासी जनजाती	जना													
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना													
		४ अपांगता	जना													

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		५. जेष्ठ नागरिक	जना													
		ग) आर्थिक / सिप विकास														
		१. दलित लक्षित	जना													
		२ आदिवासी जनजाती	जना													
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना													
		४ अपांगता	जना													
		५. जेष्ठ नागरिक	जना													
		घ) संस्थागत विकास														
		१. दलित लक्षित														
		२ आदिवासी जनजाती														
		३ मधेशी पिछडावर्ग														
		४ अपांगता														
		५. जेष्ठ नागरिक														
		जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		पिछडाको कूल जम्मा			१४३१००००		०		०		०	०	०	०	०	०
	पुर्वाधार विकास															
		१.नाला	मिटर													
		१.१ नगर स्तरिय														
		बडा नं. १ नेता मार्गमा अधुरो नाला		२००	९००००००	१००	४५००००		१७४७९५							
		बडा नं. १ रामलक्ष्मण मार्गमा अधुरो नाला		२००	९००००००	१००	४५००००	९८	४३६३३५							
		बडा नं. ५ राधारमण मार्गको अधुरो नाला		१८०	८००००००	९०	४०००००	०	०							
		बडा नं. ६ अनाममार्ग अधुरो नाला		१००	४००००००	५०	२०००००		७७५१७							
		बडा नं. ११ बालगोपाल मार्गको अधुरो भाग		११५	५००००००	५७५	२५००००		९७११८							
		बडा नं. १९ पशुपतिमाग उत्तर अधुरो नाला निर्माण		२००	८००००००	१००	४०००००	०	०							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		बडा नं. १० गहेली मार्ग कल्याण लामिछानेको घर हुदै दक्षिण पश्चिम मिना घिमिरेको घरसम्म नाला		१००	४०००००१००	५०	२०००००		७७८४३							
		बडा नं. १ चिनारी मार्गमा नाला		२३०	१०००००१००	११५	५०००००	५२४	९७०५२७							
		बडा नं. ०३ स्वर्गपुरी मार्गमा अधुरो नाला सडक निर्माण		१३५	६०००००१००	६७५	३०००००	०	०							
		बडा नं. १ त्रिवेणी मार्गमा नाला अधुरो		१२५	५०००००१००	६२५	२५००००	०	९९९३६							
		बडा नं. १ निलकण्ठ मार्ग अधुरो नाला निर्माण		१२५	५०००००१००	६२५	२५००००		९७०२०							
		बडा नं. ४ पृथ्वी मार्गमा नाला निर्माण अधुरो		१२५	५०००००१००	६२५	२५००००		९६६२९							
		बडा नं. ६ गौमुखी पथमा अधुरो नाला		१२५	५०००००१००	६२५	२५००००	१७२	४८४४६८							
		बडा नं. १५ जनपथ मार्गमा अधुरो नाला		१००	४०००००१००	५०	२०००००									
		बडा नं. ५ तमोर मार्गमा पक्कनाला		१५०	६०००००१००	७५	३०००००	२८०	४६६५१४							
		बडा नं. ५ सिद्धेश्वर मार्गमा अधुरो नाला निर्माण		२००	८०००००१००	१००	४०००००		१५५५०६							
		बडा नं. ६ सुर्यमार्गमा अधुरोनाला		१००	४०००००१००	५०	२०००००		०	०						
		बडा नं. ६ श्रुतीमार्गमा अधुरोनाला		१००	४०००००१००	५०	२०००००		७७७७२							
		बडा नं. ४ सिभिलमार्गमा अधुरोनाला		२००	८०००००१००	१००	४०००००		१५५३२९							
		बडा नं. ४ भित्रीपथ नाला निर्माण		६०	१५००००१००	३०	७५०००	०	०							
		बडा नं. ११ बाल मार्गमा नाला निर्माण		६०	१५००००१००	३०	७५०००	८०	१४५९५३							
		बडा नं. १५ मेरो मार्ग सुधार		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
		बडा नं. ११ मेरो मार्ग दधिराम कम्प्लेक्स सडक सुधार		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०							
				३०९०	१२४०००००	१५४५	६२०००००	११५४	३६१३२४६	०	०	०	०	०	०	
		१.२शशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ४ उदय मार्ग अधुरो नाला, सडक		५७०	४०००००१००	२८५	२००००००		७५४८८३							
		वडा नं. ७ श्रीराम मार्गमा अधुरो नाला		७४६	४०००००१००	३७३	२००००००	०	०							
		वडा नं. १ वेलगाछी ख रंगशालामार्ग अधुरो नाला तथा सडक सुधार		१०००	४०००००१००	५००	२००००००	४०५	३९९७३८							
		वडा नं. ११ हरिहरचोक देखी पूर्व मधुवनमार्ग अधुरो		७५	३०००००१००	३७५	१५०००००	०	०							
		वडा नं. १६ अनन्तमार्ग अधुरो नाला सडक सुधार		९०	३५००००१००	४५	१७५००००		६८६४६							
		वडा नं. १५ जनसहयोगमाग अधुरानाला तथा सडक सुधार		१००	४०००००१००	५०	२००००००		१०६४८९							
		नालाको कुल जम्मा		२५८१	९४५००००	१२९०५	४७२५०००	४०५	१३२९७५६	०	०	०	०	०	०	
		२. कलभर्ट	वटा													
		वडा नं. ६ दामावन्दी माछा पालनको छेउ कलभर्ट		१	१०००००१००		५०००००	०	०							
		जम्मा		१	१००००००	०	५०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	
		३. सडक	मिटर													
		३.१ ग्राभेल														
		३.१.१ नगर स्तरिय														
		वडा नं. ६ नवयुवामार्गमा अधुरो सडक सुधार		२९०	७०००००१००	१४५	३५०००००	३३०	८६५९३३							
		वडा नं. ११ वट्टि नारायण मार्ग सुधार		१२०	१५००००१००	६०	७५००००		२९२५४							
		वडा नं. ५ प्रतिक्षा मार्ग ग्राभेल		८०	१०००००१००	४०	५०००००		१९५५३							
		जम्मा		४९०	९५०००००	२४५	४७५००००	३३०	९९४७४०	०	०	०	०	०	०	
		३.१.२ शार्त अनुदान (कृषी, जगेडा)														
		वडा नं. ४ राजमार्गदिखि मदन प्रा.वि. सम्म सडक सुधार		२९०	५०००००१००	१४५	२५०००००		२९८	५३०५						
		वडा नं. ५ पुरानो कृषीमार्ग खाजिदिखि वस्तासम्म सडकग्राभेल		१६०	२०००००१००	८०	१००००००		०	०						

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ११ संगम मार्ग सडक स्तरोन्नती		२२०	२७५०००१००	११०	१३७५००		०	०						
		वडा नं.१८ मन्डापोखरी पुर्व राममन्दिर सम्म सडक मर्मत		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		०	०						
		वडा नं. १८ ओमसाईराम टोल जानेवाटो ग्राभेल		२००	२५००००१००	१००	१२५०००		०	०						
		वडा नं.२२ मटरुवा डंगराटोलदेखि परती टोलसम्म ग्राभेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		०	०						
		जम्मा		११९०	१६२५०००	५९५	८१२५००	०	२९८	५६०५	०	०	०	०	०	
		ग्राभेलको जम्मा		१६८०	२५७५०००					५६०५	०					
		३.२ पिच														
		३.२.१ नगर स्तरिय														
		वडा नं. ५ एकता मार्गमा अधुरो पिच		१४०	५०००००१००	७०	२५००००	२७४	४८५५४३							
		वडा नं. ६ दिपशिखा मार्गमा सडक सुधार अधुरो		८५	३०००००१००	४२५	१५००००	०	०							
		वडा नं. ७ अनामिका मार्गमा पिच		२७५	१५००००१००	१३७५	७५००००		२९१६८१							
		वडा नं. ६ विराट पथमा पिच अधुरो		२२२	२४००००१००	१११	१२०००००		१२६१५५४							
		वडा नं. ६ पूतलीमार्गमा अधुरो सडक सुधार		१५०	७०००००१००	७५	३५००००		२२६२००							
		वडा नं. ०७ अरुणमार्ग सडक सुधार		४२०	१९००००१००	२१०	९५००००	१२९	६९४०४३							
		वडा नं. ०७ मनोरम मार्ग सडक सुधार अधुरो		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००	०	०							
		वडा नं. १ रुद्राक्ष मार्गमा पिच		२७०	१०००००१००	१३५	५०००००		१९४१३४							
		वडा नं. ५ पगतिमार्ग कदमगाछी पश्चिम सडक अधुरो		२७०	१०००००१००	१३५	५०००००		१९४२१५							
		जम्मा		१९६७	९८०००००	९८४	४९०००००	४०३	३३४७३७०	०	०	०	०	०	०	
		३.२.२शाशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)														
		वडा नं. ४ शिवालय मार्ग अधुरो नाला, सडक		३२०	५०००००१००	१६०	२५०००००		७५६६३२							
		वडा नं. ११ गिता मार्ग पिच		५३०	४०००००१००	२६५	२००००००		७५०३७७							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ६ त्रिमूर्ति पथ अधुरो नाला, सडक		२५४	४०००००००	१२७	२००००००		७५२८००							
		वडा नं. १५/१६ पाञ्चाली नहरदेखि पश्चिम पञ्चमुखीचौक सम्म नाला पिच		२३५	४०००००००	११७५	२००००००		७५४५११							
		राना सडक ममत सुधार राडशप चौक दक्षिण		५७०	४०००००००	२८५	२००००००		७५०१२६							
		वडा नं. १ शान्तभाग अधुरा नाला एवं सडक स्तरोन्नती		३५८	४२००००००	१७९	२१०००००		७५०९६९							
		वडा नं. ५ नेपालीमार्गमा सडक स्तरोन्नती		१७५	७०००००००	८७५	३५००००	०	०							
		वडा नं. २ शिक्षामार्ग सेन्टजोसेफ स्कुल पुर्व पश्चिम जानेवाटो अधुरो नाला तथा सडक सुधार		१३५	५०००००००	६७५	२५००००	०	०							
		जम्मा		२५७७	२६४००००००	१२८९	१३२०००००	०	४५१५४०७	०	०	०	०	०	०	
		कूल पिच निर्माण		४५४४	३६२०००००				०	०						
		३.२.३.पिच मर्मत	मिटर	८०००	११४३००००	४०००	५७१५०००									
		क) वडा नं. १ नेता मार्ग														
		ख) वडा नं. १ सम्राट मार्ग														
		ग) वडा नं. ३ सोमवारे मार्ग														
		घ) वडा नं. २ शिक्षा मार्ग														
		ड) कंचन केशलिया मार्ग														
		च) वडा नं. ६ कृषि मार्ग														
		छ) वडा नं. ५ जामुनेश्वर मार्ग														
		ज) वडा नं. १७ आश्रम मार्ग														
		झ) वडा नं. ७ दिपमार्ग														
		ञ) वडा नं. ३४ वरगाछी पथ														
		त) वडा नं. २ तिनपैनी मार्ग														
		थ) वडा नं. १० मोतिमार्ग														
		द) वडा नं. ४ प्रताप मार्ग														
		ध) वडा नं. १ राम लक्ष्मण मार्ग														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		न) वडा नं. ६ ऋचा मार्ग														
		प) वडा नं. १ त्रिवणी मार्ग, खप्तड मार्ग														
		फ) वडा नं. २० दक्षिण गट दोख सुगर मिलसम्म														
		ब) वडा नं. १५ गोकुल मार्ग														
		भ) वडा नं. ५ हलेसी मार्ग														
		म) वडा नं. ५ नहर पथ														
		ट) वडा नं. ४ शितल मार्ग														
		ठ) वडा नं. ३ सौगात मार्ग														
		मर्मत संभार कोष														
		१. कल्भर्ट, स्लाभ तथा वाटो मर्मत		४०००	७५००००००	२०००	३७५००००	१५००	१२५७१४६							
		२. बसवार्क मर्मत			१०००००००		५०००००									
		३. वडा समिति / कार्यालय भवन मर्मत सुधार			३०००००००		१५०००००		४०६३३९							
		जम्मा		१२०००	२२९३००००	६०००	११४६५०००	१५००	१६६३४८५	०	०	०	०	०	०	
		३.३ ढलाई वाटो														
		वडा नं. ४ ओ के मार्गमा अयुरो ढलान		५०	१५००००००	२५	७५०००		२९०८४							
		जम्मा		५०	१५००००	२५	७५०००	०	२९०८४	०	०	०	०	०	०	
		३.४ वाटर वण्ड														
		जम्मा		०	०					०	०					
		४. भवन	वटा													

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जम्मा		०	०					०	०					
		५. रंगरोगन														
		जम्मा		०	०					०	०					
		६. घेरावेरा	मिटर													
		पूर्वाधार विकासको कूल जम्मा			८३८०५०००		११५९००००		१६९२५६९		०	०	०	०	०	०
		शिक्षा														
		सिंचाई														
		खानेपानी तथा सरसफाई														
		वातावरण संरक्षण														
		नगर सरसफाई खर्च गतवर्षको रकम समेत (सफाई सम्बन्धी औजार, उपकरण डस्टबीन खरिद समेत)			११५००००१००											
		फाहारका पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण, मल बनाउने र सचेतना तालिम			४०००००१००											
		वातावरण प्रवर्धन:														
		१. सडक किनारमा वृक्षारोपण			५०००००१००											
		२. विश्व वातावरण दिवस तथा राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह,पानी दिवस लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम मनाउन			५००००१००											
		३. शव व्यवस्थापन			५००००१००											
		४. संभौता बाहेकका नगरको मुख्य नाला सफाई (आउटलेट कच्ची र पक्की डेनेज नालाहरु)			५०००००१००											
		५. वातावरणीय विशेष कोषको समेत साथै विभिन्न संघ संस्थासंग समन्वय गरी गरीने वातावरण कार्यक्रम संचालन			५०००००१००											

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		६. बेकाल्पक उर्जा प्रवर्धन कार्यक्रम न.पा.को म्याचिभ फण्ड)			२०००००१००											
		७. वातावरण व्यवस्थापन योजना निर्माण			३०००००१००											
		८. शौचालय निर्माण तथा मर्मत र वायोग्यास जडित समेत			१५००००१००											
		९. जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र असर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन (समुदाय ,महिला तथा बालबालिका)			१०००००१००											
		१०. धमकत तय भलभचनथ संभाव्यता अध्ययन			५०००००१००											
		११. शहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा (गरिवि वस्तीहरूमा)			२०००००१००											
		१०. गतवर्षको भूक्तानी दिन बांकी			३०००००१००											
		सफाई साधन मर्मत र इन्धन														
		१. सफाईको गाडि मर्मत			३०००००१००											
		२. एक्साभेटर मर्मत गतवर्षको रु.२ लाख समेत			४०००००१००											
		३. सफाईको गाडि र एक्साभेटरको इन्धन			४०००००१००											
		४. शव वाहन मर्मत सुधार गतवर्षको भूक्तानी समेत			१५००००१००											
		५. शववाहनका लागी इन्धन			१०००००१००											
		६. नाला सफा गर्ने मेसिनका लागि इन्धन र मर्मत समेत			१०००००१००											
		वातावरणको कूल जम्मा			१६७०००००१००		०१००		०१००		०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पुर्वाधार (बडा स्तरिय)														
		१.नाला	मिटर													
		धर्मशालाटोल जानकीमार्ग रिटोनिङ्गवाल ग्रावेल		८०	२०००००	४०	१०००००		१४५३२४							
		एकताटोल संगठन एकतामार्ग र कुञ्जमार्ग अधुरो नाला		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		रामचन्द्र थापाको घर दक्षिण घनेन्द्र कटुवालको घर सम्म रिटेनिङ्गवाल	५०		२०००००	४०	१०००००		३८८३८							
		सगरमाथामार्ग (बेलगाछी क टोल संगठन) अधुरो रिटेनिङ्गवाल	५०		२०००००	४०	१०००००	११५	१९४१८१							
		कुशलटोल भाष्करमाग थिरबममागको नाला	६०		१४५०००	३०	७२५००	९०	१०००७६							
		गरुमाग (सन्टजासफ स्कुल उत्तर तर्फको पुर्व जाने बाटो) नाला बनाउने र खानेपानी समेत	१००		२५००००	५०	१२५०००									
		विद्यामार्गमा अधुरो नाला पुरा गर्ने	१२५		५०००००	६२५	२५००००									
		शास्त्रीमाग अधुरो खानेपानी नाला निर्माण गर्ने	४०		१०००००	२०	५००००		१९०४५							
		सगमटोलका बाटा तथा नाला निर्माण गर्ने	४०		१०००००	२०	५००००									
		तिनपनी माग उत्तर सजीव भूजलका घर सम्म नाला निर्माण	४०		१०००००	२०	५००००									
		आशा जान बाटा दुबै तर्फ नाला र पिच समेत गर्ने	६०		१५००००	३०	७५०००		९५६३७							
		भुपालग्राम पुर्व जनादन रेम्मीको घर सम्म खानेपानी पुर्याउने			१५००००	०	७५०००									
		नारायण मिल दाखे भाला खतिवडाका घर सम्म दक्षिणतर्फको पक्की नाला निर्माण गर्ने	५०		२०००००	४०	१०००००									
		शिवशक्तीमागमा राजेन्द्र रिजालका घर देखि जनता उच्च मा.वि. सम्मको बाटो विस्तार	५५		२०००००	२७५	१०००००									
		लक्ष्मीनारायणमा दक्षिणतर्फ नाला निर्माण गर्ने	५०		२०००००	४०	१०००००		३८८६४							
		सिद्धीमागमा कलभट र अधुरो नाला निर्माण	६०		१५००००	३०	७५०००		२७६२२							
		जनकमार्गमा अधुरो नाला	४०		१०००००	२०	५००००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		खरेलमार्गमा नाला		३०	७५०००	१५	३७५००									
		सुमार्गमा नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		शारदामार्ग नाला ग्रावेल कलभर्ट		१००	२५००००	५०	१२५०००		४८५२२							
		पिउसमाग एभरष्ट स्कूल सहवाजिया मर्दशा ग्रावेल र नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		जुनेलीमार्ग सतगनियापैनी पश्चिम शंकर दाहालको घर सम्म ग्रावेल र पक्कीनाला		६०	१५००००	३०	७५०००		२९१०७							
		सुगन्धमाग सुवर्ण क.सो.का घर दाख सचिन पोखरेलको घर सम्म नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००									
		संसारीमाईटोल : पुरुषोत्तम पराजुलीको घरबाट पुर्व उत्तर हुदै गायत्रीमार्गको गोपाल बुढाथोकीको घर सम्म १ तर्फा पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००									
		धर्मभक्तमार्ग : शैलेन्द्र कडेलको घर देखि शरद तिवारीको घर सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		हाटखोलाटोल संगठन : अच्युत राज पन्तको घर अगाडी देखि हाटखोलाचौक मंडलको किराना पसल अगाडी सम्मको पक्की नाला मर्मत		४०	१०००००	२०	५००००									
		भाताराममाग : मिलनचाक मोतिराममार्ग पश्चिम उत्तर तर्फ नवराज घिमिरे श्री देवी प्रसाद लुइटेलको घर जाने बाटो ग्रावेल तथा पक्की नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		अमरसेवा मार्गमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको अधुरो नाला निर्माण		१६०	४०००००	८०	२०००००									
		महेन्द्र मा.वि.देखि दक्षिण इन्दिरा मागमा १ तर्फा नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		रिता श्रेष्ठको घर जाने बाटो (प्रशिल रिजालको घर देखि पुर्व) महेन्द्र मा. वि. को बाल सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		अल्का च) शेर बा. अधिकारी र कविता निरौलाको घर अगाडी नाला		८०	२०००००	४०	१०००००	४५	१९३८५४							
		जनसहयोग टोलमा अधुरो नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	५२	२३६२२३							
		वसपार्कको शौचालय देखि पाञ्चाली सम्मको सडकमा क्लभर्ट तथा नाला		१४०	३५००००	७०	१७५०००		६७९५२							
		वरमपुरामा नाला निर्माण		२०	५००००	१०	२५०००	०	०							
		दुगा मन्दिर पुर्व नुरराज दाहालको घर तर्फ पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००		२८८५१							
		ओभवादन टोल (ख) अन्तरगत अधुरा पक्की नाला		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		अभिवादनटोल अन्तरगत अधुरा पक्की नाला डा.जिवनप्रकाशको घर जाने		४०	१०००००	२०	५००००		१९३७२							
		थापाटोल अन्तरगत अच्युत भट्टराईको घर जानेवाटोमा पक्की नाला		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		काशीप्राजक्ट टोल अन्तरगत कुमार राजेन्द्रको घर जाने वाटोमा नाला तथा ग्रावेल		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		मिलनटोलमा पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		जिवन गुरुङ्गको घर अगाडी नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		वमाटोल ग) कमला सुब्बाको घर ऐरिया नाला मर्मत		५०	१२५०००	२५	६२५००		११२५६							
		वेगन मियांको घर देखि कादर मियांको घर सम्म नाला (मदर्शा क)		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सलमानको घर देखि इस्लामको घर सम्म सडक र नाला (मदर्शा क)	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		गफुरटोलमा अधुरो पक्की नाला	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		कैयम मियाको घर देखि पुर्व जाने बाटोको अधुरो पक्की नाला (मटेरुवा)	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		धनियाटोलको सबै नाला मर्मत	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		असिर मियाको घर देखि वासभनज्याङ्ग सम्म बाटो र पक्की नाला	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		लाइन क्वार्टर क्लव दोख गुट्टी मियाको घर सम्म सडक र नाला	६०	१५००००	३०	७५०००	०	०								
		जुनेली मियाको घर देखि पुर्व मर्दशाको पर्खाल सम्म सडक र नाला मर्मत	४०	१०००००	२०	५००००	०	०								
		जम्मा		३१००	८१४५०००	१५५०	४०७२५००	३०२	१२९४७२४	०	०	०	०	०	०	
		२. ग्राभेल	मिटर													
		बडा नं ०१														
		विजयपुर क) लक्ष्मीमार्गमा ग्रावेल (क्रमागत)	३०	३५०००	१५	१७५००	०	०								
		लक्ष्मीमार्ग विजयपुर क) ग्रावेल (शान्तटोलको हिमालीमार्ग ग्रावेल क्रमागत)	३०	३५०००	१५	१७५००	०	०								
		गोधुलीमार्ग छठमार्ग (विजयपुर क) ग्रावेल क्रमागत	३०	३५०००	१५	१७५००										
		कामक्षटोल	८०	१०००००	४०	५००००		१९४२६								
		नौरंगीटोल नैरंगीमार्गमा ग्रावेल	८०	१०००००	४०	५००००	४२	९६८७७								
		सुनिल भुजेलको घर सम्म बाटो ग्रावेल	१२०	१५००००	६०	७५०००	१२५	१४४२९६								
		बडा नं ०२														
		बडा नं ०३														
		धामीथान (ग्राममार्ग) ग्रावेल गर्ने	८०	१०००००	४०	५००००										

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पाण्डित मुरली भट्टराई दोख कृष्ण वस्नेत घर सम्म ग्रावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		बडा नं ०४				०	०									
		सयपत्रीमाग रोहित चोलागाईको घर अगाडी ग्रावेल गर्ने हलेसीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बावता श्रृष्टका घर दोख मया तिमिसनाको घर सम्म ग्रावेल गर्ने पृथ्वीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१५							
		त्रिहवारहाट सुनौलामागमा अधूरा ग्रावेल गर्ने (राधाकृष्ण वंशाल)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५५०							
		ढाट पुर्व सूर्य दाहालको बाटामा नियोगमार्गमा ग्रावेल गर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		असनमाग क्षेत्रीय वन कार्यालयको बाटो हुदै हाडवे सम्म ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		सितलमाग मदननगरटोल ग्रावेल गर्ने (आर.पी. आचार्य)		६०	७५०००	३०	३७५००			१४६८२						
		ओषधी व्यवस्था विभाग भित्रीपथ ग्रावेल (नर बा. भण्डारी)		६०	७५०००	३०	३७५००			१४५६४						
		कृष्ण भट्टराईको घर दक्षिण सूमार्ग देखी उत्तर पश्चिम कृष्णप्रसादको घर देखि विष्णु ढकालको घर हुदै छवि फूलको घरसम्म ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००			२९१२४						
		नागवेलीमार्ग ग्रावेल (केदार न्यौपाने)		४०	५००००	२०	२५०००									
		सैनिकमार्ग ग्रावेल (विद्या खनाल) ।		८०	१०००००	४०	५००००	११८		९९९१९						
		सुविधामार्ग ग्रावेल (हेमकुमार रेग्मी)		६०	७५०००	३०	३७५००			१४५१६						
		लालीगुरासमार्ग खानेपानी बोडिङ्ग मुनी धर्मशाला मार्ग र उक्त मार्ग सम्म जोडिएको बोडिङ्ग पछाडी पुष्पमार्ग संग जोडिएको मार्ग ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		शान्तिमार्ग गावेल (इडेन बाडिङ्ग स्कुल जाने वाटो) वालवालिका		६०	७५०००	३०	३७५००									
		ज्यातीमार्ग गावेल (मनाज आंभाका घर जाने वाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४७०२							
		दिनादेवीमार्ग गावेल (हिमालीपथ)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४३४०							
		सयुक्तटोल विकास संस्था अगाडी ट्रस्ट निर्माण		४०	५००००	२०	२५०००									
		त्रिवेणीमार्ग गावेल (विद्या खनाल)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१६							
		बेरागीमार्ग गावेल (अजुन कटुवालको घर पुर्व जाने वाटो)		४०	५००००	२०	२५०००		९७२३							
		बडा नं ०५														
		पिपलचोक यात्रामार्ग वाटो गावेल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००		९८५२							
		नगरपालिका पहडगछु ढाट उत्तरवाट पश्चिम संगममार्ग फुदन मंडलको घर सम्म वाटो गावेलगर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००		३८९३०							
		गणेशचौक उत्तर प्रगतीमार्ग प्रहलाद थपलियाको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००	०	०							
		बस्ताटाल भिममार्ग कचन कशालियामार्ग दक्षिण पितु कामतको घर सम्म वाटो गावेलगर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५८२							
		ढाट दक्षिण पश्चिम शिवमार्ग केदार दाहालको घर देखि भरत रेग्मीको घर सम्म वाटो गावेलगर्ने		६५	८००००	३२।५	४००००		१५६४९							
		बनलारीचोक गन्सुमार्ग गिरीटाल जानेवाटो		८०	१०००००	४०	५००००	०	०							
		इक्राह माहन यादवको घर देखि विरेन्द्र यादवको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००		१९५७४							
		इक्राह कचन कशालियामार्ग उत्तर सन्देशमार्ग असिला लाल गडेरीको घरसम्म वाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५८२							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कंचनवारी उत्तर मेघराज बस्नेतको घर देखि सविता कार्कीको घर सम्म करिव बाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४६८८							
		ढाट संतोष आचार्यको घर देखि विष्णु तिमिसनाको घर सम्म बाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		इक्राहि विन्देश्वर यादवको घर देखि दक्षिण शम्भु यादवको घर सम्म बाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		खाजी काहबरा हिरामाग बाटो गावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७८							
		बनलौरीटोल उत्तर जाने बाटो सत्यनारायण यादवको घर देखि वेजु मंडलको घरसम्म बाटो गावेलगर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		सख्खुवारे माधव घिमिरेको घर उत्तर पश्चिम राधा वास्तोलाको घर सम्म बाटो गावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९५७४							
		फुटकन शर्माको घर देखि दक्षिण अन्तराजको घर सम्म गावेल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००									
		एयरपाटमाग जामुनगाछी पश्चिम बाबाजी कुटी पश्चिम उत्तर जाने बाटो गावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९२२९							
		श्रृष्टिमाग सुभाष आलीका घर पश्चिम बाटो गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९२८५							
		दुधफारम दक्षिण स्मृतीमाग बाटो निर्माण गर्नुपर्ने		१००	१२००००	५०	६००००		२३४८०							
		बडा नं ०६				०	०									
		पृथ्वीमार्गमा गावेल नाला		६०	७५०००	३०	३७५००									
		सूर्योदयमार्ग पशुपतिमार्गमा गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		प्रगतीमार्गमा गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		सुन्दरमार्गमा गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		धर्मानन्दमार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		भूकुटीमाग मुसलमान वस्तीमा टुक्रकाय गिटीमाटो भर्ने		२०	२५०००	१०	१२५००									
		बदकाष्ठदेखि पश्चिम दक्षिण जानवाटा ग्रावेल		१६०	२०००००	८०	१०००००		३८९११							
		श्रृष्टीमार्गमा मुरारी कोइरालाको घर हुँदै साइबावा मन्दिर जाने वाटो		८०	१०००००	४०	५००००									
		पृथ्वीटोलमार्ग ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		श्रृजनाटोल ग्रावेल		७५	९००००	३७५	४५०००									
		बडा नं ०७				०	०									
		लोकप्रियमार्ग ग्रावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		जनचेतना टोलमार्ग ग्रावेल		१००	१२५०००	५०	६२५००		२४२९१							
		लालीगुरासटोल हरिप्रसाद श्रृष्ठ र प्रमाद पासवानको घर सम्म ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९१०७							
		विहानीमागमा ग्रावेल (सिटीबोर्डिङ्ग पश्चिम)		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७९							
		ब्रह्मथान मन्दिर ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७९							
		रामपुर शिवमन्दिरमार्ग ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७९							
		लक्ष्मीमार्ग ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५७५							
		वस्तामार्गमा ग्रावेल (धनुक घरको वाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५७५							
		बडा नं १०				०	०									
		हरियालीटोल विकास : संतोष सहनीको घर देखि पश्चिम घनश्याम मंडलको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		बडा नं ११				०	०									
		गाशालामाग सुशिल काफ्लको घर अगाडी ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		४३७५६							
		मधुवनमार्ग दक्षिण रोहित न्यौपानेको घर हुँदै पुर्व पश्चिम वाटोमा ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१६५६३							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		मिन काफलको घर देखि यम बा. वस्नेतको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९५२३							
		कन्यामागमा (कृष्णप्रसाद दाहालको घर पुर्व) ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४६०३							
		बालामाक वाडङ्ग स्कूल दक्षिण वाटामा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		महेश घामरका घर दक्षिण पश्चिम जाने वाटामा ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		विजता सिंहको घर दक्षिण देखि कमलाको घर सम्म ग्रावेल		१४०	१७५०००	७०	८७५००		३४०९९							
		सुमन वास्कोटाको घर देखि राधे कोइरालाको घर सम्म ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		बडा नं १५														
		पञ्चवषे आवाधिक योजना संचालनका लागि		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		शिवमार्ग टोलमा ग्रावेल		१००	१२५०००	५०	६२५००									
		दुगामागमा लक्ष्मण दाहालको घर अगाडी ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		लकाटालमा नारायण ठकुरीको घर तर्फ ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		असाहायमार्गमा ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		आ.व.२०६९/०७० मा निर्माण भएका अधुरा योजनाहरूका लागि		२७५	३४५०००	१३७५	१७२५००									
		बडा नं १६														
		रानी साँक्याँह मिलनमागमा अधुरा ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		प्रगतीटाल पितकुमार श्रृष्टको घर देखि दक्षिण ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९०९६							
		रानी साँक्याँह जनकमागमा अधुरा ग्रावेल तथा क्लभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००		९६९५३							
		अभिवादनटाल शिवम मार्ग र सुन्दरममार्गमा ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९०२९							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		भुराज राईको घर पश्चिम सनराइज बोर्डिङ जाने बाटो ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१५							
		लक्ष्मीनारायणमार्गमा अधुरो ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५५५							
		रानी साँक्रियाह वेद बा. वस्तको घर अगाडी ग्रावेल र कलभर्ट		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		सगरमाथा टोलमा ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		हालील्याण्ड बोर्डिङ स्कूल पश्चिम जान सडक ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		मलहनुवा जान सडकमा १ थान कलभर्ट र ग्रावेल		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		कामतचोक पश्चिम गडाहा टोलमा सडक ग्रावेल र कलभर्ट		८०	१०००००	४०	५००००		२००००							
		बडा नं १७				०	०									
		आमकारमागमा माइती नेपाल छेउ रमेश ठाकुर घर जाने बाटो		८०	१०००००	४०	५००००		१८८३२							
		बडा नं १८														
		बूधू यादवको घर देखि मन्तूरामको घर सम्म ग्रावेल तथा नाला		८०	१०००००	४०	५००००									
		नयाँनगर जतूवाको छात्रवासको घेउ मडलको घर देखि सूर्यदेव यादवको घर सम्म ग्रावेल तथा नाला		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९८९६							
		नाबिन यादवको घर देखि पूर्व प्रभूको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		निलेश ठाकुरको घर पश्चिम मलायारोड सम्म ग्रावेल तथा कलभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		गापाल अधिकारीको घर उत्तर विष्णू ढुंगानाको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		सुनिता गिरीको घर देखि प्रफूल दासको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		बडा नं २०				०	०									

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		राम बा. यादव घर देखि मुसहरी टोलसम्म ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बडा नं २२														
		डा. विश्वावतुका घर देखि दक्षिण स्लामपुर सम्म सडक ग्रावेल तथा कलभर्ट निर्माण		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		जम्मा		८१०५	१०११५०००	४०५३	५०५७५००	२८५	१३०६४९०	०	०	०	०	०	०	०
		३ खानेपानी	मिटर													
		विन्दवासीनी मन्दिर पुर्व पुरुषोक्तम गौतमको घर देखि अर्जुन चापागाईको घर सम्म र सूर्य कुमारीको घर देखि घनश्याम टंडनको घर देखि दिवस दाहालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००									
		पाखरोया उच्च मा.वि. देखि उत्तर जानोदय बोडिङ्ग स्कुल सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००									
		एयरपोर्ट मोड पुर्व धर्मशास्त्रमार्गमा पर्ने महेश हुमागाईको घर देखि उत्तर चिरन्जीवी नेपालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००									
		जम्मा		२५५	१५००००	१२७।५	७५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		४ पिच														
		तुलसीमार्ग वि.एफ.एम. दक्षिण पश्चिम पिच तथा ग्रावेल		१००	३७५०००	५०	१८७५००									
		कमल श्रृष्टको घर पछाडीको अधुरा ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		हाम बा. गुरुङ्गको घर गल्ली सडकमा ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		जम्मा		१६०	५२५०००	८०	२६२५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		५ भवन	वटा													
		वजरग हनुमान मन्दिर अगाडी बरण्डा मर्मत		१	२५०००		१२५००									

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सामुदायिक भवन तथा पखाल गर्ने (रामजानकी मन्दिर)		१	२०००००		१०००००		४००००							
		लक्ष्मीनारायण मन्दिर सामुदायिक भवन तथा तार घेराउ		१	१५००००		७५०००									
		कटकूप्याटोल संगठन मार्फत भगवती देवता मन्दिर अधूरो निर्माण		१	१०००००		५००००		२००००							
		काँवर आश्रम सामुदायिक भवन कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१०००००		५००००	०	०							
		वेखनाग्राम देवता मन्दिर निर्माण		१	५००००		२५०००	०	०							
		रानीयुवा क्लबको पछाडीपट्टी कम्पाउण्डवाल		१	१५००००		७५०००	०	०							
		कृष्णराज थापा घर अगाडीको अधूरो मन्दिर		१	५००००		२५०००									
		जम्मा		८	८२५०००	०	४१२५००	०	६००००	०	०	०	०	०	०	
		६ कलभर्ट	बटा													
		श्रुतिमार्गमा कलभर्ट		१	७५०००		३७५००									
		कारखाना टोलको विचमा पुर्व पश्चिम जोडने बाटोमा होमपाइप		१	७५०००		३७५००									
		शिरामाण्टोल र त्रिमतीटोल विच कलभर्ट		१	१०००००		५००००									
		विशालचौक काठेपुल मर्मत संभार		१	३५०००		१७५००									
		गाकुलमाग तिथेन्द्र न्योपानका घर उत्तर कलभर्ट		१	८००००		४००००	१	१०५४३८							
		कोशिप्रोजेक्ट जागृतीटोल घनश्याम साहको घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००									
		लक्ष्मीटोल नारायणमाग र बुद्धमागमा २ थान कलभर्ट		२	१५००००		७५०००									
		मजुवा भागन्द्र मडलको घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००		१५०००							
		लेखनाथ वाचनालय पश्चिम १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००		१५४१६							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सैनिकटोल अन्तरगत ओमप्रकाशको घर जानेवाटोमा कलभर्ट र ग्रावेल		१	१०००००		५००००		१८८३७							
		आतिथीटोल अन्तरगत मारङ्गीया महतोको घर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००	१	९२०६४							
		सािक्रियाह वासवारी अन्तरगत खाकीबाबा मन्दिर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००		१८८३७							
		आमकार टोल अन्तरगत पि.क.भा का घर दक्षिण जानेवाटो कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००		१८८३२							
		आश्रमटोल अन्तरगत विनयकुमार साहको घर जानेवाटोमा कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००									
		चौठीटोल लक्ष्मी शर्माको घर अगाडी दरैया १ नं. हुलास मेटल अगाडी गरि जम्मा ४ थान कलभर्ट		४	३०००००		१५००००		५७८८६							
		जम्मा		१९	१५४००००	०	७७००००	२	३४२३१०	०	०	०	०	०	०	
		७ शशर्त अनुदान														
		परोपकार अभियान समूह														
		द.दमकल खरिद		२	९९२००००											
		सामाजिक पुर्वाधारको कूल जम्मा			३१२२००००		१०६५००००		३००३५२४	०	०	०	०	०	०	
		स्वास्थ्य पुर्वाधार														
		महिला तथा बालमैत्री अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण सहयोग वडा नं.११, १६ (नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको खण्डमामात्र)			७००००००१००				४९५४४९							
		अन्य														
		गत वर्षको दायित्व														

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण			७३६२१३		७३६२१३	१	७३५८७७							
		नवरंगीमार्गमा नाला			७७६२४		७७६२४		७६५०१							
		थपलिया चौक उत्तर कलभट			५८२२८		५८२२८		१८२७६							
		विद्यामार्गमा नाला			९१९६४		९१९६४									
		बृद्ध पथ मा नाला			१५४९५५		१५४९५५									
		भोला राउतको घर तर्फ ग्राभेल			७७४५०		७७४५०	१३७	९३६९२							
		पोखरी चौक पश्चिम ग्राभेल			१६०४०२		१६०४०२		१४९४१२							
		इकह्रि दक्षीण ग्राभेल			१५५३३०		१५५३३०	२०२	१४०६९५							
		वडा समिति अगाडि ग्राभेल			५८६०३		५८६०३									
		पृथ्वी मार्गमा नाला			५४०८८०		५४०८८०	२६४.	५४०९१७							
		विजयपुरमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६									
		अनाम मार्गमा नाला			२३३२९०		२३३२९०									
		सहनीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४	२२६.२०	१४५०१८							
		भूमकीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४									
		शान्तिमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६									
		कन्हैयालाल रायको घर तर्फ ग्राभेल			१३५९२३		१३५९२३	१०५	१६०५०३							
		धरणिधरमार्गमा नाला			१३५७७३		१३५७७३	११३	१२७८५२							
		छेदी त्रिसिदेव तर्फ वाल			१२८१२४		१२८१२४									
		च्याड.वारीमा कलभट			५५३२८		५५३२८	१	३५८७५०							
		आश्रमटोल श्रृजन मार्गमा कलभट			५८३१८		५८३१८	१७१	१४१४६६							
		गुरुकूल जाने बाटो ग्राभेल			१५५३४९		१५५३४९	२०६	१९४१८६							
		रामजानकीमार्गमा पर्खाल			११६४५३		११६४५३	१५.२०	१४५५६६							
		कविटोलमा ग्राभेल			१५५३६३		१५५३६३		१०६०६९							
		अम्बर ब को घर तर्फ ग्राभेल			५७६६०		५७६६०									
		रानियुवा क्लव मर्मत			७९३५२		७९३५२	१	९८८२५							
		यूनिस मियाको घर तर्फ नाला कलभट			२३६०८३		२३६०८३	२८	२९५१०४							
		प्रकाश खड्का को घर तर्फ नाला पिच			१५८३६०		१५८३६०									
		मदरशा क ख टोलमा नाला			३०७४८७		३०७४८७	१०६.५०	३७९८०८							
		शम्भू श्रेष्ठको घर सम्म नाला			१९५६८७		१९५६८७									
		शान्ता मार्गमा नाला ग्राभेल			३००७६५		३००७६५		२८११८९							
		वलराममार्ग मा रिटेनिड.वाल			३१०६५१		३१०६५१	२३९	३८७४२५							

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		प्रतापमार्ग ख मा नाला			३०८६३२		३०८६३२									
		डि पि एस तर्फ ग्राभेल			४७२१२८		४७२१२८									
		गोमुखपिथमा नाला			११६५९०		११६५९०		११२३७२							
		वाकेविहारी मार्गमा पिच			१९४१८८		१९४१८८		१९१७५५							
		सन्ध्या मार्गमा नाला			१९४३९१		१९४३९१	५८.९	२२५४५२							
		अरुणदेव मार्गमर्मत सुधार			११६४३७५		११६४३७५	१५५	१४५४०५६							
		बूढविहारमार्गमा ग्राभेल			२१२३१३		२१२३१३	३०७	३८८४३०							
		शिववावा मार्गमा वाटरवण्ड			४६६२५०		४६६२५०	१०२	५८२८१२							
		थलाहामार्गमा नाला			५४३५२१		५४३५२१	१	६७९४०१							
		सैनिक मार्गमा पक्की नाला			९०७९३		९०७९३		३८०२७							
		गणेशथानमा नाल			१९४२०४		१९४२०४		१९१६२०							
		शहिद स्मृतीमार्गमा नाल पिच			२३२७४९७		२३२७४९७		२२७९१६४							
		शिवालयमार्गमा नाला पिच			१७३९२४८		१७३९२४८		१३९०९१६							
		केशलिया मार्गमा पिच			६७५३०२		६७५३०२		६७३५५५							
		कार्यालय भवनमा तला थप			३७३९६४८		३७३९६४८		२२१९५६७							
		श्रृजना मार्गमा ग्राभेल			११६३५६		११६३५६		११०९२३							
		विष्णु प्रा वि जाने वाटो ग्राभेल			३८८३९०		३८८३९०	५०९	४६०७४४							
		घोगा सडक सुधार			३८८२९२		३८८२९२	७०४	३८७८७२							
		मधुवानमार्गमा नाला ग्राभेल			४८५९९९		४८५९९९	२११	६०५९६४							
		बडा समिति १५ भवन मर्मत			२२४२२७		२२४२२७		१९३२७८							
		बडा समिति १९ कम्पाउण्डवाल			१७९५२०		१७९५२०		१४६५०२							
		जनता बाल कल्याण प्रा वि			११६४९६		११६४९६		७२९६५							
		डग्राहाटोलमा ग्राभेल			१६२०९५		१६२०९५	२२५	१५०४७८							
		सन्तोषि मार्गमा नाला कलभट			९१५८५		९१५८५									
		धरणिधरमार्गमा नाला			४५०५०		४५०५०	११३	२३६५८१							
		पन्नालाल तर्फ ग्राभेल			१६५५२५		१६५५२५									
		प्रगतीटोल प्रगतीमार्गमा नाला			१५५३३८		१५५३३८		१५३३९६							
		हरीहर चौक दक्षिण नाला			४१३७०		४१३७०		३९३४०							
		त्रिवेणी वाचनालय भवन निर्माण			२३२८४७		२३२८४७									
		दरैयामार्गमा पिच नाला			२२४७९३६		२२४७९३६	८१०	४५७५००							
		सरोचिया मार्गमा पिच			५७७९३२		५७७९३२		५७९१३२							

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जतूवा कठकूप्पा मार्गमा नाला			६९९९९२		६९९९९२	५५०	४९४४२२२								
		हरीयालिटोलमा ग्राभेल			१२४३५५		१२४३५५	९४	१३४७८०								
		मिनि जू वडा नं.१०			१७९९०७		१७९९०७										
		फाउण्टेन इको पार्क वडा नं.१०			१४५९५३४		१४५९५३४		१३९०२९७								
		अन्यको कुल जम्मा			२७३७५६०९		२७३७५६०९		२८२९४४३२		०						
	प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	सडक															
		शिक्षा															
		सिंचाई															
		खानेपानी तथा सरसफाई															
		वातावरण संरक्षण															
		१. साविकजानकानजा साभुदारा प्रवर्द्धन कार्यक्रम				२००००१००											
		२. वडा नं. १९ स्वास्थ्यकन्द्र पुर्वका पोखरि र वडा नं. १६ को वि.पी. पार्क निर्माण				१०००००१००											
		३. एफ.एम. राडया र टालाभजन कार्यक्रम सञ्चालन (गतवर्षको भुक्तानी समेत)				२८००००१००											
		४. ग्वाभन् सधसस्था साभुदारा कार्यक्रम (विराटनगर जेसिजलाई रु.१ लाख समेत)				३०००००१००											
		५. नगर ट्रफिक व्यवस्थापन सहकार्य (संकेत बोड र टाफिक सचेतना मंच नेपालको भुक्तानी समेत)				६४००००१००											
	६. सतवापकात्सवका लागी ग्वाभन् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न				४४०००००१००												
	७. ग्वाभन् सधसस्था सञ्चालन तथा वार्षिक उत्सव लगायतका उत्सव, दिवस र कार्यक्रम सहयोग वडा नं. १० सरस्वती मंदीरलाई रु.१ लाख सहयोग समेत)				३०००००१००												

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		८. सभागृह पारसरमा नामत फाउण्टन पेन कार्यको निरन्तरता			४०००००१००												
		९. श्रद्धा आश्रम निर्माण म्याचिङ फण्ड			८०००००१००												
		१०. न.पा.लाइवाहकरातमध्याक्त, समाजसेवी र कर्मचारी आदीलाई पुरस्कृत गर्न			२०००००१००												
		११. कृषी बजारको लागि म्याचिङ			५०००००१००												
		१२. बडा न. १६ ससस्त्र प्रहरीबलका भवन निर्माण			५०००००१००												
		१३. राधाकृष्ण रथयात्राका लागि रथ मर्मत			२०००००१००												
		१४. दमकल (जापनिज) मर्मत			६५००००१००												
		१५. दमकल मर्मत (टायर खारद समेत)			७०००००१००												
		१६. नगर रक्षकको गाडी मर्मत			१५००००१००												
		१७. दमकल र नगर रक्षक गाडाका इन्धन			५०००००१००												
		१८. िवपत व्यवस्थापन तथा कार्ययोजना तयारी समेत			७०००००१००												
		१९. सामाजिक विकास अन्तगत कार्यक्रमहरुको भूक्तानी दिन बांकी			४२१२५००१००												
		विद्युतीकरण, विद्युत मर्मत सम्बन्धी कार्यहरू															
		१. न.पा.क्षेत्रभित्रका पोलहरुमा जडान भएका सडक बत्तिका वल्व, ऋषी, होल्डर, तार, मेनस्वीच, स्टेन आदी मर्मत गतवर्षको भूक्तानी समेत			२२०००००१००												
		२. वडाहरुको थप पोलमा लाईन विस्तार			७०००००१००												
		३. लाईन विस्तार गरिएको क्षेत्रमा सडक बत्ति जडान			५०००००१००												

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		४. वडाहरूमा जडान भएको भेपर लेम्प मर्मत सुधार			७०००००१००											
		५. पार्क, चोक, चौतरा तथा अन्य स्थानहरूमा विद्युतिकरण			६५००००१००											
		६. कार्यालयको नयाँ भवन, वडा समिति भवन, वारुणयन्त्र भवन, स्वास्थ्य केन्द्र र सभागृहमा विद्युत जडान तथा मर्मत			८०००००१००											
		७. जेनेरेटर र विद्युत गाडीको लागि ईन्धन			७५००००१००											
		८. विद्युत गाडी मर्मत			१५००००१००											
		९. प्राविधिक औजार तथा अन्य उपकरण, सि.सि.टि.भी खरिद समेत			२०००००१००											
		१०. जेनेरेटर मर्मत			२५००००१००											
		एस.टि.आइ. .यू.ई.आई.पी. म्याचिङ फण्ड			९५०००००१००											
		परामर्श सेवाकोलागी														
		क) राजश्व र आ.प्रशासन शाखाको सफ्टवेयर नविकरण, मालपोतको डाटा प्रविष्टी, सफ्टवेयर अभिमुखिकरण समेत			७५००००१००											
		ख) जि.आई.एस. डाटा कलेक्सन, इन्टी, वाटाका नामाकरण र घर नम्बरि, तालिम, विशेषज्ञवाट परिक्षण सेवा न्क्षर स्थापना, कयातधवचभ निर्माण तथा तालिम समेत			७०००००१००											
		ग) द्युगर्भमप्लन अयमभ कार्यान्वयन, तालिम, अन्तरक्रिया			४०००००१००											
		घ) अन्य परामर्श सेवाका लागि (वसपार्क, ए वि प्लट, सामाजिक ले.प. र अन्य समेत)			६०००००१००											
		जम्मा		०	१२४५८२५००		०		०		०	०	०	०	०	
		आर्थिक पूर्वाधार														

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सामाजिक पुर्वाधार														
		स्वास्थ्य पुर्वाधार														
		अन्य														
		कुल जम्मा			३१५५१८१०१		५४८७८१०१		३४९२३०६१		०	०	०	०	०	०

तयार गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

रजु गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

स्वीकृत गर्ने
नाम :
पद :
मिति :