

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | | | |
|--------|------------------------|--|-------------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|----------------|----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|----|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | | |
| | पुर्वाधार विकास | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.२ नगर स्तरिय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १.नाला | मिटर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ नेता मार्गमा अधुरो नाला | | १६५।०० | १०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४९।५० | ३००००।०० | ०।०० | ०।०० | ११५।५० | ७००००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ रामलक्ष्मण मार्गमा अधुरो नाला | | १६५।०० | १०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४९।५० | ३००००।०० | ०।०० | ०।०० | ११५।५० | ७००००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ प्रगतीमार्गमा अधुरो नाला(प्रगती टोल) | | ११५।०० | ७००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ३४।५० | २१०००।०० | ०।०० | ०।०० | ८०।५० | ४९०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ त्रिवेणी मार्ग अधुरो नाला | | ८५।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | २५।५० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | १२१।५० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ कार्मचारी मार्गको अधुरो भाग | | ३६।०० | २००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | १०।८० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | ७२९९।०० | २५।२० | १४०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ सौगातमार्गमा नाला निर्माण | | ३६।०० | २००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | १०।८० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | ४८९६।०० | २५।२० | १४०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडानं ६ जाप्रीतीमार्गमा नाला | | १११।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ३३।३० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ७७।७० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ चिनियाकाजी मार्गमा नाला | | ८५।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | २५।५० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ५९।५० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ तमोरमार्गमा अधुरो नाला सडक निर्माण | | १४२।०० | ८००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४२।६० | २४०००।०० | ३५।३० | ७८१६।०० | ९९।४० | ५६०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ सिद्धेश्वर मार्गमा नाला अधुरो | | १४२।०० | ८००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४२।६० | २४०००।०० | ०।०० | ०।०० | ९९।४० | ५६०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ आस्ता मार्ग | | ८९।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | २६।७० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | १२२४३९।०० | ६२।३० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ शिभिल मार्गमा नाला निर्माण अधुरो | | १४२।०० | ८००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४२।६० | २४०००।०० | ०।०० | ०।०० | ९९।४० | ५६०००।०० | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बडा नं. ४ ओममार्गमा नाला | | ३६१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १०८० | ६००००१०० | ०१०० | ४८६०५१०० | २५१२० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ जनपथ मार्गमा अधुरो नाला | | १००१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ७०१०० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ हाम्रो नरसिंह कलेल दक्षिण भण्डारीको घर सम्म | | ५५१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १६१५० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३८१५० | २१००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ सगरमाथा मार्गमा अधुरो नाला निर्माण र बडा नं.१ सगरमाथा मार्ग वेलगाछ क टोलनाला | | १२४१०० | ७०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३७२०० | २१००००१०० | ३०२१०० | ६६२८३२१०० | ८६१८० | ४९००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ शान्तामार्गमा अधुरोनाला सडक | | १००१०० | ६०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१०० | १८००००१०० | ०१०० | ०१०० | ७०१०० | ४२००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ रुद्राक्षमार्गमा अधुरोनाला(चिरनजवी) | | ८०१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २४१०० | १५००००१०० | ०१०० | १२१९२२१०० | ५६१०० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ भूपिमार्गमा अधुरोनाला | | ८५१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २५१५० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१५० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ११ सन्ध्यामार्ग नाला निर्माण | | ५९१५० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १७८५५ | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४११६५ | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १६ पशुपतिटोलमा नाला निर्माण | | ६०१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४२१०० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ प्रकाशेश्वर मार्ग नाला | | ८०१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २४१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ५६१०० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ६ शान्तिटोल नवराज शुब्बाको घर जाने बाटो अधुरोनाला | | २३१५० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७०५५ | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | १६१४५ | ७००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बडा नं. ६ गोमुखीमार्गमा अधुरोनाला | | १२५१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३७५० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ८७५० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ जनसहयोगमाग अधुरोनाला तथा सडक सुधार | | १९४१०० | १००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५८२० | ३०००००१०० | ०१०० | २५९७००१०० | १३५१८० | ७०००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ६ रमाइलोमार्गमा नाला | | ०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६००००१०० | ०१०० | ४९६९९१०० | ०१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ समूदाय पथ सुधार | | ११५१०० | ७०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३४१५० | २९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ८०५० | ४९००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १० गहेलीमार्गमा नाला | | ११९१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३३३३० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ७७७० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ वेलगाछी ग टोलनाला | | ८४१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २५२० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ५८१० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ सगरमाथा मार्ग वेलगाछ क टोलनाला | | ८८१०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २६४४० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६९१६० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ३ लक्ष्मीनारायण मार्ग अधुरोनाला | | ५५१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १६५० | ९०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३८५० | २९००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ६ शिशुपथमा नाला | | ४७५० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १४२५ | ६०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३३२५ | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | | | २११६ | १६८०००००१०० | ०१०० | ० | ० | ० | | | | | | | | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना (नाला) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १. नाला | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | धर्मशाला टोलसंगठनको जानकीमार्ग रिटेनिड.वाल तथा ग्रभेल | | ३२१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९१६० | ६००००१०० | ०१०० | ४८५९०१०० | २२४४० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | त्रिवेणि ख टोल संगठनमा मंगलादेवि मार्गका अधुरोनाला | | ६५१०० | ४००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१५० | १२०००००१०० | ०१०० | ६०९९९१०० | ४५१५० | २८०००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अर्थात् सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|--|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ | १२ | १३ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | |
| | | बेलगाछी ख रंगशालामार्ग अर्धुरो नाला तथा सडक सुधार | | ४०१०० | २५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १२१०० | ७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २८१०० | १७५०००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अपूर्वमार्गको खानेपान र नाला निर्माण | | २०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६१०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | १४१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | सममार्ग सुरेस वस्नेतको घर बाटा निरु ढकालको घर सम्म नाला | | १०१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३१०० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ७१०० | ३५०००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | तिनपैनि मार्ग होमनाथ (इन्दिरा वस्नेतको घर देखी संजय वरुवालको घर सम्म नाला कलभट ग्राभेल | | ५०१०० | ४०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १५१०० | १२००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३५१०० | २८००००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | शास्त्रीमार्गमा अर्धुरोनाला पुरागर्ने | | ३५१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १०१५० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | २४१५० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शंकरपुर प्रा.वि.का बाटा धनमाया पथ मा नाला ग्राभेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | नारायण मिल देखी खतिवडा घर सम्म अर्धुरो नाला निर्माण गर्ने | | २५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७५०० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १७५०० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं.६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सिद्धार्थ मार्ग नया नाला सम्भन्ना टोल | | ६६१५० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१९५ | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४६१५५ | २१००००१०० | | | | | | | | | | | | |
| | | ओम नगर टोल पक्का नाला, ग्राभेल मुख्य बाटो | | ६६१५० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१९५ | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४६१५५ | २१००००१०० | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| | | बडा नं.७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अनाम नगर नाला ग्राभेल | | ३३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३१० | १०५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | लोक प्रिया माग सीतापुर नाला | | ६६१५० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१५ | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४६१५ | २९००००१०० | | | | | | | | | |
| | | विजयपुर अधुरो नाला | | ६६१५० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९१५ | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४६१५ | २९००००१०० | | | | | | | | | |
| | | धर्मभक्त माग नाला ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१० | १०५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १० | | | | | | | | | | | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | |
| | | सुगन्धमार्ग सुवर्ण के.सी. को घर सचिन पोखरेल सम्म पक्की नाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | सरस्वती टाल गायत्रा मार्ग संतोष पोखरेलको घर देखी पुर्व सि.वि. आर छेउको कलभर्ट सम्मको अधुरो नाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | धर्मभक्त टाल शालन्द्र कडेलको घर देखी नारद तिवरीको घर सम्म पक्की नाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | सुस्वागतम मार्ग पुरुपोत्तम पराजुलिको घर देखी दुर्गा भट्टराईको घर सम्म अपुरोनाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अलका बुद्ध माग पक्की नाला | | ०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६००००१०० | ०१०० | ४८३३९१०० | ०१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | रामशहा पथ पश्चिम पक्की नाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ३०१० | १४००००१०० | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | कावता निरालाको अलका टोल पश्चिम बाटोमा पक्की नाला | | ४४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३२० | ६००००१०० | ०१०० | ४८३४११०० | ३०१८० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | जनसहभाज भाग सुरक्षा पासवानको घर देखी पक्कीनाला निर्माण | | ३३१५० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १००५ | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३४५ | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | जानयल हाटल पुर्व नवज्योती मार्ग हुदै मिरा अर्यालको घर सम्म पक्की नाला | | ७७००० | ३५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २३१० | १०५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ५३१९० | २४५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | आतिथी टोल विकास मान व लुगालिको घर सम्म पक्की नाला | | ३३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३१० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा समिति कार्यालय उत्तर सैनिक मार्गमा बाकी रहेको रिटेनिङ्ग वाल अथवा टो.वि.स.वा.का रहेको अधुरो पक्की नाला र निसिवलाल घर बाट निर्मलाको घर सम्म ग्राभेल | | ३३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३१० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | पावना भागमा आभवादन टो.वि.स. (क) को बाटोमर्मत तथा नालामा ढक्कन | | २२१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६१६० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | १५१४० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | महेश भागका दुवै तर्फ पक्की नाला शैतिक टो.वि.स. अन्तरगत | | ३३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३१० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | मनालीका घर देखी पुव धरमवाध सम्म ग्राभेल मर्मत र नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. २० विष्णु आधिकारीका घर देखी उत्तर तर्फ मन्दिर सम्म श्रधुरो नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | कमल श्रेष्ठ घर उत्तर तर्फ चन्द्रेश्वर सम्म पक्की नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | माहामया भगवति प्रा.वि. गेट देखी मेनरोड सम्म पक्की नाला | | ४०।०० | २२५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | १२।०० | ६७५००।०० | ०।०० | ०।०० | २८।०० | १५७५००।०० | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. २२ दिपक शर्म भालक शङ्ख र विजय कार्कीको घरको छेउ विच वाट पुक्की नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | राम पुकार साहाको घर देखी शिवलाल साहाको घर सम्म पक्की नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | गफुर टालमा बाकी रहेको पक्की नाला | | ३२।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ९।६० | ६०००।०० | ०।०० | ०।०० | २२।४० | १४०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | | | ११०७५००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ वडा स्तरीय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | २.ग्राभेल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शिव प्रा.वि. जाने वाटोमा ग्राभेल | | १३।०० | १५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ४०।५० | ४५०००।०० | ०।०० | ३६३६३।०० | ९४।५० | १०५०००।०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | त्रिवेणि ग टोल विकास संस्थाको गौरीमार्गमा ग्राभेल | | ९०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २७०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६३१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गेरुमार्ग सडकमा ग्राभेल गर्ने | | ९०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २७०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६३१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | शिथिर मार्गको दक्षिण को बाटो मा ग्राभेल गर्ने काम | | ९०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २७०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६३१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | लक्षिमार्ग मदन नगर (टंक निरौलाको घर जाने बाटो मा ग्राभेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ४८७३८१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | औषधी विभाग पुर्व भित्रि पथ जाने बाटो नर व. भण्डारी ग्राभेल | | १३५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४०५० | ४५०००१०० | ०१०० | ३६५०२१०० | ९४५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | पृथ्वी टोल सफलमार्ग (हरी पराजुलि) ग्राभेल | | १३५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४०५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ९४५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | नसुना मार्ग जनता ल क्याम्पस (टंक व.मगर) ग्राभेल | | २७०१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ८११०० | ९००००१०० | ०१०० | ३३०२९१०० | १८९१०० | २१००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | भविन्द्र तिम्सिना मार्ग र हरी पाण्डे मार्ग खानेपानि देखी नहर सम्म ग्राभेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | असनटोल प्रवेश मार्ग (पम्पा थापा) ग्राभेल गर्ने | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | विन्ध्या वसिनी मार्ग भित्री पथ (रेवत कार्को) ग्राभेल | | ९०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २७०० | ३००००१०० | ०१०० | २४३४५१०० | ६३१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | सम्मान प्रगती सृजनसिल मार्ग (मात्रुका ढकाल) ग्राभेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अर्थात् सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|--|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | गिरिजामार्ग (नारायण पराजुलि) ग्रामेल | | १३५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४०५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ९४५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | सिभिलमार्ग भित्री पथ र आरति दयालामार्ग ग्रामेल | | १३५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४०५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ९४५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कंचनवाडी नि.मा.वि. उत्तर तेज व. कार्कोको घर पश्चिमको वाटो ग्रामेल | | १४०१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४२१०० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ९८१०० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | शुक्रवारे गुजुधारासार्ग करिव ग्रामेल | | ३०११०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९०३० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | २९०१७० | २९००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | थानि मन्दिर पुर्व राम काजी थापाको घर हुदै रक्षामार्ग सम्म ग्रामेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४८६७५१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | |
| | | जामुनगछी मनोज शाहिको घर देखी दाहालको घर सम्म ग्रामेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | खानेपानि छेउ ठाकुर मार्ग ग्रामेल | | ३०११०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९०३० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | २९०१७० | २९००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | एरपोर्ट मार्ग पुलचोक उत्तर ग्रामेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | अच्यत मिल अरुणमार्ग ग्रामेल | | २३०१०० | २५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६९१०० | ७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १६९१०० | १७५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | सुक्रवारे एकलव्य मार्ग ग्रामेल | | १८०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५४१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२६१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शंकरवरी टोल विकास संस्था सडक ग्रामेल | | १८४१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५५१२० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १२८१८० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | जलपा मार्ग ग्रामेल, कलभट्ट, ओम नगर टोल | | २३३१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६९१९० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | १६३१९० | २९००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ | १२ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | | |
| | | जनआन्दोलन मार्ग ग्राभेल पृथ्वी टोल | | २३०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६९१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | १६९१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | आदर्श टोल सडक ग्राभेल | | १९४१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३४१२० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ७९१६० | ७००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | श्रवण मार्ग ग्राभेल सम्भना मार्ग | | २३०१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६९१०० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १६९१०० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | पुर्णमा मार्ग ग्राभेल कोलरुवा टोल | | १९४१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३४१२० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ७९१६० | ७००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | नव सिर्जना मार्ग ग्राभेल | | ३३५० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १०१०५ | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २३१४५ | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | विराटकोअपरेटिभको पछाडी वलभद्र टोल ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | विहानीमार्ग ग्राभेल (महेशको घर देखी जानकाको घर सम्म) | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ३६४९२१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | जानकीमार्ग ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ३६४९२१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | दिलिप सहनीको घर देखी रवि साहको घर सम्म ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | शिव मन्दिर टोल रामपुर ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ३६४९२१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | राम प्र.को घर देखी अर्जुनको घर सम्म ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | ब्रहम थान मन्दिर पश्चिम ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | धर्मभक्त मार्ग नाला ग्राभेल | | १७३१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१९० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १२९१९० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | |
| | | वल्मिकी बोडींग अगाडी प्रहद भट्टराईको घर सम्म ग्राभेल | | ६२१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८६० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ४३१४० | ३५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | पंचसुखी (जनक मार्ग दक्षिण) दिनेश ठाकुरको घर जाने बाटो ग्राभेल | | ४२१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १२६० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | २९१४० | ३५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | भगवति ढुंगेलको घर देखी राजन पठकको घर सम्म ग्राभेल | | ६०१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८१०० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ४२१०० | ३५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | स्वगतम चोक देखी छुट्टी मैयाको मन्दिर सम्मको बाटो ग्राभेल | | ९५१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २८५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ६६५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | बाल गोपाल चोक दक्षिण बाट पूर्व तर्फ मुस्लीम वस्ती सम्म बाटो ग्राभेल | | १९९१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५७३० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १३३१७० | १०५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | हनुमान मन्दिर पुर्व युगेश्वर मेहताको घर सम्म ग्राभेल | | ९७१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २९१० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६७९० | ७००००१०० | | | | | | | | | |
| | | राजवंशी चोक देखी सिताराम शाहाको घर हुदै स्वगतम चोक सम्म ग्राभेल | | १४५१५० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४३६५ | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | १०९१८५ | १०५०००१०० | | | | | | | | | |
| | | अशोक मुखियाको घर देखी वन्दा राजवंशीको घर सम्म ग्राभेल | | ७२१०० | ७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २९६० | २२५००१०० | ०१०० | ०१०० | ५०१४० | ५२५००१०० | | | | | | | | | |
| | | अमरसेवामार्ग को अमरसेवा समिति देखी पूर्व ग्राभेल गर्ने | | १०५१०० | १७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३९५० | ५२५००१०० | ०१०० | ०१०० | ३२३६९१०० | ७३१५० | १२२५००१०० | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जनपथ पैयापानीमा ग्राभेल गर्ने | | ६५१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १९५० | १८०००१०० | ०१०० | ०१०० | ४५१५० | ४२०००१०० | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बुद्धविहार मार्ग दक्षिण राजु पासवानको घर सम्म ग्राभेल | | ५६१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १६६०० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ३९१२० | ३५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | रामशाहापथ मार्ग देखी उत्तर तर्फ मा मणि दाहालको घर छेयमा ग्राभेल | | ५६१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १६६०० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ३९१२० | ३५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १६ | | | | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | |
| | | वंजरगमार्गको शाखा सडकमा ग्राभेल | | ९०१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २७१०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ६३१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | मण्डल टोल सियाराम राम को घर अगाडी ग्राभेल | | १३११०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४०१५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ९४१५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जयकाली टो.वि.स.वाकी रहेको अधुरो पक्की नाला र निसिवलाल घर बाट निर्मलाको घर सम्म ग्राभेल | | १७०१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५११०० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ११९१०० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | विष्णु बस्नेत को घर देखी पुर्व गंगा खड्काको घर सम्म ग्राभेल | | ११११०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३४१५० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ८०१५० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गौशाला टोल मो. हुसेनको घरदेखी चम्पा श्रेष्ठको घरसम्म ग्राभेल | | १६११०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४९१५० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ११११५० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | रिमम शर्माको घर देखी दक्षिण आयुब मियाको घर सम्म माटो पुरी ग्राभेल | | १२०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३६१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ८४१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बुधु यादवको घर देखी सिधिया नदी सम्म माटो पुरी ग्राभेल | | १२००० | २००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३६१०० | ६००००००० | ०१०० | ०१०० | ८४१०० | १४००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | इस्लामपुर देखी हिमालय राइसमिल सम्म ग्राभेल | | ३३००० | ३००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९९१०० | ९००००००० | ०१०० | ०१०० | २३९१०० | २९००००००० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.६मर्मत संभार कोष (सडक बोर्ड) | | | ८९१०००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | २. ग्राभेल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | भा) बडा नं ४ बलराम मार्ग | | २७००० | ३४५७८७५१ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ८९१०० | १०३७३६२५ | | | १८९१०० | २४२०५१२६ | | | | | | | | | | |
| | | य) बडा नं. १ शंकरचोक देखि पूर्व शिवमंदीरसम्म | | ३८३०० | ४०८९८८४० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ११४१९० | १२२६९६५२ | | | २६८१९० | २८६२९१८८ | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.२ नगर स्तरिय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३. पिच | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ शिव वावा मार्ग अधुरो पिच | | २५००० | ६००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७५१०० | १८०००००० | ०१०० | ३४९९४८१०० | १७५१०० | ४२००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ देउरालि मार्गमा पिच | | १४८०० | ८००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४४१४० | २४०००००० | ०१०० | १९४२९८१०० | १०३६० | ५६००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ प्रतिक मार्गमा पिच | | ११००० | ४००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३३१०० | १२०००००० | ०१०० | ०१०० | ७७०० | २८००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं ६ कैलासपुरी मार्गमा पिच | | २०००० | ५००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६०१०० | १५०००००० | ०१०० | १२९८७८१०० | १४०१०० | ३५००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ७ प्राचिन मार्गमा पिच | | १८५०० | ५००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ५५१५० | १५०००००० | ०१०० | ०१०० | १२९१५० | ३५००००००० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ हाप्पो अस्पताल उत्तरवाट पश्चिम जानेवाट पिच | | २०००० | ९००००००० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६०१०० | २७०००००० | ०१०० | २९८५४५१०० | १४०१०० | ६३००००००० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | वडा नं. १ रुद्राक्ष मार्गमा अर्धुरो | | २५०१०० | १००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७५१०० | ३०००००१०० | ०१०० | २४२७४०१०० | १७५१०० | ७०००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ३ कोशी क्याम्पस प्रेम कार्कीको घरसम्म पिच | | १२५१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३७५० | ९००००१०० | ०१०० | १०३८२५१०० | ८७५० | २१००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.५ जगेडाकोषपरिने योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३. पिच | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १. वडा नं. ५ सप्तकोशी मार्गमा नाला तथा सडक | | ५२०१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १५६१०० | १५०००००१०० | | | | ३६४१०० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | २. वडा नं. ४ उदय मार्गमा पिच सडक | | ७३०१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २१९१०० | १५०००००१०० | | | | ५१११०० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | ३. वडा नं. ३ सौगात मार्गमा पिच | | ४३९१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३९१७० | १५०००००१०० | | | | ३०७३० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | ४. वडा नं. ४ मानगडमार्गमा सडक | | ४४५१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३३३५० | १५०००००१०० | | | | ३११५० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | ५. वडा नं. २ तिनपैनी मार्ग सुधार | | ४६५१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १३९१५० | १५०००००१०० | | | | ३२५१५० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | ६. वडा नं. २२ राजा विराटमार्गमा नाला तथा सडक | | ६००१०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८०१०० | १५०००००१०० | | | | ४२०१०० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ वडा स्तरीय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३. पिच | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वडा नं. ३ कमल पाखरा भागका अर्धुरो मार्ग सयपत्री गोपिनाथ मार्ग हुदै मेनरोड सम्म पिच | | ३३०१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९९१०० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | २३९१०० | २१००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | लक्ष्मी नारायण माग ग्राभेल सहितको कालो पत्र गर्ने | | १६०१०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४८१०० | ४५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ११२१०० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | मलायरोड दखौ पुब धर्मवाध रोड सम्म ग्राभेल तथा पिच | | ६०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४२१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | लाइन क्वार्टरमा उत्तर पट्टीको वाटो कमाल मियाको घर छेउ हुदै वकील मियाको घर हुदै मन्सुरी टोल मेन वाटो छुने पिच वाटो र पक्की नाला | | ६०१०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १८१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ४२१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.६मर्मत संभार कोष (सडक बोर्ड) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३. पिच मर्मत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ कामाक्ष मार्ग | | २७०१०० | ३८५८७०३२ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ८११०० | ११५७६११० | | | १८९१०० | २७०१०९१२२ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ सुयोदय मार्ग | | ३००१०० | १४३३२१८५० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ९०१०० | ४२९९६५५५ | | | २१०१०० | १००३२५२१५ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ३ सोमवारे मार्ग | | ७००१०० | ६४५९८१०३ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २१०१०० | १९३७९४३१ | | | ४९०१०० | ४५२१८६७२ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ गोधुली मार्ग | | २६६१०० | ६२७७११६८ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७९१८० | १८८३१३५० | | | १८६१२० | ४३९३९८१८ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ ज्योती मार्ग | | ५४४१०० | ९७९८८५१६ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १६३१२० | २९३९६५६७ | | | ३८०१८० | ६८५९११८९ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ५ खाजो कोहवरा मार्ग | | ५००१०० | १०२९९८२१६ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १५०१०० | ३०८९९४७७ | | | ३५०१०० | ७२०९८७७९ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १० गायत्री मार्ग | | २२०१०० | ७५८६४७२० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६६१०० | २२७५९४१६ | | | १५४१०० | ५३१०५३०४ | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|----------|----------------|------------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बडा नं. ७ प्रेरणामार्ग | | १२५१०० | २१३१८६१७ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३७५० | ६३९५५१८५ | | | ८७५० | १४९२३०३२ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ११ जय नेपाल मार्ग | | २७०१०० | ३२२७४८१७ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ८११०० | ९६८२४१४५ | | | १८९१०० | २२५९२३७२ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ११ बालमार्ग | | १५५१०० | २८३२८१६२ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ४६५० | ८४९८४१४९ | | | १०८५० | १९८२९७१३ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ बुद्धविहारमार्ग | | २९५१०० | १८१५३४४१२६ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ८८५० | ५४४६०३३२८ | | | २०६५० | १२७०७४०१९८ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १६ पंचमुखी चौक भिम चौक | | ६९५१०० | १२३३५८८६९ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २०८५० | ३७००७६६९ | | | ४८६५० | ८६३५१२१०८ | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ जनता मार्ग नवेल डेरी जाने सडक | | ५६७०० | ८५७६२७१७ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १७०१० | २५७२८८१५ | | | ३९६५० | ६००३३९१०२ | | | | | | | | | | |
| | | फ) रानि सडक | | ११६०१०० | २२७८२१९१३४ | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३४८१०० | ६८३४६५१८० | | | ८१२१०० | १५९४७५३५४ | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ४. कलभर्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | पानटका टाल संगठनमा पर्ने वाटोको कलभर्ट | | ११०० | १२००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३६०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८४०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | रामलक्ष्मणमार्ग शंकरचोक देखी उत्तर सम्राट मार्ग जोडने कलभर्ट | | ११०० | १२००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३६०००१०० | ०१०० | ३८७५३१०० | ०१७० | ८४०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | नता मार्गमा कलभर्ट | | २१०० | २४००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१६० | ७२०००१०० | ०१०० | ०१०० | ११४० | १६८०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | दुई थान १ सचिन धिमिरे र अर्को दिव्या वस्नेतको घर अगाडी त्रिकोण मार्गमा कलभर्ट | | ११०० | १२००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३६०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८४०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सन्टजासफ स्कुल मुल गेट पश्चिम शिक्षा मार्गको कलभर्ट | | ११०० | ७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | २२५००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ५२५००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | शसारीमाइ स्थान पश्चिम बाट उत्तर जाने बाटो कलभट | | ११०० | ७५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | २२५००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ५२५००१०० | | | | | | | | | | |
| | | तिनपैनि मार्ग होमनाथ (इन्द्रिना वस्नेतको घर देखी संजय बरुवालको घर सम्म नाला कलभट ग्राभेल | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | देवन्द्र काइरालाको घर पुर्व सुन्दर मार्ग जाने बाटोमा कलभट | | ११०० | १२००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३६०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८४०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | वद्रानारायण भागका शाखा बाटो टिकाराम वस्नेत र पदम व. अधिकारीको बिचको बाटोमा कलभट | | ११०० | १३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३९०००१०० | ०१०० | ८३९५८१०० | ०१७० | ९१०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | महेन्द्रमार्ग देखी रौनियार सेवा समाज जाने बाटोको कलभट | | ११०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३००००१०० | ०१०० | २५०९८१०० | ०१७० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बुद्ध विहार मन्दिर अगाडि कलभट निर्माण | | ११०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३००००१०० | ०१०० | २५०९८१०० | ०१७० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | शिववावा मार्गमा कलभट | | ११०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३००००१०० | ०१०० | २५०९८१०० | ०१७० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | साक्याही शुसिलामार्गमा सडक ग्राभेल र २ थान कलभट | | २१०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१६० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ११४० | २१००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | प्रल्हादमार्गमा कलभट निर्माण र ग्राभेल गर्ने । | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | |
|--------|---------|---|------|--------------|-------------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | १३ | १४ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | | |
| | | गुरुमार्गमा कलभर्ट निर्माण | | ११०० | १२५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३७५००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८७५००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | जागतिकमागमा कलभर्ट निर्माण (पिच तर्फ) | | ११०० | १२५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३७५००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८७५००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | दुर्गानन्द कामतको घर अगाडी कलभर्ट निर्माण र ग्राभेल | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | हरिराम कामतको घर अगाडी ग्राभेल तथा कलभर्ट निर्माण | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | जागा मालिया को घर अगाडीको सडक ग्राभेल र कलभर्ट | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | पटवारी चौकमा १ थान कलभर्ट र ग्राभेल | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | पाथभरा मागमा कपिलमणि पौडेल घर सम्म नाला कलभर्ट | | ११०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ४५०००१०० | ०१०० | ३६४९०१०० | ०१७० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | सरस्वती चाक दखी पश्चिमको बाटो कलभर्ट र ग्राभेल | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शान्ति टोलमा जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण | | ११०० | १२५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३७५००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ८७५००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.२ नगर स्तरिय | | | ३४३५०००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ५. भवन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १ यूनाइटेड स्पेटिङ्ग क्लवको भवन | | ११०० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ९००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | २९००००१०० | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|--------------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बडा नं. १३ बडा समिति भवनको तल्ला थप | | ११०० | ८०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | २४००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ५६००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं १० स्मसान घाट | | ११०० | ५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | १५००००१०० | ०१०० | १२९४०६१०० | ०१७० | ३५००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. ४ को गणेश मन्दिर | | ११०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ४५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ राम जानकी मन्दिर अधुरो भवन तथा पखाल | | ११०० | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ६०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ को ओ सो आश्रम | | ११०० | ३२४३३०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ९७२९९१०० | ०१०० | १२९४३७०० | ०१७० | २२७०३९१०० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.५ जगोडाकोषगरिने योजना | | ६१०० | २२७४३३०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ५. भवन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ७. बडानं ११ पशुवध शाला निर्माण | | ११०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | १५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | ८. बडा नं. १० इको फाउण्टेन पार्क र सभागृह समेत | | ११०० | ५००००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | १५०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ३५०००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना | | २१०० | १०००००००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ५. भवन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १८ आर्य समाज वेद मन्दिर निर्माण | | ११०० | १५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ४५००००१०० | ०१०० | ३६६३९१०० | ०१७० | १०५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २० रानि युवा क्लवमा अधुरो निर्माण कार्यालाई निरन्तरता | | ११०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | ३०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ७०००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|---------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | बडा नं. १५ जनपथ उच्च मा.वि लाई फनिचरको लागी | | ११०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | १५०००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१७० | ३५०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५ अरुणोदय नि.मा.वि लाई फनिचरको लागी | | ११०० | ४००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१३० | १२०००१०० | ०१०० | १६०३१०० | ०१७० | २६०००१०० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २० विरेन्द्र लामा घर देखी रानि पथ सम्म विग्रेको ढलाई सडक | | | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २२ पि.सि.सि. ढलाई र नाला शान्ति पौडेलको घर देखी मिश्री लाल मण्डलको घर सम्म पि.सी.सी. ढलाई र नाला | | | २०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | १४००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.७ बडा स्तरीय योजना | | | ३०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ७. खानेपानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ शहिद मार्ग देखी शिक्षा मार्ग सम्म खानेपानी को व्यवस्था | | ६५१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २५१५० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१५० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. २ अपूर्व मार्गको खानेपानी र नाला निमार्ण | | ६५१०० | १०००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | २५१५० | ३००००१०० | ०१०० | ०१०० | ५९१५० | ७००००१०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | |
|--------|---------|--|------|--------------|------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ | १२ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | | |
| | | वडा नं. ११ बाल गोपाल टोल संगम मार्ग चण्डीक कार्कोको घर देखी दक्षिण खानेपानि | | २१०१०० | २५००००१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ०१०० | ६३१०० | ७५०००१०० | ०१०० | ४००३०१०० | १४७०० | १७५०००१०० | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.८ कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार | | ३८०१०० | ४५००००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६.०५.६ मर्मत संभार कोष | | | ४००००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १. कल्भर्ट, स्लाभ तथा वाटो अन्य मर्मत (रा.स.स.को भवन मर्मत रु.३ लाख समेत) | | | ६००००००१०० | ०१०० | | १२६६३९३१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | २. बसवार्क मर्मत | | | २००००००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३. वडा समिति / कार्यालय भवन मर्मत सधार | | | ३००००००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ११०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ८.०१.२.१ बालमैत्री विद्यालय भौतिक पूर्वाधार तल उल्लेखित समेत (खानेपानी, शौचालय, फर्निचर, कक्षाकोठा, बालमैत्री कक्ष तथा वसाई व्यवस्थापन, कम्पाउण्ड घेरावारा तथा मर्मत सुधार समेत २५ प्रतिशत सहभागीता संचालन हुने योजना | | | १६२५०००१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|-------------|----------------|------|--------------------|------|----------------|-----------|--------------------|------------|----------------|-------------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | १. सिद्धकाली प्रा.वि. विराटनगर ६ रु. १०००००।०० | | १।०० | १०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३००००।०० | | | | | | | | | | |
| | | २. विराट महेन्द्र रात्री मा.वि. फर्निचर रु. ५०,०००। | | १।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ३. पोखरिया उ.मा.वि. जेनेरेटर खरिद रु. १,५०,०००। | | १।०० | १,५०,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ४५,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | १,०५,०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ४. वेद विद्या अश्रम विराटनगर १६ पाञ्चालि र लीक्ष्मनारण वेद विद्या आश्रम विराटनगर ५ रु. २००००० | | १।०० | २०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ६०,०००।०० | ०।०० | २४,२६,४।०० | ०।३० | १,४०,०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ५. मदशा सहवाजिया मा.वि. विराटनगर ७ रु. ५०,०००। | | १।०० | ५०,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | १५,०००।०० | १।०० | ५,०००।०० | ०।३० | ३५,०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ६. जनपथ मा.वि. १५ लाई रु. १००,०००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ७. गायत्री संस्कृत मा.वि. विराटनगर १० रु. १,००,०००। | | १।०० | १,००,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३०,०००।०० | ०।०० | २,६६,७८।०० | ०।३० | ७,००,०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ८. भानुमोरंग प्रा.वि. विराटनगर १३ शौचालय रु. १,२५,०००। | | १।०० | १,२५,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३७,५००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ८,७५,०००।०० | | | | | | | | | | |
| | | ९. ज्ञान निकुन्ज प्रा वि विराटनगर ११ रु. १,००,०००। | | १।०० | १,००,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३०,०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ७,००,०००।०० | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | | | |
|--------|---------|--|------|--------------|-----------|----------------|------|--------------------|------|----------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|--|--|--|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पुरुष | | महिला | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | | | | |
| | | १०. विद्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणको आधारमा आवश्यकता बमोजिमको शौचालय, युरिनल, चेन्जीड. कक्ष, हात धुने स्थानको निर्माण, खानेपानि व्यवस्थापन र खेलमैदान व्यवस्थापन रु.३,५०,०००। | | १।०० | ५००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।७० | ३५०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | ११. बाल पुस्तकालय तथा वाचनालय र नगरस्तरीय सूचना केन्द्र विकास रु.२००००।००। | | १।०० | २००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ६००००।०० | ०।०० | १९५०७।०० | ०।७० | १४०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | ११. ताजु इस्लाम नि.मा.वि. रु.१५०००।००। | | १।०० | १५०००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ४५०००।०० | ०।०० | ३६३९।०० | ०।७० | १०५००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | १२. वडा नं. १० मिनी जू निर्माण | | १।०० | १०००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | ३००००।०० | ०।०० | ३६३९।०० | ०।७० | ७००००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | द.०१.७.१खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र विकाश तथा खानेपानि पुर्वाधार विकाश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वडानं.१० गुरुकुलमा सिलिड. | | १।०० | ७००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | २१०००।०० | ०।०० | १०१८७।०० | ०।७० | ४९०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | राधाकृष्ण रथयात्राको लागी रथ मर्मत | | १।०० | ७००००।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।३० | २१०००।०० | ०।०० | १८३००।०० | ०।७० | ४९०००।०० | | | | | | | | | | | | |
| | | द.०१.९.२ स्वास्थ्य सम्बन्धी पुर्वाधार विकास तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत | |
|--------|---------|---|------|--------------|------------|----------------|------------|--------------------|------|----------------|------|--------------------|------|----------------|------|--------------------|------|---|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ११ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | |
| | | १. स्नेह बालमैत्री प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण बडा नं.१६ र नगरस्वास्थ्य केन्द्र ६ भवन निर्माणका क्रमागत र गाउँघर क्लिनिक बडा नं. २२ लाई रु.१ लाख पचास हजार मात्र) | | | ४००००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गत वर्षको दायित्व | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | धामिथानमा ग्राभेल | | | ८९९८२।०० | | ७८९८३।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | भानुमोरङ. प्रा.वि. | | | २४०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जनविकास उच्च मा.वि. | | | ६६५०३३।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | केवट समुदाय भवन निर्माण | | | १६६४३६।०० | | | | | | | १४२४८८।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | त्रिमूर्ति पथमा नाला तथा पिच | | | १००५७०८।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शान्तमार्गमा नाला एवं सडक | | | १५९०९४५।०० | | १५४०५६४।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बडा नं. १५।१६ पाञ्चाली नहरदेखि पश्चिम पञ्चमुखीचौक सम्म नाला पिच | | | २०४९३०५।०० | | १९९९००५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शिवालयमार्गमा अधूरो कार्य | | | १३६३६५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रतिक मार्गमा पिच | | | ५६६९९।०० | | ५९७२५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | म.मो.आ.व.क्याम्पस पर्खाल निर्माण | | | १९७६९६।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र.सं | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष | | १ चौमासिक लक्ष्य | | १ चौमासिकको प्रगति | | २ चौमासिक लक्ष्य | | २ चौमासिकको प्रगति | | ३ चौमासिक लक्ष्य | | ३ चौमासिकको प्रगति | | प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति (Cumulative) | | लाभान्वित जनसंख्या | | | | कैफियत |
|--------|---------|--------------------|------|--------------|------------|------------------|------------|--------------------|------|------------------|------|--------------------|------|------------------|------|--------------------|------|--|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | परिमाण | खर्च | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएको वर्ग | अन्य वर्ग | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| | | ECO Children Park | | | १५०००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वनस्पती पार्क | | | १६०००००१०० | | ४२०७६०६१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अन्यको कुल जम्मा | | | ११०२७७५१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कुल जम्मा | | | १५२६६२१४९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

तयार गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

रुजु गर्ने
नाम :
पद :
मिति :

स्वीकृत गर्ने
नाम :
पद :
मिति :