

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (महिला)	क) पूर्वाधार विकास															
		१ नाला	मिटर														
		वडा नं. १७ रानी सडक पूर्व भ्रमेलीको घरपूर्व नाला अधुरो		५०	२००००१००	२५	१०००००		३८७७१	८८.४०	१७०,७४४						
		वडा नं. २० रानीसडक पश्चिम सुकदेवको घरतर्फ नाला अधुरो		५०	२००००१००	२५	१०००००	१००	२०००००	१००	२०४,५५०						
		वडा नं.१७ अतिथीमार्ग उत्तर सेवामार्गमा पश्चिमतर्फनाला अधुरो		१४०	५५०००१००	७०	२७५०००	०	०								
		वडा नं. ११ शुभमार्गमा नाला तथा सडक सुधार		१६०	४००००१००	८०	२०००००		७७८५०	१२९	३८९,२३६						
		वडा नं. १ सुनामोटाल, टकी गा.वि.स. सिमाना सडक ग्राभेल तथा रिटेनिङवाल		१८०	४५०००१००	९०	२२५०००	१६३	४३६०००	१६३	४३६,०००						
		वडा नं. ३ सुदन काकीका घर देखि गौरी शंकर विश्वासको घर सम्म नाला जोडनु पर्ने		४०	१५०००१००	२०	७५०००	०	०	६१	२४१,२६९						
		वडा नं.५ श्रृष्टीमार्ग सखुवारमा करिव ३०० मि. रिटेनिङवाल		४०	१५०००१००	२०	७५०००		२९२८५	१७५	१४६,३८६						
		वडा नं. ४ प्रातिक मागमा अधुरो नाला		६५	२५०००१००	३२.५	१२५०००		४९०१३	३६५	२४१,५९१						
		वडा नं. १ चिानया काजी माग अधुरो		१२०	३००००१००	६०	१५००००		५९९५९	८४	२९८,९०६						
		वडा नं.४ धर्मशास्त्र मार्ग नाला मर्मत		६०	१५०००१००	३०	७५०००	०	०								
		वडा नं. ६ सत्संगमार्ग अधुरो नाला		६०	१५०००१००	३०	७५०००		४८५७४	६५	२३५,८०२						
		वडा नं. १५ शिववावा टाल पुराना वडा समिति पूर्व ६० मि. नाला तथा ग्राभेल		६०	१५०००१००	३०	७५०००		२८८५१	५२	१४४,२५६						
वडा नं. २ सवस्तीक माग अधुरो नाला		५०	२००००१००	२५	१०००००												

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ७ अरुणामाग (ख) दाक्षिण पश्चिम पट्टीको मार्गमा पक्की नाला तथा वाटो ग्राभेल गर्नुपर्ने (विपीमार्ग जोडेर)		२००	२५००००१००	१००	१२५०००		४८५२२	६९	२४२,६०८					
		वडा नं. ४ नव ज्योती मार्ग हिमाली शान्तिग्राम पुर्व ग्रभेल कलभर्ट		८०	१०००००१००	४०	५००००			३२	९६,२१७					
		वडा नं. १६ प्रगती टोल ग मार्ग मेनुका आचार्यको घर तर्फ ग्राभेल		१२०	१५००००१००	६०	७५०००			३२	१४६,८६९					
		वडा नं. ४ हलेसी मार्ग सुधार		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००			१६०	३५२,४५६					
		<b>जम्मा</b>		<b>१,७१५</b>	<b>४१००००१००</b>	<b>८५७५०</b>	<b>२०५०००१००</b>	<b>२६३१००</b>	<b>१०१६८२५१००</b>	<b>१४८७१००</b>	<b>३३४६८९०१२०</b>					
		<b>२ ग्राभेल</b>	<b>मिटर</b>													
		वडा नं. २ मदन ढकालको घरतर्फ सडक सुधार		४०	५००००१००	२०	२५०००									
		वडा नं. ३ ललित शाक्यको घर उत्तर पश्चिम शंकरमार्ग सम्म ग्राभेल गर्ने		४०	५००००१००	२०	२५०००									
		वडा नं.५ रक्षामार्ग पूर्व कृती मार्ग		६०	७५०००१००	३०	३७५००		१४५७५							
		वडा नं.५ शिवालयमार्ग जामुनगाछी करिब ३००मि. ग्राभेल गर्ने		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं ६ रसाइलामाग ५०० मि. ग्राभेल र कलभर्ट निर्माण		२४०	३०००००१००	१२०	१५००००		५८१९७	२३०	२६१,००२					
		वडा नं. ४ योनेश मार्ग नाला		६५	२५००००१००	३२५	१२५०००			२१२	२४८,१२३					
		<b>जम्मा</b>		<b>६०५</b>	<b>९२५०००१००</b>	<b>३०२५०</b>	<b>४६२५००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>७२७७२१००</b>	<b>४४२१००</b>	<b>५०९१२५१००</b>					
		<b>३ पिच</b>	<b>मिटर</b>													
		वडा नं. ६ सितापथ सडक सुधार		७०	२५००००१००	३५	१२५०००									
		वडा नं. ४ भट्टाचोकदीख परोपकारघाटसम्म सडक सुधार		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००									

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ११ ने.रा.वैक महेन्द्र स्कूल पूर्वदक्षिण सरस्वती निरौलाको घर देखी डम्बरकुमारी अधिकारीको घरसम्म पिच (शुभभाग)		९५	३५००००।००	४७५	१७५०००		६६०४७	८५	३३०२३३					
		<b>जम्मा</b>		<b>३००</b>	<b>११००००।००</b>	<b>१५०।००</b>	<b>५५००००।००</b>	<b>०।००</b>	<b>६६०४७।००</b>	<b>८५।००</b>	<b>३३०२३३।००</b>					
		<b>४ खानेपानी</b>														
		वडा नं. ११ संगममार्गमा (ममता राई) खानेपानी (अधुरो योजना) पाइप विस्तार कार्य करिब ३०० मि.		१२५	७५०००।००	६२५	३७५००			१००	७३२७९					
		वडा नं. ११ डा. मदनप्रसाद शर्माको घर देखि पुर्व नारायण दाहालको घर सम्म खानेपानी पाइप विस्तार कार्य		१२५	७५०००।००	६२५	३७५००									
		वडा नं. १७ वसन्त न्यापानका निवास देखि भेटनरी सडक सम्म खानेपानी ।		१६५	१००००।००	८२५	५००००									
		<b>जम्मा</b>		<b>४१५</b>	<b>२५०००।००</b>	<b>२०७५०</b>	<b>१२५०००।००</b>	<b>०।००</b>	<b>०।००</b>	<b>१००।००</b>	<b>७३२७९।००</b>					
		<b>पुर्वाधारको कूल जम्मा</b>			<b>६३७५०००</b>		<b>३१८७५००</b>		<b>११५५६४४</b>		<b>४२५९५२।००</b>					
		<b>ख) सामाजिक सुधार</b>	जना													
		<b>ग) आर्थिक / सिप विकास</b>	जना													
		<b>घ) संस्थागत विकास</b>														
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>					
		<b>महिलाको कूल जम्मा</b>			<b>६३७५०००।००</b>		<b>३१८७५००।००</b>		<b>११५५६४४।००</b>		<b>४२५९५२।००</b>					
		<b>लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (सामाजिक)</b>														
		<b>क) पुर्वाधार विकास</b>														
		<b>१ भवन</b>	वटा													
		विद्यालयहरूमा बालमित्रा कक्ष, फर्निचर तथा वसाई व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री सहयोग														
		सयपत्री प्रा.वि. विराटनगर १		१	१०००००		५००००		१४५४७	१	९६९७८					
		जनता .मा.वि , विराटनगर		१	१०००००		५००००									

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		श्री प्रा.वि.कोचाखाल विराटनगर ६		१	१०००००		५००००									
		आदर्श मा.वि. विराटनगर ९		१	१०००००		५००००									
		मदशा तालमूल कुरान विराटनगर ११		१	१०००००		५००००									
		मदशा इस्लाहूल मुस्लिमन प्रा.वि., २१		१	१०००००		५००००			१	१००३६८					
		विराट बाहुरा मा. विद्यालय विराटनगर ६		१	१०००००		५००००									
		पूर्वाधार तल उल्लेखित समेत ( खानेपानी, शौचालय, फर्निचर, कक्षाकोठा, कम्पाउण्ड घेरावारा तथा मर्मत सुधार														
		कचनयाडा न.मा.वि. विराटनगर ५ कम्पाउण्ड बाल र माटो पूर्ण कार्य		१	३०००००		१५००००		५८४०५	१	२९७२२२					
		गाग्रहा मा.वि. विराटनगर ५ ( शौचालय, खानेपानी र बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन समेत)		१	२०००००		१०००००									
		शिक्षा सदन न.मा.वि. विराटनगर ७ फर्निचर र खेल मैदान पूर्ण समेत		१	२०००००		१०००००		३८८७३	१	१९४३६७					
		जनचतना प्रा.वि.विराटनगर ७ (कोठा निर्माणमा सहयोग र बालमैत्री फर्निचर व्यवस्थापन)		१	१५००००		७५०००									
		स्लाहुल बनात प्रा.वि. विराटनगर ७ (कोठा निर्माण तथा छत ढलाई र फिनिसिगमा सहयोग)		१	१७५०००		८७५००	१	१६९६१८	१	१६९६१८					
		सत्यनारायण प्रा.वि. विराटनगर ८ (अधुरो शौचालय निर्माण र मर्मत)		१	१०००००		५००००									

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		शुिक्षा निकून्ज प्रा.वि विराटनगर ११ (फर्निचर र विद्यालय पुर्वाधार)		१	१५००००		७५०००									
		मानूमारग प्रा.वि.(शौचालय सहित विद्यालय मर्मत		१	१२५०००		६२५००									
		बखरा न.मा.वि.विराटनगर ५६ (भौतिक पुर्वाधार मर्मत सम्हार तथा फर्निचर)		१	१०००००		५००००									
		बाल मा.वि. राना, विराटनगर १७ (भवन निर्माण सहयोग)		१	७०००००		३५००००									
		विद्याविकास न.मा.वि. विराटनगर १९ (अधुरो भवन फिनिसिंग, फर्निचर)		१	२०००००		१०००००			१	१९४१७८					
		मदशा अन्वारुल इस्लाम प्रा.वि., विराटनगर १९ (अधुरो भवन निर्माण तथा फिनिसिंग)		१	१५००००		७५०००			१	१५००२४					
		मिल्स मा.वि विराटनगर २० (अधुरो भौतिक पुर्वाधार निर्माण)		१	२०००००		१०००००			१	४१६६८१					
		गणपकेश मा.वि., विराटनगर २१ (अधुरो भवन चेन्जिंगकक्ष सहितको शौचालय पूर्वाधार र फर्निचर व्यवस्थापन)		१	७०००००		३५००००									
		<b>जम्मा</b>		<b>२१</b>	<b>४१५००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२०७५०००१००</b>	<b>११००</b>	<b>२८१४४३१००</b>	<b>८१००</b>	<b>१६१९४३६१००</b>					
		<b>ख) सामाजिक सुधार</b>	जना													
		<b>ग) आर्थिक / सिप विकास</b>	जना													
		<b>घ) संस्थागत विकास</b>	जना													
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>							
		<b>वालवालिकाको कूल जम्मा</b>			<b>४१५००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२०७५०००१००</b>	<b>११००</b>	<b>२८१४४३१००</b>	<b>८१००</b>	<b>१६१९४३६१००</b>					
	<b>लक्षित समूह</b>	<b>क) पूर्वाधार विकास</b>														
		<b>१ नाला</b>	मिटर													

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
विकास कार्यक्रम		वडा नं. १५ रामटोलमा (चमारटोल) दुवै तर्फ नाला बनाई च्याङ्गवारी पैनीमा भार्ने		१००	२५००००।००	५०	१२५०००	०	०									
		वडा नं. १६ चन्द्रसुर्य मार्ग अघुरो नाला तथा ग्राम्भेल		१२०	३०००००।००	६०	१५००००	०	०	१३६	२९०३१३							
		वडा नं. ५ प्रगति मार्ग काली प्र. कोइरालाको घर देखी ऋषिराम तिमसनाको घरसम्म पक्कीनाला		१२०	३०००००।००	६०	१५००००	१२५	२९२०२८	१२५	२९२०२८							
		वडा नं. १६ आलोक मार्ग अघुरो नाला		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०									
		वडा नं. ५ पहडगछ मार्गमा नाला बुधहाट		१२०	३०००००।००	६०	१५००००		४३६९६	१३६	२९१३०७							
		वडा नं. ११ गतामाग दाख पुव कमप्लेक्स जाने बाटो भुपाल राई र केदार श्रेष्ठको घर सम्म पक्की नाला		१००	२५००००।००	५०	१२५०००	०	५०८६६	१७०.७०	३३९०२४							
		वडा नं. १६ संतोपीटोल संतोपिमार्गमा पक्की नाला र गावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०									
		वडा नं. १७ नयावस्ता टोल अन्तरगत अक्षलाल महतोको घर देखि अजित तथा राकेशमार्ग हुदै अमृत महतोको घर सम्म		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०									
		वडा नं. २२ सुधा रायको घर दक्षिण तर्फको पानी निकासको लागि पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०									
		वडा नं. ४ कंचन मार्ग पूर्व राजवंशी टोल पक्कीनाला अघुरो		८०	२०००००।००	४०	१०००००		२९११९	४५	१९३९९७							
		वडा नं. १ सम्राट टोल संगठन अन्तरगत सयपत्री मार्गमा नाला		१००	४०००००।००	५०	२०००००	०	०	०	०							

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. १८ जुतुवा कठकुप्पा मार्गमा नाला		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०	२१९	१९४१९९९					
		वडा नं. १ ओम मार्गमा रिटेनिड बाल		८०	२०००००।००	४०	१०००००	०	०							
		वडा नं. ४ ज्याता माग अघुरा नाला		७५	३०००००।००	३७५	१५००००	०	०							
		वडा नं. १५ रामसाहपथवाट धुधुवापैनी सम्म नाला ग्रावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००		२९०७८	४२.५	१९३,८५४					
		वडा नं. १५ लछमकामाग दाख पुर्व दुलारचन सहनीको घर सम्म पक्की नाला ग्रावेल		८०	२०००००।००	४०	१०००००	६०	१६२१४७	११८	१९२,८६३					
		वडा नं. २२ जाहिर टोलमा अब्दुल हसिर को घर देखि मर्दशा र कलाम उद्दिनको घर देखि जाहिरको घर सम्म र अयुगको घर देखि दक्षिण कुर्बान मियाको घर सम्म ग्रावेल नाला (पक्की सिर्जना)		६०	१५००००।००	३०	७५०००	०	०							
		वडा नं. १६ वडा समिति दक्षिण अघुरो नाला			५०००००।००	०	२५००००			११४	४८५,७०८					
		वडा नं. ५ सखुवारे श्राकृष्णमाग १ ग्रावेल		१६०	२०००००।००	८०	१०००००		२९२४६	१००	१९४,९६२					
		<b>जम्मा</b>		<b>१६७५</b>	<b>६५५०००।००</b>	<b>८३७५०</b>	<b>२३७५००।००</b>	<b>१८५१००</b>	<b>६३६९८०।००</b>	<b>९९३१००</b>	<b>४४९६०५५।००</b>					
		<b>२.सडक</b>														
		<b>२.१ ग्राभेल</b>	<b>मिटर</b>													
		वडा नं. ५ खार्जी कोवहरा नहर पश्चिम दक्षिण मुसहरी वस्तीको वाटो देखि लक्ष्मी ऋषिदेवको घर सम्म जाने वाटो		१०५	१३५०००।००	५२।५	६७५००		१९४७८							
		वडा नं. ५ सखुवारे कुन्तीमार्ग ग्रावेल		१६०	२०००००।००	८०	१०००००		२९२२८	२६२	१९४,८०१					
		वडा नं. ६ रामजानकीटोल माग ग्रावेल		८०	१०००००।००	४०	५००००	०	०	११०	६४,५३७					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. १६सिक्रियाहिटोल खुदन मल्लीकको घर देखि कमल ऋषिदेवको घर सम्म सडक ग्रावेल र कलभर्ट आवश्यक अनुसार		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		९६९५३							
		वडा नं.५ इक्राह जालाटाल जानेवाटो करिव ५०० मि. ग्रावेल गर्ने र रामदेवत स्थलमा कलभर्ट निर्माण		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		२९२४५	१७९	१९४,९४५					
		वडा नं. ५ सितल मार्ग सुधार		१०५	१३५०००१००	५२५	६७५००		१९५६३	१२०	१३१,६६३					
		वडा नं. ६ आमसुन्दर मार्गमा ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००	०	०							
		वडा नं. ६ ऋचापथ (जितनारायण चौधरी घर उत्तर जाने वाटो) ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००	०	०							
		वडा नं. ११ शंकरचोक दाख दक्षिण वडा नं १८ को सिमा सडक सम्म ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००		१४६४३							
		वडा नं. १८ मनुलाल मार्ग		१२०	१५००००१००	६०	७५०००	०	०							
		वडा नं. ५ ढापवस्ती देखि उत्तर जाने वाटो शिवनारायण यादवको घर सम्म ग्रावेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००		२९९८२	१८२	१७१,४०६					
		वडा नं. ५ पिपलचौक नहरपारी प्रकाश ठाकुरको घर देखि मुस्लीम वस्ती हुदै चन्द्र नेपालको घर सम्म ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००	१५८	९७५९२	१५८	९७५९२					
		वडा नं. ५ अमाहि श्री जनता मा.वि. जाने वाटो पश्चिम धनेश्वरको घर सम्म हरिमार्ग ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००		१४५९८							
		वडा नं. ६ प्रगताटाल सडक ग्रावेल		६०	७५०००१००	३०	३७५००		१०९३१							
		वडा नं.७ सहनामाग गुप्ता भट्टाटोल ग्रावेल		८०	१०००००१००	४०	५००००	०	०							



**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं.७ कामतमार्ग ग्रावेल (रामपुर)		८०	१००००००	४०	५००००		४३७०६							
		वडा नं.१८ हनुमान मन्दिर पूर्व ग्राभेल		१२०	१५०००००	६०	७५०००	०	०							
		वडा नं. ५ इक्राहि सैनी चमारको घर देखि उत्तर जाने बाटो लालु यादवको घर सम्म ग्रावेल		८०	१००००००	४०	५००००		१४५८७	८४	७७०९२					
		वडा नं. ११ विराट वृद्धाश्रममा जाने बाटोमा ग्रावेल		८०	१००००००	४०	५००००	०	०							
		वडा नं. ११ जम्बरकटेल वा को घर पूर्व मधुवनटोल सिमाना सडकसम्म		८०	१००००००	४०	५००००		१४६४३	९६.८०	९७६१७					
		वडा नं.४ पाथभरा माग सुवधा टोलमा ग्रावेल		८०	१००००००	४०	५००००		१४५३०	३६०	९६,८६३					
		वडा नं.१६ शुक्रवार होटया देखि पूर्व दक्षिण शंकर कैलाश साहको घर अगाडी कलभर्ट		१	२५५००००		१२७५००	०	०	१३९	२९०३५५					
		केवल मार्ग								१०२	२२०९४८					
		<b>जम्मा</b>		<b>२०७१</b>	<b>२८५००००</b>	<b>१०३५</b>	<b>१४२५०००</b>	<b>१५८</b>	<b>४४९६७९</b>	<b>१६९६</b>	<b>१६३७८१९</b>					
		<b>२.२ पिच</b>	<b>मिटर</b>													
		वडा नं. १ त्रीभुवन मार्ग पिच		१३५	५००००००	६७५	२५००००		७२७५३							
		वडा नं. २० सुगरमिल पश्चिम दरैया मार्ग निर्माण		३६०	१८००००००	१८०	९०००००		२६९८६३	५७०	१७९९०८७					
		वडा नं.१६ मझुवा टाल नाला तथा पिच विस्तार		११०	४००००००	५५	२०००००		५८१६२	३५०	३८७४८९					
		त्रिकोण मार्गमा पिच								१८०	४८५०२२					
		<b>जम्मा</b>		<b>६०५</b>	<b>२७००००००</b>	<b>३०२५०</b>	<b>१३५०००००</b>	<b>०१००</b>	<b>४००७७८१००</b>	<b>९२०१००</b>	<b>२६७१५९८१००</b>					
		<b>३. कलभर्ट</b>	<b>वटा</b>													
		वडा नं. ५ आर्युवेदिक जाने बाटो एयरपोर्ट पैनीमा कलभर्ट		१	१२५०००००		६२५००									

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. १ विजयपुर क) टोलसंगठनको सयपत्री मार्ग जाने वाटो कलभर्ट		१	१५००००१००		७५०००		३६३५१	३	२४२,३३७					
		वडा नं. १ विजयपुर क) शिवमार्ग जाने वाटो कुनामा कलभर्ट (पुष्पा राईको घर जाने वाटो कुनो)		१	१०००००१००		५००००									
		वडा नं. ११ छायामार्गबाट संगममार्ग जोडने वाटो ग्रावेल र कलभर्ट कार्य गर्ने (प्रेम वि.क.को घर जाने वाटो)		१	१५००००१००		७५०००		२१७६२	१	१४५०२१					
		वडा नं.११ . चमरु रायको हनुमान मन्दिर देखि दक्षिण मोहन रायको घर तर्फ जानेवाटोमा कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००									
		वडा नं.११ वालगोपाल टोलसंगठन मस्जीद जाने वाटो छेउमा कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००									
		<b>जम्मा</b>		६	७२५०००१००	०१००	३६२५००१००	०१००	५८११३१००	४१००	३८७३५८१००					
		<b>४. भवन</b>														
		वडा नं. २० मसानघाटमा कम्पाउण्डवाल अधुरो		१	२०००००१००		१०००००		२९६१८	१	१९०१६१					
		वडा नं. १ राजवंशी उत्थान कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१०००००१००		५००००		१४४२२	१	९६१३४					
		वडा नं. २ केवट समुदाय भवन निर्माण		१	२०००००१००		१०००००	०	०							
		वडा नं १ विजयपुरका रामजानका मन्दिरको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण		१	२५००००१००		१२५०००		६४४०२	१	४२९,३४७					
		वडा नं २ जण्ठनागराकका लाग खद्राचौक पिपल वोटमा चौतारी निर्माण		१	४०००००१००		२००००	०	०							
		बृद्धा आश्रम निर्माण विकास सहयोग		१	१०००००१००		५००००	०	०							

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		विराट सेवा आश्रम निर्माण सहयोग		१	५००००१००		२५०००		६९६९	१	४६४६९					
		राधाकृष्ण मन्दिर								१	४२३४६५					
		<b>जम्मा</b>		<b>७</b>	<b>९४००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>४७००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>११५४९११००</b>	<b>५१००</b>	<b>११८५५६८१००</b>					
		<b>५ खानेपानी</b>														
		वडा नं. ३ खानेपानी विस्तार दमाईटोलमा		२५०	१५००००१००	१२५	७५०००									
		वडा नं. १ विजयपुर क,ख,ग,घ र सम्राट जागृती गंगाटोल एकता साईरामलक्ष्मण शान्तिचौक नैरंगी ख) टोलसंगठनहरुमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार र खानेपानी		२५०	१५००००१००	१२५	७५०००									
		कुचिकार वस्तीमा खानेपानी तथा शौचालय		६७०	४०००००१००	३३५	२०००००									
		<b>जम्मा</b>		<b>११७०</b>	<b>७०००००१००</b>	<b>५८५१००</b>	<b>३५००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>					
		<b>पुर्वाधारको कूल जम्मा</b>			<b>१४४६५००१००</b>						<b>१०२९८३९८१००</b>					
		<b>ख) सामाजिक सुधार</b>														
		१. दलित लक्षित	जना													
		२ आदिवासी जनजाती	जना													
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना													
		४ अपांगता	जना													
		५. जेष्ठ नागरिक	जना													
		<b>ग) आर्थिक / सिप विकास</b>														
		१. दलित लक्षित	जना													
		२ आदिवासी जनजाती	जना													
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना													
		४ अपांगता	जना													
		५. जेष्ठ नागरिक	जना													
		<b>घ) संस्थागत विकास</b>														
		१. दलित लक्षित														
		२ आदिवासी जनजाती														

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		३ मधेशी पिछडावर्ग														
		४ अपांगता														
		५. जेष्ठ नागरिक														
		<b>जम्मा</b>		०	०	०	०	०	०							
		<b>पिछडाको कूल जम्मा</b>			१४४६१०००१००		०१००		०१००		१०२९८३९८१००					
	<b>पुर्वाधार विकास</b>															
		<b>१.नाला</b>	मिटर													
		<b>१.१ नगर स्तरिय</b>														
		वडा नं. १ नेता मार्गमा अधुरो नाला		२००	९००००१००	१००	४५००००		१७४७९५	२४२	८७३,५०९					
		वडा नं. १ रामलक्ष्मण मार्गमा अधुरो नाला		२००	९००००१००	१००	४५००००	९८	४३६३३५	१९८	८७३,३०४					
		वडा नं. ५ राधारमण मार्गको अधुरो नाला		१८०	८००००१००	९०	४०००००	०	०	२८४	७७८,०६५					
		वडा नं. ६ अनाममार्ग अधुरो नाला		१००	४००००१००	५०	२०००००		७७५१७	११२	३८७,५८७					
		वडा नं. १९ पशुपतिमाग उत्तर अधुरो नाला निर्माण		२००	८००००१००	१००	४०००००	०	०	१४३	७८२,७९८					
		वडा नं. १० गहेली मार्ग कल्याण लामिछानेको घर हुँदै दक्षिण पश्चिम मिना घिमिरेको घरसम्म नाला		१००	४००००१००	५०	२०००००		७७८४३	११०	३८९,१९१					
		वडा नं. १ चिनारी मार्गमा नाला		२३०	१०००००१००	११५	५०००००	५२४	९७०५२७	५२४	९७०,५२७					
		वडा नं. ०३ स्वर्गपूरी मार्गमा अधुरो नाला सडक निर्माण		१३५	६००००१००	६७५	३०००००	०	०							
		वडा नं. १ त्रिवेणी मार्गमा नाला अधुरो		१२५	५००००१००	६२५	२५००००	०	९९९३६	२१५	४८१,७६९					
		वडा नं. १ निलकण्ठ मार्ग अधुरो नाला निर्माण		१२५	५००००१००	६२५	२५००००		९७०२०	१२०	४८४,६५८					
		वडा नं. ४ पृथ्वी मार्गमा नाला निर्माण अधुरो		१२५	५००००१००	६२५	२५००००		९६६२१	९१	४८३,१०६					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. ६ गौमुखी पथमा अधुरो नाला		१२५	५००००१००	६२५	२५००००	१७२	४८४४६८	१७२	४८९,३९१					
		वडा नं. १५ जनपथ मार्गमा अधुरो नाला		१००	४००००१००	५०	२०००००			८१	३२७,३४३					
		वडा नं. ५ तमोर मार्गमा पक्किनाला		१५०	६००००१००	७५	३०००००	२८०	४६६५१४	२८०	५८३,१४३					
		वडा नं. ५ सिद्धेश्वर मार्गमा अधुरो नाला निर्माण		२००	८००००१००	१००	४०००००		१५५५०६	३०२.५	७७७,४९४					
		वडा नं. ६ सुर्यमार्गमा अधुरोनाला		१००	४००००१००	५०	२०००००		०	०	०					
		वडा नं. ६ श्रुतीमार्गमा अधुरोनाला		१००	४००००१००	५०	२०००००		७७७७२	१२२	४८४,२६९					
		वडा नं. ४ सिभिलमार्गमा अधुरोनाला		२००	८००००१००	१००	४०००००		१५५३२१	२३४.५	७७६,६०२					
		वडा नं. ४ भित्रीपथ नाला निर्माण		६०	१५०००१००	३०	७५०००	०	०							
		वडा नं. ११ बाल मार्गमा नाला निर्माण		६०	१५०००१००	३०	७५०००	८०	१४५९५३	८०	१४५९५३					
		वडा नं. १५ मेरो मार्ग सुधार		८०	२००००१००	४०	१०००००	०	०	५१.४	१६१४५०					
				२८९५	११७००००१००	१४४७५०	५८५०००१००	११५४१००	३५१६१२८१००	२७७४१००	१०२५०१५९१००					
		<b>१.२शाश्वत अनुदान (कृषी, जगेडा)</b>														
		वडा नं. ४ उदय मार्ग अधुरो नाला, सडक		५७०	४०००००१००	२८५	२००००००		७५४८८३	४१४.३०	५०२६०७४					
		वडा नं. ७ श्रीराम मार्गमा अधुरो नाला		७४६	४०००००१००	३७३	२००००००	०	०							
		वडा नं. ११ हरिहरचोक देखी पूर्व मधुवनमार्ग अधुरो		७५	३००००१००	३७५	१५००००	०	०							
		वडा नं. १६ अन्तन्तमार्ग अधुरो नाला सडक सुधार		९०	३५०००१००	४५	१७५०००		६८६४६	१५०	३४३२२७					
		वडा नं. १५ जनसहयोगमार्ग अधुरानाला तथा सडक सुधार		१००	४००००१००	५०	२०००००		१०६४८९	१२०	५३२,४४७					
				१५८१	९०५०००१००	७९०१०	४५२५००१००	०१००	९३००१८१००	२७०१००	५९०१७४८१००					
		<b>नालाको कुल जम्मा</b>		४४७६	२०७५०००१००					३०४४१००	१६१५१९०७००					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>२.कलभर्ट</b>	<b>वडा</b>													
		वडा नं. ६ दामावन्दी माछा पालनको छेउ कलभर्ट		१	१०००००१००		५००००	०	०							
		वडा नं. ११ वालगोपाल मार्गको अधुरो भाग		११५	५०००००१००	५७५	२५००००		९७१८	४	४८५५२७					
		वडा नं. ५ एकता मार्गमा अधुरो पिच		१४०	५०००००१००	७०	२५००००	२७४	४८५५४३	२	४८५५४३					
		<b>जम्मा</b>		<b>१</b>	<b>१०००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>५००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>					
		<b>३.सडक</b>	<b>मिटर</b>													
		<b>३.१ ग्राभेल</b>														
		<b>३.१.१ नगर स्तरिय</b>														
		वडा नं. ६ नवयुवामार्गमा अधुरो सडक सुधार		२९०	७०००००१००	१४५	३५००००	३३०	८६५९३३	३३०	८६५,९३३					
		वडा नं. ११ वद्री नारायण मार्ग सुधार		१२०	१५००००१००	६०	७५०००		२९२५४	३६९	१४६,२६८					
		वडा नं. ५ प्रतिक्षा मार्ग ग्राभेल		८०	१०००००१००	४०	५००००		१९५५३	१०४	९७,७३९					
		वडा नं. ११ मेरो मार्ग दधिराम कम्प्लेक्स सडक सुधार		८०	२०००००१००	४०	१०००००	०	०	१८८.७५	१९,४०८९					
		<b>जम्मा</b>		<b>४९०</b>	<b>९५००००१००</b>	<b>२४५१००</b>	<b>४७५०००१००</b>	<b>३३०१००</b>	<b>९१४७४०१००</b>	<b>८०३१००</b>	<b>११०९९४०१००</b>					
		<b>३.१.२शाशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)</b>														
		वडा नं. ४ राजमार्गदेखि मदन प्रा.वि. सम्म सडक सुधार		२९०	५०००००१००	१४५	२५००००			२९८	४८४९८९					
		वडा नं.५ पुरानो कृषीमार्ग खाजिदेखि वस्तासम्म सडकग्राभेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं. ११ संगम मार्ग सडक स्तरोन्नती		२२०	२७५०००१००	११०	१३७५००		०	२०३.२५	२६७,५३०					
		वडा नं.१८ मन्डापोखरी पुर्व राममन्दिर सम्म सडक मर्मत		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									
		वडा नं. १८ औंससाईराम टोल जानेवाटो ग्राभेल		२००	२५००००१००	१००	१२५०००									
		वडा नं.२२ मटरुवा डंगराटोलदेखि परती टोलसम्म ग्राभेल		१६०	२०००००१००	८०	१०००००									

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वडा नं. १ वेलगाछी ख रंगशालामार्ग अधुरो नाला तथा सडक सुधार		१०००	४०००००१००	५००	२०००००	४०५	३९९७३८	४०५	३९९७३८					
		<b>जम्मा</b>		<b>११९०</b>	<b>१६२५०००१००</b>	<b>५९५१००</b>	<b>८१२५००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>७०३१००</b>	<b>७५२५१९१००</b>					
		<b>शाभेलको जम्मा</b>		<b>१६८०</b>	<b>२५७५०००१००</b>					<b>१५०६१००</b>	<b>१८६२४५९१००</b>					
		<b>३.२ पिच</b>														
		<b>३.२.१ नगर स्तरिय</b>														
		वडा नं. ६ दिपशिखा मार्गमा सडक सुधार अधुरो		८५	३०००००१००	४२५	१५००००	०								
		वडा नं. ७ अनामिका मार्गमा पिच		२७५	१५०००००१००	१३७५	७५००००		२९१६८१	२६६.५	१,३७२,९९४					
		वडा नं. ६ विराट पथमा पिच अधुरो		२२२	२४०००००१००	१११	१२०००००		१२६१५५४	२१८	२,१६७,५८५					
		वडा नं. ६ पूतलीमार्गमा अधुरो सडक सुधार		१५०	७०००००१००	७५	३५००००		२२६२००	१४९	५५८,२६२					
		वडा नं. ०७ अरुणमार्ग सडक सुधार		४२०	१९०००००१००	२१०	९५००००	१२९	६९४०४३	३५०	१,८४६,३१५					
		वडा नं. ०७ मनोरम मार्ग सडक सुधार अधुरो		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००	०								
		वडा नं. १ रुदाक्ष मार्गमा पिच		२७०	१००००००१००	१३५	५०००००		१९४१३४	३१८	९७०,८०९					
		वडा नं. ५ पगतिमार्ग कदमगाछी पश्चिम सडक अधुरो		२७०	१००००००१००	१३५	५०००००		१९४२१५	२८९	९७१,०५२					
		<b>जम्मा</b>		<b>१८२७</b>	<b>९३०००००१००</b>	<b>९१३५०</b>	<b>४६५००००१००</b>	<b>१२९१००</b>	<b>२८६१८२७००</b>	<b>१३२५१००</b>	<b>७८८७०१७००</b>					
		<b>३.२.२ शशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)</b>														
		वडा नं. ४ शिवालय मार्ग अधुरो नाला, सडक		३२०	५००००००१००	१६०	२५०००००		७५६६३२	१६३	३६८०५५५					
		वडा नं. ११ गिता मार्ग पिच		५३०	५००००००१००	२६५	२५०००००		७५०३७७	५१८	४९९७५३७					
		वडा नं. ६ त्रिमूर्ति पथ अधुरो नाला, सडक		२५४	५००००००१००	१२७	२५०००००		७५२८००							
		वडा नं. १५/१६ पाञ्चाली नहरदेखि पश्चिम पञ्चमुखीचौक सम्म नाला पिच		२३५	५००००००१००	११७५	२५०००००		७५४५११	२६४	५०३००७३					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		राना सडक ममत सुधार राडशप चौक दक्षिण		५७०	५००००००१००	२८५	२५०००००		७५०९२६	८८५	५०००८४९					
		वडा नं. १ शान्तमाग अघुरा नाला एवं सडक स्तरोन्नती		३५८	४२०००००१००	१७९	२१०००००		७५०९६९							
		वडा नं. ५ नेपालीमार्गमा सडक स्तरोन्नती		१७५	७०००००१००	८७५	३५००००	०	०	१५५	६८०,४८९					
		वडा नं. २ शिक्षामार्ग सेन्टजोसेफ स्कूल पुर्व पश्चिम जानेवाटो अघुरो नाला तथा सडक सुधार		१३५	५०००००१००	६७५	२५००००	०	०							
		<b>जम्मा</b>		<b>२५७७</b>	<b>३०४००००१००</b>	<b>१२८८५०</b>	<b>१५२००००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>४५१५४०७००</b>	<b>१९८५१००</b>	<b>१९३८९४८७००</b>					
		<b>कूल पिच निर्माण</b>		<b>४४०४</b>	<b>३९७००००१००</b>					<b>३३०९१००</b>	<b>२७२७६५०४१००</b>					
		<b>३.२.३.पिच मर्मत</b>	<b>मिटर</b>	<b>८०००</b>	<b>११४३००००</b>	<b>४०००</b>	<b>५७१५०००</b>									
		क) वडा नं. १ नेता मार्ग								५९४.९०	१०१६१००					
		ख) वडा नं. १ सम्राट मार्ग								३४५	९३७०६७					
		ग) वडा नं. ३ सोमबारे मार्ग								३८५	१०४४५६३					
		च) वडा नं. ६ कृषि मार्ग								२८०	९८०१९६					
		छ) वडा नं. ५ जामुनेश्वर मार्ग								०	०					
		ज) वडा नं. १७ आश्रम मार्ग								४५०	६६००६०					
		झ) वडा नं. ७ दिपमार्ग								२४४	१,००७,५८५					
		थ) वडा नं. १० मोतिमार्ग								६५०	३९६,३६०					
		द) वडा नं. ४ प्रताप मार्ग								३०६	७७५,६९५					
		ध) वडा नं. १ राम लक्ष्मण मार्ग								३९०	९३२,०८३					
		न) वडा नं. ६ ऋचा मार्ग								३५०	५२६,७५२					
		प) वडा नं. १ त्रिवणी मार्ग, खप्तड मार्ग								२५२	७४४,९१८					
		फ) वडा नं. २० दाक्षिण गट दाख सुगर मिलसम्म								५७०	१,०२७,१७६					
		ब) वडा नं. १५ गोकुल मार्ग								१७४	७२०,९२९					
		म) वडा नं. ५ नहर पथ														
		ट) वडा नं. ४ शितल मार्ग								५३८	८२२,१७२					

progress



**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>मर्मत संभार कोष</b>														
		१. क्लर्भर्ट, स्लाभ तथा वाटो मर्मत		४०००	७५०००००१००	२०००	३७५००००	१५००	१२५७१४६		५,२४१,५१५					
		२. वसवार्क मर्मत			१००००००१००		५०००००									
		३. वडा समिति / कार्यालय भवन मर्मत सुधार			३००००००१००		१५०००००		४०६३३९		२,५७६,३२४					
		<b>जम्मा</b>		<b>१२०००</b>	<b>२२९३००००१००</b>	<b>६०००१००</b>	<b>११४६५०००१००</b>	<b>१५००१००</b>	<b>१६६३४८५१००</b>	<b>४९३४१००</b>	<b>१९४०९४८७००</b>					
		<b>३.३ ढलाई वाटो</b>														
		वडा नं. ४ ओ के मार्गमा अधुरो ढलान		५०	१५००००१००	२५	७५०००		२९०८४	२८	१४५,४२०					
		कमल श्रेष्ठ को घर अगाडी		५०	७५०००१००	२५	३७५००			१५	५५,६९५					
		<b>जम्मा</b>		<b>५०</b>	<b>२२५०००१००</b>	<b>५०१००</b>	<b>११२५००१००</b>	<b>०१००</b>	<b>२९०८४१००</b>	<b>४३१००</b>	<b>२०१०३५१००</b>					
		<b>३.४ वाटर वण्ड</b>														
		सितापथमा वाटर वण्ड								१५०	२४३,३७१					
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>०</b>					<b>१५०</b>	<b>२४३३७१</b>					
		<b>४.भवन</b>	वटा													
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>०</b>											
		<b>५.रंगरोगन</b>														
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>०</b>											
		<b>६. घेरावेरा</b>	मिटर													

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>पूर्वाधार विकासको कूल जम्मा</b>			<b>८६२८००००१००</b>		<b>११६२७५००१००</b>		<b>१६९२५६९१००</b>		<b>६५१४४७६३१००</b>					
		शिक्षा														
		सिंचाई														
		खानेपानी तथा सरसफाई														
		<b>वातावरण संरक्षण</b>														
		नगर सरसफाई खर्च गतवर्षका रकम समेत (सफाई सम्बन्धी औजार, उपकरण इस्टवीन खरिद समेत)			११५००००१००											
		फाहारका पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण, मल बनाउने र सचेतना तालिम			४००००१००											
		<b>वातावरण प्रवर्धन:</b>														
		१. सडक किनारमा वृक्षारोपण			५००००१००											
		२. विश्व वातावरण दिवस तथा राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह,पानी दिवस लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम मनाउन			५०००१००											
		३. शव व्यवस्थापन			५०००१००											
		४. संभौता बाहेकका नगरको मुख्य नाला सफाई (आउटलेट कच्ची र पक्की डेनेज नालाहरु)			५००००१००											
		५. वातावरणीय विशेष कापका समेत साथै विभिन्न संघ संस्थासंग समन्वय गरी गरीने वातावरण कार्यक्रम संचालन			५००००१००											
		६. बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन कार्यक्रम न.पा.को म्याचिभ फण्ड)			२००००१००											
		७. वातावरण व्यवस्थापन योजना निर्माण			३००००१००											
		८. शौचालय निर्माण तथा मर्मत र वायोग्यास जडित समेत			१५०००१००											

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		९. जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र असर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन (समुदाय, महिला तथा बालबालिका)			१०००००००											
		१०. धमकत तय भ्लभचनथ संभाव्यता अध्ययन			५०००००००											
		११. शहरी क्षेत्रमा सौय उर्जा (गरिवि वस्तीहरुमा)			२०००००००											
		१०. गतवर्षको भूक्तानी दिन बांकी			३०००००००											
		<b>सफाई साधन मर्मत र इन्धन</b>														
		१. सफाईको गाडि मर्मत			३०००००००											
		२. एक्साभेटर मर्मत गतवर्षको रु.२ लाख समेत			४०००००००											
		३. सफाईको गाडि र एक्साभेटरको इन्धन			४०००००००											
		४. शव वाहन मर्मत सुधार गतवर्षको भूक्तानी समेत			१५००००००											
		५. शववाहनका लागी इन्धन			१०००००००											
		६. नाला सफा गर्ने मेसिनका लागि इन्धन र मर्मत समेत			१०००००००											
		<b>वातावरणको कूल जम्मा</b>			<b>१६७००००००</b>		<b>०१००</b>		<b>०१००</b>		<b>०१००</b>					
		आर्थिक पूर्वाधार														
		<b>सामाजिक पुर्वाधार (बडा स्तरिय)</b>														
		<b>१. नाला</b>	<b>मिटर</b>													
		धर्मशालाटोल जानक्रामाग रिटेनिङ्गवाल ग्रावेल		८०	२०००००	४०	१०००००		१४५३२४	८६.५	१७१,६४७					
		एकताटोल सगठन एकतामाग र कुञ्जमार्ग अधुरो नाला		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		रामचन्द्र थापाको घर दीक्षण घनेन्द्र कटुवालको घर सम्म रिटेनिङ्गवाल		८०	२०००००	४०	१०००००		३८८३८	१००	१९४,१९१					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सगरमाथामार्ग (बेलगाछी क टोल संगठन) अधुरो रिटेनिङ्गवाला		८०	२०००००	४०	१०००००	११५	१९,४१८१	११५	१९,४,१८१					
		कुशलटोल भाष्करमार्ग थिरवममार्गको नाला		६०	१४५०००	३०	७२५००	९०	१०००७६							
		गरुमाग (सन्टजासफ स्कुल उत्तर तर्फको पुर्व जाने बाटो) नाला बनाउने र खानेपानी समेत		१००	२५००००	५०	१२५०००									
		विद्यामार्गमा अधुरो नाला पुरा गर्ने		१२५	५०००००	६२५	२५००००									
		सगमटोलको बाटो तथा नाला निर्माण गर्ने		४०	१०००००	२०	५००००									
		तिनपनी माग उत्तर सजीव भूजेलको घर सम्म नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		आशा जाने बाटो दुवै तर्फ नाला र पिच समेत गर्ने		६०	४७८१८२	३०	२३९०९१		९,५६३७	१३५	४७८,१८२					
		भुपालग्राम पुर्व जर्नादन रेग्मीको घर सम्म खानेपानी पुर्याउने			१५००००	०	७५०००									
		नारायण मिल देखि भोला खतिवडाको घर सम्म दक्षिणतर्फको पक्की नाला निर्माण गर्ने		८०	२०००००	४०	१०००००			४६,५५	१८३,४३४					
		शिवशक्तीमागमा राजन्द्र रिजालको घर देखि जनता उच्च मा.वि. सम्मको बाटो विस्तार		५५	२०००००	२७५	१०००००									
		लक्ष्मीनारायणमा दक्षिणतर्फ नाला निर्माण गर्ने		८०	२०००००	४०	१०००००		३८८६४	६१	२४१,२६९					
		सिद्धीमागमा कलभट र अधुरो नाला निर्माण		६०	१५००००	३०	७५०००		२७६२२	९,६०	१३९,५७५					
		जनकमार्गमा अधुरो नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		खरेलमार्गमा नाला		३०	७५०००	१५	३७५००									
		सुमार्गमा नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		शारदामार्ग नाला ग्रावेल क्लभर्ट		१००	२५००००	५०	१२५०००		४८५२२	५४	२१७,०९८					
		पिउसमार्ग एभरेष्ट स्कुल सहवाजिया मर्दशा ग्रावेल र नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		सुगन्धमाग सुवण क.सो.का घर देखि सचिन पोखरेलको घर सम्म नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००									
		<b>ससारामाइटाल</b> : पुरुषात्तम पराजुलीको घरवाट पुर्व उत्तर हुदै गायत्रीमार्गको गोपाल बुढाथोकीको घर सम्म १ तर्फी पक्की नाला निर्माण		८०	२०००००	४०	१०००००			५५.७५	१९४,६५९					
		<b>धर्मभक्तमार्ग</b> : शैलेन्द्र कडेलको घर देखि शरद तिवारीको घर सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५००००									
		<b>हाटखोलाटोल संगठन</b> : अच्युत राज पन्तको घर अगाडी देखि हाटखोलाचौक मंडलको किराना पसल अगाडी सम्मको पक्की नाला मर्मत		४०	१०००००	२०	५००००									
		<b>माताराममाग</b> : मलनचाक मोतिराममार्ग पश्चिम उत्तर तर्फ नबराज धिमिरे श्री देवी प्रसाद लुइटेको घर जाने बाटो ग्रावेल तथा पक्की नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		महेन्द्र मा.वि.देखि दाक्षिण इन्द्ररा मार्गमा १ तर्फी नाला		८०	२०००००	४०	१०००००									
		रिता श्रेष्ठको घर जाने बाटो (प्रशिल रिजालको घर देखि पुर्व) महेन्द्र मा. वि. को बाल सम्म नाला		४०	१०००००	२०	५००००									

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		अल्का च) शेर बा. अधिकारी र कविता निरौलाको घर अगाडी नाला		८०	२०००००	४०	१०००००	४५	१९३८५४	४५	१९३,८१४					
		जनसहयोग टोलमा अधुरो नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	५२	२३६२२३							
		बसपाकका शाचालय देखि पाञ्चाली सम्मको सडकमा कलभर्ट तथा नाला		१४०	३५००००	७०	१७५०००		६७९५२	८३	३३९,५२३					
		बरमपुरामा नाला निर्माण		२०	५००००	१०	२५०००	०	०							
		दुर्गा मन्दिर पुर्व नुरराज दाहालको घर तर्फ पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००		२८८५१	३६.४५	१६७,२१९					
		आभवादन टाल (ख) अन्तरगत अधुरा पक्की नाला		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		आभवादनटाल अन्तरगत अधुरा पक्की नाला डा.जिवनप्रकाशको घर जाने		४०	१०००००	२०	५००००		१९३७२	३७.७०	९६,८५८					
		काशीप्राजकट टाल अन्तरगत कुमार राजेन्द्रको घर जाने वाटोमा नाला तथा ग्रावेल		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		मिलनटोलमा पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०	३७	१५०,०००					
		जिवन गुरुङको घर अगाडी नाला निर्माण		४०	१०००००	२०	५००००									
		बमाटोल ग) कमला सुब्बाको घर एरिया नाला मर्मत		५०	१२५०००	२५	६२५००		११२५६							
		वेगन मियाको घर देखि कादर मियाको घर सम्म नाला (मदर्शा क)		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		सलमानको घर देखि इस्लामको घर सम्म सडक र नाला (मदर्शा क)		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		गफुरटोलमा अधुरो पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		कैयम मियाको घर देखि पुर्व जाने वाटोको अधुरो पक्की नाला (मटेरुवा)		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		घनियाटोलको सबै नाला मर्मत		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		आसिर मियाका घर दाख		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		वासभनज्याङ्ग सम्म वाटो र पक्की नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०							
		लाइन क्वाटर क्लव देखि गुद्री मियाको घर सम्म सडक र नाला		६०	१५००००	३०	७५०००	०	०	४६	१४३,२०९					
		जुनला मियाका घर दाख पुव मर्दशाको पर्खाल सम्म सडक र नाला मर्मत		४०	१०००००	२०	५००००	०	०							
		ज्यातीमाग गावेल (मनाज आँफाका घर जाने वाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००	१४७०२	३५	७२९६३						
		सगरमाथा टोलमा गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		३१.५०	७२,११४						
		<b>जम्मा</b>		<b>२९२०१००</b>	<b>७६७३९८२१००</b>	<b>१४६०१००</b>	<b>३९३६५९११००</b>	<b>३०२१००</b>	<b>१२६१२७४१००</b>	<b>७१११००</b>	<b>३२४९९३६१००</b>					
		<b>२. ग्राभेल</b>	<b>मिटर</b>													
		<b>वडा नं ०१</b>														
		विजयपुर क) लक्ष्मीमागमा गावेल (क्रमागत)		३०	३५०००	१५	१७५००	०	०	६९	५९२९५					
		लक्ष्मीमाग विजयपुर क) गावेल (शान्तटोलको हिमालीमाग गावेल क्रमागत)		३०	३५०००	१५	१७५००	०	०							
		गाधुलीमाग छठमाग (विजयपुर क) गावेल क्रमागत		३०	३५०००	१५	१७५००									
		कामक्षटोल		८०	१०००००	४०	५००००		१९४२६	८४	९६६३२					
		नौरंगीटोल नौरंगीमागमा गावेल		८०	१०००००	४०	५००००	४२	९६८७७							
		सुनल भुजलका घर सम्म वाटा गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००	१२५	१४४२९६	१२५	१४४२९६					
		<b>वडा नं ०२</b>														
		<b>वडा नं ०३</b>														

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		धामीथान (ग्राममार्ग) ग्रावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		पण्डित मुरली भट्टराई देखि कृष्ण वस्नेत घर सम्म ग्रावेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		<b>बडा नं ०४</b>				०	०									
		सयपत्रीमार्ग रोहित चौलागाईको घर अगाडी ग्रावेल गर्ने हलेसीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		बाबिता श्रृष्टका घर देखि मया तिमिसनाको घर सम्म ग्रावेल गर्ने पृथ्वीटोल		६०	७५०००	३०	३७५००	१४५१५	११५	७२४२४						
		विहिवारेहाट सुनौलोमार्गमा अधूरो ग्रावेल गर्ने (राधाकृष्ण वंशाल)		६०	७५०००	३०	३७५००	१४५५०	१०५	७२७४९						
		ढाट पुव सूर्य दाहालको बाटामा नियोगमार्गमा ग्रावेल गर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००			३६०	१९३९४१					
		असनमार्ग क्षेत्रीय वन कार्यालयको बाटो हुदै हाइवे सम्म ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००			२०८	१४८०५२					
		सितलमार्ग मदननगरटोल ग्रावेल गर्ने (आर.पी. आचार्य)		६०	७५०००	३०	३७५००	१४६८२	२३७	७३४१०						
		ओषधी व्यवस्था विभाग भित्रीपथ ग्रावेल (नर बा. भण्डारी)		६०	७५०००	३०	३७५००	१४५६४	१२८	७२६२१						
		कृष्ण भट्टराईको घर दक्षिण सूमार्ग देखी उत्तर पश्चिम कृष्णप्रसादको घर देखि विष्णु ढकालको घर हुदै छुवि फूलको घरसम्म ग्रावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००	२९१२४	२१०	१४५००१						
		नागवेलीमार्ग ग्रावेल (केदार न्यौपाने)		४०	५००००	२०	२५०००									
		सैनिकमार्ग ग्रावेल (विद्या खनाल) ।		८०	१०००००	४०	५००००	११८	९९९१९	११८	९९९१९					



**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सुविधामार्ग गावेल (हेमकुमार रेग्मी)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१६	२५०	७२५७९					
		लालागुरासमाग खानपाना वाडङ्ग मुनी धर्मशाला मार्ग र उक्त मार्ग सम्म जोडिएको बोडिङ्ग पछाडी पुष्पमार्ग संग जोडिएको मार्ग गावेल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		शान्तिमार्ग गावेल (इडेन बोडिङ्ग स्कूल जाने वाटो) बालबालिका		६०	७५०००	३०	३७५००									
		दिनादेवीमार्ग गावेल (हिमालीपथ)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४३४०	४९	७०६८७					
		संयुक्तटोल विकास संस्था अगाडी ट्रस्ट निर्माण		४०	५००००	२०	२५०००									
		त्रिवेणीमार्ग गावेल (विद्या खनाल)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१६	१६०	७२५७९					
		बरागीमाग गावेल (अजुन कटुवालको घर पुर्व जाने वाटो)		४०	५००००	२०	२५०००		९७२३	७६	४८४०१					
		<b>बडा नं ०५</b>														
		पिपलचोक यात्रामाग वाटो गावेल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००		९८५२	४५	४९२१०					
		नगरपालिका पहडगछ ढाट उत्तरबाट पश्चिम संगममार्ग फुदन मंडलको घर सम्म वाटो गावेलगर्ने		१६०	२०००००	८०	१०००००		३८९३०	२५७	१९४६०२					
		गणेशचोक उत्तर प्रगतीमाग प्रहलाद थपलियाको घर सम्म वाटो गावेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००	०	०	११०.५	७३३८९					
		वस्ताटोल भिममार्ग कंचन केशलियामार्ग दक्षिण पितु कामतको घर सम्म वाटो गावेलगर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५८२	१४१	७२८८३					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		ढाट दक्षिण पश्चिम शिवमार्ग केदार दाहालको घर देखि भरत रेग्मीको घर सम्म बाटो ग्राभेलगर्ने		६५	८००००	३२५	४००००		१५६४९	१५०	७८२३४					
		वनलौरीचोक गन्सुमाग गिरीटोल जानेबाटो		८०	१०००००	४०	५००००	०	०							
		इक्राह माहन यादवको घर देखि विरेन्द्र यादवको घर सम्म बाटो ग्राभेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००		१९५७४	८८	९७८१८					
		इक्राह कंचन केशलियामार्ग उत्तर सन्देशमार्ग असिला लाल गडेरीको घरसम्म बाटो ग्राभेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५८२	६३.५०	७२८७१					
		कंचनवारी उत्तर मेघराज वस्नेतको घर देखि सविता कार्कीको घर सम्म करिव बाटो ग्राभेल गर्ने		६०	७५०००	३०	३७५००		१४६८८	९८	७३४१३					
		ढाट सताप आचायको घर देखि विष्णु तिम्सिनाको घर सम्म बाटो ग्राभेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००			११५	९७८१२					
		इक्राह विन्देश्वर यादवको घर देखि दक्षिण शम्भु यादवको घर सम्म बाटो ग्राभेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		खाजी काहवरा हिरामाग बाटो ग्राभेल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७८	१५२.५	३७२८३					
		वनलौरीटोल उत्तर जाने बाटो सत्यनारायण यादवको घर देखि वेचु मंडलको घरसम्म बाटो ग्राभेलगर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		सखुवारे माधव घिमिरेको घर उत्तर पश्चिम राधा वास्तोलाको घर सम्म बाटो ग्राभेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९५७४	८२	९७८४५					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		फुटकन शर्माको घर देखि दक्षिण अन्तराजको घर सम्म ग्राबल गर्ने		४०	५००००	२०	२५०००									
		एयरपाटमार्ग जामुनगाछी पश्चिम बाबाजी कुटी पश्चिम उत्तर जाने वाटो ग्राबल गर्ने		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९२२९	२०९	१४६१२७					
		श्रृष्टिमार्ग सुभाष ओलीको घर पश्चिम वाटो ग्राबल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९२८५	१७५	१४६३८६					
		दुधफारम दक्षिण स्मृतीमार्ग वाटो निर्माण गर्नुपर्ने		१००	१२००००	५०	६००००		२३४८०	१७३	११७३५१					
		प्रयास मार्ग		१४५	१७४९८२	७२।५	८७४९१			१४५	१७४९६८					
		शिद्धेश्व मार्गमा ग्राबल		६५५	६६७८८७	३२७।५	३३३९४४			६५५	६६७८५२					
		<b>बडा नं ०६</b>				०	०									
		पृथ्वीमार्गमा ग्राबल नाला		६०	७५०००	३०	३७५००			१९०	२२१४५०					
		सूर्योदयमार्ग पशुपतिमार्गमा ग्राबल		१२०	१५००००	६०	७५०००			१६८	२०४४५१					
		प्रगतीमार्गमा ग्राबल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		सुन्दरमार्गमा ग्राबल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		धर्मानन्दमार्गमा ग्राबल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		भृकुटीमार्ग मुसलमान वस्तीमा टुकेकार्य गिटीमाटो भर्ने		२०	२५०००	१०	१२५००									
		वेदकाष्ठदेखि पश्चिम दक्षिण जानेवाटो ग्राबल		१६०	२०००००	८०	१०००००		३८९११	१७२	१६५९५३					
		श्रृष्टीमार्गमा मुरारी कोइरालाको घर हुदै साइबाबा मन्दिर जाने वाटो		८०	१०००००	४०	५००००									
		पृथ्वीटोलमार्ग ग्राबल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		श्रृजनाटोल ग्राबल		७५	९००००	३७।५	४५०००									
		<b>बडा नं ०७</b>				०	०									
		लोकप्रियमार्ग ग्राबल गर्ने		८०	१०००००	४०	५००००									
		जनचेतना टोलमार्ग ग्राबल		१००	१२५०००	५०	६२५००		२४२९१	१४९	१२११८५					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लालीगुरासंटोल हरिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रमोद पासवानको घर सम्म गावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९१०७	१६८	१४५३१५					
		विहानीमागमा गावेल (सिटीवाडङ्ग पश्चिम)		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७९	१२६	९४३२०					
		ब्रह्मथान मन्दिर गावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		रामपुर शिवमन्दिरमार्ग गावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९४७९	१००	१०५१६४					
		लक्ष्मीमार्ग गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५७५	९०	८२२३०					
		बस्तामागमा गावेल (धनुक घरको बाटो)		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५७५	८२	६९७२५					
		जुनलोमाग सतगानयापनी पश्चिम शंकर दाहालको घर सम्म गावेल र पक्कीनाला		६०	१५००००	३०	७५०००		२९१०७	१८६	२४१२२६					
		<b>बडा नं १०</b>				०	०									
		<b>हरियालीटोल विकास : संतोष सहनीको घर देखि पश्चिम घनश्याम मंडलको घर सम्म गावेल</b>		८०	१०००००	४०	५००००									
		<b>बडा नं ११</b>				०	०									
		गोशालामाग सुशिल काफ्लेको घर अगाडी गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		४३७५६	१३८	२४२८४२					
		मधुवनमार्ग दक्षिण रोहित न्यौपानेको घर हुदै पुर्व पश्चिम बाटोमा गावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१६५६३	१०३	९७७९२					
		मिन काफ्लेको घर देखि यम बा. बस्नेतको घर सम्म गावेल		८०	१०००००	४०	५००००		१९५२३	११५	९७५६८					
		कन्यामागमा (कृष्णप्रसाद दाहालको घर पुर्व) गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४६०३							
		बालासिके वाडङ्ग स्कुल दक्षिण बाटोमा गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		महेश घामिरेको घर दक्षिण पश्चिम जाने बाटोमा गावेल		४०	५००००	२०	२५०००									

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		विजिता सिंहको घर दाक्षिण देखि कमलाको घर सम्म ग्रावेल		१४०	१७५०००	७०	८७५००		३४०९९	११७	१७०४७१					
		सुमन वास्कोटाको घर देखि राधे कोइरालाको घर सम्म ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		<b>बडा नं १५</b>														
		पञ्चवषे आवधिक योजना संचालनका लागि		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		शिवमार्ग टोलमा ग्रावेल		१००	१२५०००	५०	६२५००									
		दुगांमागमा लक्ष्मण दाहालको घर अगाडी ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००			४८	२८,८८०					
		लंकाटोलमा नारायण ठकुरीको घर तर्फ ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		असाहायमार्गमा ग्रावेल		४०	५००००	२०	२५०००									
		आ.व.२०६९/०७० मा निर्माण भएका अधुरा योजनाहरूका लागि		२७५	३४५०००	१३७५	१७२५००									
		<b>बडा नं १६</b>														
		रानी सिक्रियाह मिलनमागमा अधुरा ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		रानी सिक्रियाह जनकमागमा अधुरा ग्रावेल तथा कलभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००		९६९५३							
		रानी सिक्रियाह वेद बा. वस्नेतको घर अगाडी ग्रावेल र कलभर्ट		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		<b>जम्मा</b>								११३	३९१,८९१					
		प्रगतीटोल पितकुमार श्रेष्ठका घर देखि दक्षिण ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९०९६	१४४	१४५,४८२					
		आंभवादनटोल शिवम मार्ग र सुन्दरमार्गमा ग्रावेल		१२०	१५००००	६०	७५०००		२९०२९	२११	१४५,१४६					
		भुराज राईको घर पश्चिम सनराइज बोडिङ्ग जाने बाटो ग्रावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५१५	१२५	७२,३०७					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्ष्मीनारायणमार्गमा अधुरो गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००		१४५५५	१२०	७२,७७०					
		हालौल्याण्ड वाडङ्ग स्कूल पश्चिम जाने सडक गावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		मलहनुवा जाने सडकमा १ थान कलभर्ट र गावेल		१६०	२०००००	८०	१०००००									
		<b>बडा नं १८</b>														
		बूधु यादवको घर देखि मन्टूरामको घर सम्म गावेल तथा नाला		८०	१०००००	४०	५००००									
		नयाँनगर जतुवाको छात्रवासको घेउ मंडलको घर देखि सुर्यदेव यादवको घर सम्म गावेल तथा नाला		१२०	१५००००	६०	७५०००	२९८९६	२१४	१३९,९२३						
		नविन यादवको घर देखि पूर्व प्रभूको घर सम्म गावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		निलेश ठाकुरको घर पश्चिम मलायारोड सम्म गावेल तथा कलभर्ट		१२०	१५००००	६०	७५०००									
		गोपाल अधिकारीको घर उत्तर विष्णु ढुंगानाको घर सम्म गावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		सुनिता गिरीको घर देखि प्रफूल दासको घर सम्म गावेल		८०	१०००००	४०	५००००									
		<b>बडा नं २०</b>				०	०									
		राम बा. यादव घर देखि मुसहरी टोलसम्म गावेल		६०	७५०००	३०	३७५००									
		शिवनारायण कामतको घर देखी अम्बर गुरुड.को घर सम्म		६०	७५००	३०	३७५०			४५	३९६९२					
		<b>बडा नं २२</b>														
		डा. विशवावुको घर देखि दक्षिण स्लामपुर सम्म सडक गावेल तथा कलभर्ट निर्माण		१२०	१५००००	६०	७५०००									

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>जम्मा</b>		८७४५	१०७६५३६९।००	४३७२।५०	५३८२६८४।५०	२८५।००	१२८२०६३।००	७५५१।००	६७२८४१३।००					
		<b>३ खानेपानी</b>	मिटर													
		विन्दवासीनी मन्दिर पुर्व पुरुषोक्तम गौतमको घर देखि अर्जुन चापागाईको घर सम्म र सूर्य कुमारीको घर देखि घनश्याम टंडनको घर देखि दिवस दाहालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००			६०	४८५३३					
		पाखरीया उच्च मा.वि. देखि उत्तर जानोदय बोडिङ्ग स्कुल सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००			६०	४८५३३					
		एयरपोर्ट मोड पुर्व धर्मशास्त्रमार्गमा पर्ने महेश हुमागाईको घर देखि उत्तर चिरन्जीवी नेपालको घर सम्म पाइपलाइन विस्तार		८५	५००००	४२।५	२५०००			६०	४८५३३					
		शास्त्रीमाग अधुरा खानपानी नाला निर्माण गर्ने		४०	१०००००	२०	५००००		१९०४५	१६०	९५,२२३					
		आमकार टाल अन्तरगत पि.क.भा को घर दक्षिण जानेवाटो कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००		१८८३२	१३३	१६१७४९					
		<b>जम्मा</b>		२९६	३५००००।००	१४७।५०	१७५०००।००	०।००	३७८७७।००	४७३।००	४०२५७।००					
		<b>४ पिच</b>														
		तुलसीमाग वि.एफ.एम. दक्षिण पश्चिम पिच तथा ग्रावेल		१००	३७५०००	५०	१८७५००			१७४	३७६२६९					
		कमल श्रष्टका घर पछाडीका अधुरो ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		हाम बा. गुरुङको घर गल्ली सडकमा ढलाई		३०	७५०००	१५	३७५००									
		<b>जम्मा</b>		१६०	५२५०००।००	८०।००	२६२५००।००	०।००	०।००	१७४।००	३७६२६९।००					
		<b>५ भवन</b>	वटा													

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वजरंग हनुमान मन्दिर अगाडी वरणडा मर्मत		१	२५०००		१२५००									
		सामूदायिक भवन तथा पखाल गन ( रामजानकी मन्दिर)		१	२०००००		१०००००		४००००	१	२००११२					
		लक्ष्मीनारायण मन्दिर सामूदायिक भवन तथा तार घेराउ		१	१५००००		७५०००			१	१४५६८७					
		कटकूपाटोल संगठन मार्फत भगवती देवता मन्दिर अधुरो निर्माण		१	१०००००		५००००		२००००							
		कावेर आश्रम सामूदायिक भवन कम्पाउण्डवाल निर्माण		१	१०००००		५००००	०	०	१	९७०११					
		वैखनाग्राम देवता मन्दिर निर्माण		१	५००००		२५०००	०	०							
		रानीयुवा क्लबका पछाडीपट्टी कम्पाउण्डवाल		१	१५००००		७५०००	०	०	१	९८८२५					
		कृष्णराज थापा घर अगाडीका अधुरो मन्दिर		१	५००००		२५०००									
		अमरसवा मागमा निमाणाधिन अवस्थामा रहेको भवन		१	४०००००	०।५	२०००००			१	३८७,७८०					
		<b>जम्मा</b>		<b>९</b>	<b>१२२५०००।००</b>	<b>०।५०</b>	<b>६१२५००।००</b>	<b>०।००</b>	<b>६००००।००</b>	<b>५।००</b>	<b>९२९४१५।००</b>					
		<b>६ कलभर्ट</b>	<b>बटा</b>													
		श्रुतिमार्गमा कलभर्ट		१	७५०००		३७५००									
		कारखाना टोलको विचमा पुर्व पश्चिम जोडने बाटोमा होमपाइप		१	७५०००		३७५००									
		शिरामाण्टाल र त्रिमुतीटोल विच कलभर्ट		१	१०००००		५००००									
		विशालचौक काठेपुल मर्मत संभार		१	३५०००		१७५००									
		गाकुलमाग तिर्थेन्द्र न्योपानको घर उत्तर कलभर्ट		१	८००००		४००००	१	१०५४३८	१	११०७१६					



**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कोशिप्रोजेक्ट जागृतीटोल घनश्याम साहको घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००									
		लक्ष्मीटोल नारायणमार्ग र बुद्धमार्गमा २ थान कलभर्ट		२	१५००००		७५०००			१	१८३४७३					
		मजुवा भागन्द्र मडलको घर अगाडी १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००		१५०००							
		लेखनाथ वाचनालय पश्चिम १ थान कलभर्ट		१	७५०००		३७५००		१५४१६	१	७७०९२					
		सैनिकटोल अन्तरगत ओमप्रकाशको घर जानेवाटोमा कलभर्ट र ग्रावेल		१	१०००००		५००००		१८८३७	१	९४१८५					
		आँतथीटोल अन्तरगत मारङ्गीया महतोको घर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००	१	९२०६४	१	९२०६४					
		साँक्याहाँ वासवारी अन्तरगत खाकीबाबा मन्दिर अगाडी कलभर्ट		१	१०००००		५००००		१८८३७	१	९४१८५					
		आश्रमटोल अन्तरगत विनयकुमार साहको घर जानेवाटोमा कलभर्ट तथा ग्रावेल		१	१०००००		५००००									
		चौठीटोल लक्ष्मी शर्माको घर अगाडी दरैया १ नं. हुलास मेटल अगाडी गरि जम्मा ४ थान कलभर्ट		४	३०००००		१५००००		५७८८६	२	१९९१३२					
		कामतचौक पश्चिम गडाहाटोलमा		१	१०००००		५००००			१	९९८६९					
		ओमकारमार्गमा माइती नेपाल छेउ रमेश ठाकुर घर जाने वाटो		१	१०००००	०५	५००००		१८८३२	१	९४१८५					
		थापाटोल अन्तरगत अच्युत भट्टराईको घर जानेवाटोमा पक्की नाला		१	१०००००	०५	५००००	०	०	१	९६०६४					
		<b>जम्मा</b>		<b>२१</b>	<b>१७४००००१००</b>	<b>११००</b>	<b>८७००००१००</b>	<b>२१००</b>	<b>३४२३१०१००</b>	<b>१११००</b>	<b>११४०९६५१००</b>					
		<b>७ शशर्त अनुदान</b>														
		परोपकार अभियान समूह														

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>द.दमकल खरिद</b>		२	९९२००००						३,२१०,०००					
		<b>सामाजिक पुर्वाधारको कूल जम्मा</b>			३२३९८५५११००		११२३९२७५१५०		२९८३५२४१००		१६०३७५६९१००					
		<b>स्वास्थ्य पुर्वाधार</b>														
		महिला तथा बालमैत्री अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण सहयोग बडा नं.११, १६ (नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको खण्डमामात्र)			७००००००१००				४९५४४९							
		<b>अन्य</b>														
		<b>गत वर्षको दायित्व</b>														
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण			७३६२१३		७३६२१३		७३५८७७		६१५५२४					
		नबरंगीमार्गमा नाला			७७६२४		७७६२४		७६५०१		७७४७१					
		थपलिया चौक उत्तर कलभट			५८२२८		५८२२८		१८२७६		१९००४					
		विद्यामार्गमा नाला			९१९६४		९१९६४				९१९६४					
		बूढ पथ मा नाला			१५४९५५		१५४९५५				१४९६६४					
		भोला राउतको घर तर्फ ग्राभेल			७७४५०		७७४५०		९३६९२		७४३२९					
		पोखरी चौक पश्चिम ग्राभेल			१६०४०२		१६०४०२		१४९४१२		१५१४१७					
		इकह्रि दक्षीण ग्राभेल			१५५३३०		१५५३३०		१४०६९५		१४०६९५					
		बडा समिति अगाडि ग्राभेल			५८६०३		५८६०३				०					
		पृथ्वी मार्गमा नाला			५४०८८०		५४०८८०		५४०९९७		१४०९९७					
		विजयपुरमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६				९६५७४					
		अनाम मार्गमा नाला			२३३२९०		२३३२९०				२२९८१५					
		सहनीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४		१४५०१८		११५८०४					
		भूम्कीमार्गमा ग्राभेल			११६८५४		११६८५४				११६८५४					
		शान्तिमार्गमा ग्राभेल			७८२२६		७८२२६				६२६०२					
		कन्हैयालाल रायको घर तर्फ ग्राभेल			१३५९२३		१३५९२३		१६०५०३		१२६५२२					
		धरणिघरमार्गमा नाला			१३५७७३		१३५७७३		१२७८५२		१२७८५२					
		छेदी त्रिभुसिदेव तर्फ वाल			१२८१२४		१२८१२४				०					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		च्याड.वारीमा कलभट			५५३२८	५५३२८	३५८७५०		३६०५१							
		आश्रमटोल श्रृजन मार्गमा कलभट			५८३१८	५८३१८	१४१४६६		५८३१८							
		गुरूकूल जाने वाटो ग्राभेल			१५५३४९	१५५३४९	१९४१८६		१५५३४९							
		रामजानकीमार्गमा पर्खाल			११६४५३	११६४५३	१४५५६६		११६४५३							
		कविटोलमा ग्राभेल			१५५३६३	१५५३६३	१०६०६९		१०६०६९							
		अम्बर व को घर तर्फ ग्राभेल			५७६६०	५७६६०			१७२७७							
		रानियुवा क्लव मर्मत			७९३५२	७९३५२	९८८२५		७९३५२							
		यूनिस मियाको घर तर्फ नाला कलभट			२३६०८३	२३६०८३	२९५१०४		२३६०८३							
		प्रकाश खड्का को घर तर्फ नाला पिच			१५८३६०	१५८३६०			१५८३६०							
		मदरशा क ख टोलमा नाला			३०७४८७	३०७४८७	३७९८०८		३०७४८७							
		शम्भू श्रेष्ठको घर सम्म नाला			१९५६८७	१९५६८७			१७७३७१							
		शान्ता मार्गमा नाला ग्राभेल			३००७६५	३००७६५	२८११८९		३००७६५							
		बलराममार्ग मा रिटेनिड.वाल			३१०६५१	३१०६५१	३८७४२५		३१०६५१							
		प्रतापमार्ग ख मा नाला			३०८६३२	३०८६३२			०							
		डि पि एस तर्फ ग्राभेल			४७२१२८	४७२१२८			०							
		गोमुखपिथमा नाला			११६५९०	११६५९०	११२३७२		११६५९०							
		वाकेविहारी मार्गमा पिच			१९४१८८	१९४१८८	१९१७५५		१९४१८८							
		सन्ध्या मार्गमा नाला			१९४३९१	१९४३९१	२२५४५२		१९४३९१							
		अरुणदेय मार्गमर्मत सुधार			११६४३७५	११६४३७५	१४५५०५६		८४४२५२							
		बुद्धविहारमार्गमा ग्राभेल			२१२३१३	२१२३१३	३८८४३०		२१२३१३							
		शिववावा मार्गमा वाटरवण्ड			४६६२५०	४६६२५०	५८२८१२		३९२१२६							
		थलाहामार्गमा नाला			५४३५२१	५४३५२१	६७९४०१		५४३५२१							
		सैनिक मार्गमा पक्की नाला			९०७९३	९०७९३	३८०२७		४१९०८							
		गणेशथानमा नाल			१९४२०४	१९४२०४	१९१६२०		१९४०४८							
		शहिद स्मृतीमार्गमा नाल पिच			२३२७४९७	२३२७४९७	२२७९१६४		२३२७९१५							
		शिवालयमार्गमा नाला पिच			१७३९२४८	१७३९२४८	१३९०९१६		१७३७९२०							
		केशलिया मार्गमा पिच			६७५३०२	६७५३०२	६७३५५५		६७३५५५							
		कार्यालय भवनमा तला थप			३७३९६४८	३७३९६४८	२२१९५६७		१५१७८९६							
		श्रृजना मार्गमा ग्राभेल			११६३५६	११६३५६	११०९२३		१२२३७७							
		विष्णू प्रा वि जाने वाटो ग्राभेल			३८८३९०	३८८३९०	४६०७४४		३६३६४७							

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अनतिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		धोगा सडक सुधार			३८८२९२		३८८२९२		३८८७८२		३८८७८२						
		मधुवानमार्गमा नाला ग्राभेल			४८५९९९		४८५९९९		६०५९६४		४८०९६४						
		वडा समिति १५ भवन मर्मत			२२४२२७		२२४२२७		१९३२७८		१९३१७८						
		वडा समिति १९ कम्पाउण्डवाल			१७९५२०		१७९५२०		१४६५०२		१४६५०२						
		जनता वाल कल्याण प्रा वि			११६४९६		११६४९६		७२९६५		२४००						
		डग्राहाटोलमा ग्राभेल			१६२०९५		१६२०९५		१५०४७८		१२१८७३						
		सन्तोषि मार्गमा नाला क्लभट			९१५८५		९१५८५				८८०४९						
		धरणिघरमार्गमा नाला			४५०५०		४५०५०		२३६५८१		४५०५०						
		पन्नालाल तर्फ ग्राभेल			१६५५२५		१६५५२५				११४८४९						
		प्रगतीटोल प्रगतीमार्गमा नाला			१५५३३८		१५५३३८		१५३३९६		१५५३३८						
		हरीहर चौक दक्षिण नाला			४१३७०		४१३७०		३९३४०		४१२८२						
		त्रिवेणि वाचनालय भवन निर्माण			२३२८४७		२३२८४७				२३२८४७						
		दरैयामार्गमा पिच नाला			२२४७९३६		२२४७९३६		४५७५००		११४२८२						
		सरौचिया मार्गमा पिच			५७७९३२		५७७९३२		५७९१३२		४३२०३७						
		जतूवा कठकूप्पा मार्गमा नाला			६९१९९२		६९१९९२		४९४४२२२		९७२८२६						
		हरीयालिटोलमा ग्राभेल			१२४३५५		१२४३५५		१३४७८०		११२८३५						
		मिनि जू वडा नं.१०			१७९९०७		१७९९०७				१५८४९१२						
		फाउण्टेन इको पार्क वडा नं.१०			१४५९५३४		१४५९५३४		१३१०२१७		१४५९५३४						
		<b>अन्यको कुल जम्मा</b>			<b>२७३७५६०११००</b>		<b>२७३७५६०११००</b>		<b>२८२९४४३२१००</b>		<b>२०५३६७६७००</b>						
	प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रम	सडक															
		शिक्षा															
		सिंचाई															
		खानेपानी तथा सरसफाई															
		वातावरण संरक्षण															
		प. सावजानक निजा साभदारा															
		प्रवर्धन कार्यक्रम			२०००००१००												
		र. वडा नं. १९ स्वास्थ्यकन्द्र															
		पूर्वको पोखरि र वडा नं. १६ को वि.पी. पार्क निर्माण			१००००००१००												

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		३. एफ.एम. राडया र टालाभजन कार्यक्रम सञ्चालन (गतवर्षको भुक्तानी समेत)			२८००००।००												
		४. गाभन्न सघसस्था साभदारा कार्यक्रम (विराटनगर जेसिजलाई रु.१ लाख समेत)			३०००००।००												
		५. नगर ट्राफिक अध्ययन सहकार्य (संकेत बोर्ड र टाफिक सचेतना मंच नेपालको भुक्तानी समेत)			६४००००।००												
		६. सतवाषकात्सवका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न			४४००००।००												
		७. विभिन्न संघ सस्थाका पर्व तथा वार्षिक उत्सव लगायतका उत्सव, दिवस र कार्यक्रम सहयोग वडा नं. १० सरस्वती मंदिरलाई रु.१ लाख सहयोग समेत)			३०००००।००												
		८. सभागृह पारसरमा नामत फाउण्टेन पेन कार्यको निरन्तरता			४०००००।००												
		९. श्रद्धा आश्रम नामाण म्याचग फण्ड			८०००००।००												
		१०. न.पा.लाई बाढ कर तन व्यक्ति, समाजसेवी र कर्मचारी आदीलाई पुरस्कृत गर्न			२०००००।००												
		११. कृषी बजारको लागि म्याचिङ्ग			५०००००।००												
		१२. वडा नं. ५६ ससस्त्र प्रहरीवलको भवन निर्माण			५०००००।००												
		१३. राधाकृष्ण रथयात्राको लागि रथ मर्मत			२०००००।००												
		१४. दमकल (जापनिज) मर्मत			६५००००।००												

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		१५. दमलक मर्मत (टायर खारद समेत)			७००००१००											
		१६. नगर रक्षकको गाडी मर्मत			१५००००१००											
		१७. दमकल र नगर रक्षक गाडीको इन्धन			५०००००१००											
		१८. िवपत व्यवस्थापन तथा कार्ययोजना तयारी समेत			७०००००१००											
		१८. सामाजिक विकास अन्तगत कार्यक्रमहरुको भूक्तानी दिन बाकी			४२१२५००१००											
		<b>विद्युतीकरण, विद्युत मर्मत सम्बन्धी कार्यहरू</b>														
		१. न.पा.क्षेत्रभित्रका पोलहरुमा जडान भएका सडक वतिका वल्व, ऋगी, होल्डर, तार, मेनस्वीच, स्टेन आदी मर्मत गतवर्षको भूक्तानी समेत			२२०००००१००											
		२. वडाहरुको थप पोलमा लाईन विस्तार			७०००००१००											
		३. लाईन विस्तार गरिएको क्षेत्रमा सडक वति जडान			५०००००१००											
		४. वडाहरुमा जडान भएको भेपर लेम्प मर्मत सुधार			७०००००१००											
		५. पार्क, चौक, चौतरा तथा अन्य स्थानहरुमा विद्युतीकरण			६५००००१००											
		६. कार्यालयको नयाँ भवन, वडा समिति भवन, वारुणयन्त्र भवन, स्वास्थ्य केन्द्र र सभागृहमा विद्युत जडान तथा मर्मत			८०००००१००											
		७. जेनेटर र विद्युत गाडीको लागि ईन्धन			७५००००१००											
		८. विद्युत गाडी मर्मत			१५००००१००											
		९. प्राविधिक औजार तथा अन्य उपकरण, सि.सि.टि.भी खरिद समेत			२०००००१००											

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		१०. जेनेरेटर मर्मत			२५००००००											
		एस.टि.आइ. .यू.ई.आई.पी. म्याचिङ फण्ड			९५००००००००											
		<b>परामर्श सेवाकोलागी</b>														
		क) राजश्व र आ.प्रशासन शाखाको सफ्टवेयर नविकरण, मालपोतको डाटा प्रविष्टी, सफ्टवेयर अभिमुखिकरण समेत			७५००००००											
		ख) जि.आई.एस. डाटा कलेक्सन, इन्टी, वाटाका नामाकरण र घर नम्बरि, तालिम, विशेषज्ञबाट परिक्षण सेवा न्क्षर स्थापना, कयातधवचभ निर्माण तथा तालिम समेत			७०००००००											
		ग) छगर्षमप्लन अयमभ कार्यान्वयन, तालिम, अन्तरक्रिया			४०००००००											
		घ) अन्य परामर्श सेवाका लागि (वसपार्क, ए वि प्लट, सामाजिक ले.प. र अन्य समेत)			६०००००००											
		<b>जम्मा</b>		<b>०</b>	<b>१२४५६२५००</b>		<b>०</b>		<b>०</b>		<b>०</b>					
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पुर्वाधार														
		स्वास्थ्य पुर्वाधार														
		अन्य														
		<b>कूल जम्मा</b>			<b>३१९३२६६५२००</b>		<b>५५५०४६७६५०</b>		<b>३४९०३०६९१००</b>		<b>११७६९६४६०१२०</b>					

तयार गर्ने  
नाम :  
पद :  
progress

रजु गर्ने  
नाम :  
पद :

स्वीकृत गर्ने  
नाम :  
पद :

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**तेस्रो तथा अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७१/२०७२

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७

मिति :

मिति :

मिति :