

बिराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय
बिराटनगर
तेश्रो तथा वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	योजनाको नाम	सम्पन्न नभएको	सम्पन्न	वडा नं.	क्षेत्र	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वार्षिक बजेट					सञ्चालन गर्ने
										न.पा	जनसहभागिता	अन्य	जम्मा	
3	चिनिया काजि मार्ग		1	1	नाला	m	142	159	388329				388,329	UC
5	रंगशाला मार्गमा नाला		1	1	नाला	m	153	340	485342				485,342	UC
6	त्रिवेणिमार्ग		1	1	नाला	m	313	340	485415				485,415	UC
9	शान्ता मार्गमा नाला		1	1	नाला	m	350	439	1941654				1,640,889	UC
10	निलकण्ठ मार्ग		1	1	नाला	m	142	230	682124				679,461	UC
32	पृथ्वी मार्ग		1	4	नाला	m	80	73	485383				485,268	UC
33	प्रताप मार्ग	1		4	नाला	m	162		388632				80,000	UC
46	भूपिमार्ग		1	4	नाला	m	144	109	290741				290,741	UC
49	इच्छा मार्ग		1	4	नाला	m	230	218.3	388275				368,605	UC
50	समूदायिक मार्ग		1	4	नाला	m	84	86	204918				204,768	UC
53	राजवशी टोल		1	4	नाला	m	28	27.5	166662				166,254	UC
64	राधारमण मार्ग		1	5	नाला	m	145	149.5	500175				500,132	UC
88	सूर्यमार्ग		1	6	नाला	m	65	76.3	194193				191,925	UC
93	पुतलिमार्ग		1	6	नाला	m	146	230.4	911064				911,017	UC
96	गौमुखि पथ	1		6	नाला	m	399	380.4	906781				790,191	UC
119	वालगोपाल मार्ग		1	11	नाला	m	94	93	632011				622,354	UC
134	जनपथ मार्ग		1	15	नाला	m	111	113	388270				383,736	UC
163	सैनिक मार्ग	1		17	नाला	m	137	185.87	388089				297,296	UC
175	थलाहा मार्ग	1		17	नाला	m	240		679401				135,880	UC
							3165	3250.3	10507459				9107603	
52	वलराम मार्ग	1		4	ग्राभेल	m	165		388314				77,663	UC

95	हरीहरपथ		1	6	ग्राभेल	m	322	434	291421				291,421	UC
135	बूद्धविहारमार्ग	1		15	ग्राभेल	m	387		388430				176,117	UC
136	गोकूल मार्ग		1	15	ग्राभेल	m	466	342	388406				388,406	UC
144	पशुपतीटोल		1	16	ग्राभेल	m	325	315.5	189629				189,629	UC
145	प्रगती मार्ग गणेश थान		1	16	ग्राभेल	m	120	122	242755				48,551	UC
180	आदर्श कोलनी		1	18	ग्राभेल	m	365	309	388635				221,131	UC
202	वसपार्क	1		15	ग्राभेल	m	88	66	512750				512,750	UC
							2238	1589	2790340				1905668	
232	भगवती मार्ग		1	18	कलभट	m	2	2	470627				460,735	Tender
233	भट्टाटोलको मूखमा		1	19	कलभट	m	1	1	350576				289,830	Tender
							3	3	821203				750565	

26	धर्मभक्त मार्ग		1	2	पिच	m	360	320	2451786				2,451,796	UC
84	डि पि एस मार्ग		1	6	पिच	m	110		777270				305,142	UC
86	विराटपथ सडक		1	6	पिच	m	102	104	704102				704,102	UC
94	नविनमार्ग		1	6	पिच	m	147	141	656832				655,360	UC
120	वाके विहारीमार्ग	1		11	पिच	m	100		242735				48,547	UC
133	शिववावा मार्ग	1		15	पिच	m	112.5		582812				116,562	UC
139	अरुणोदय मार्ग	1		15	पिच	m	120		1455469				291,094	UC
							1052	565	6871006				4572603	
209	विभिन्न स्थानमा पिच मर्मत		1		पिच	m	2000	2000	462752				462,667	Tender
214	भगवती मार्ग		1	18	पिच	m	486	522	1698408				1,565,917	Tender
216	श्रृजना पथ		1	1	पिच	m	307	316	852850				852,695	Tender
217	पञ्चकन्या मार्ग		1	4	पिच	m	151	151	474031				472,812	Tender
218	कन्यामार्ग		1	4	पिच	m	540	545	1428698				1,427,349	Tender
219	सोमवारेमार्ग		1	3	पिच	m	170	187	1067172				1,067,172	Tender
220	जितूमार्ग		1	2	पिच	m	235	191	447799				443,595	Tender
221	रानी सडक		1		पिच	m	3000	3000	789760				788,993	Tender
222	नवयूवा मार्ग		1	6	पिच	m	200	108	1148037				1,147,992	Tender
223	दिपमार्ग		1	7	पिच	m	142	134	522559				509,168	Tender
226	खप्तडमार्ग		1	1	पिच	m	150	253	751111				750,927	Tender
229	७/१५केशलिया मार्ग	1			पिच	m	262		675302					Tender
230	हिमालय मार्ग मेनरोड समेत		1		पिच	m	357	357	496321				496,094	Tender
231	विमानस्थल मार्ग		1	5	पिच	m	500	500	482803				482,803	Tender
235	मिलनचौक गहेलि मार्ग		1	10	पिच	m	165	173	560463				559,599	Tender

	कलेज रोड			16	पिच	m	1500	1500	679745				626,624	
236	बुद्धविहार मार्ग		1	15	पिच	m	425	458	1042222				1,041,541	Tender
							10590	10395	13580033				12695948	
43	जि पि केन्द्र ओकेमार्ग		1	4	ढलाइ सडक	m	72	72	388301				388,149	UC
121	सन्ध्या मार्ग	1		11	ढलाइ सडक	m	55		242989				48,598	UC
							127	72	631290				436747	
66	एकता मार्ग		1	5	वाटरवाण्ड	m	100	116	388600				388,099	UC
104	ज्योतीआचार्यको घर देखी चर्च		1	7	वाटरवाण्ड	m	125	126	291485				291,485	UC
							225	242	680085				679584	
212	कार्यालयभवन तला थप	1			भवन	m	1		4645984				906,296	Tender
213	प्राथमीक स्वास्थ्यचौकि		1	6	भवन	m	1	1	490782				482,239	Tender
							2	1	5136766				1388535	
187	प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी		1	19	पर्खाल	m	30	25.5	194170				163,102	UC
227	वडा समिति मर्मत	1		19	पर्खाल	m	96	96	990957				843,718	Tender
							126	121.5	1185127				1006820	
208	१/४सिमाना सडक		1		ड्रेसिड.	m	1	1	111000				111,000	UC
215	राजश्व शाखा रंगरोगन		1		रंगरोगन	1	1	1	155331				155,331	Tender
224	पुनरावेदन अदालतमा वाल		1	10	रंगरोगन	m	1	1	137259				137,259	Tender
							2	2	292590				292590	
234	ए प्लट घेरावेरा		1	14	घेरावारा	m	75	75	409687				409,063	Tender
	गतवर्षको भूक्तानी													
	पशुवधशालामा प्लाटर								८८१५२८				८८१५२८	
	वडा नं १६मा स्वास्थ्यकेन्द्र भवन								७५००५६				७५००५६	
	कार्यालय भवनमा तला थप								१७३९६८६				१७३९६८६	
	सातघुमति सडक निर्माण								२१६५७२५				२१६५७२५	
	वि के भि एम स्कूल पश्चिम								१८८७०५२				१८८७०५२	
	कन्चनमार्गमा नाला पिच								१४७३८७८				१४७३८७८	
	कवि धरणिधरमार्गमा नाला पिच								१७८८४७८				१७८८४७८	
	हिमालिमार्गमा नाला								१६६४४४३				१६६४४४३	
	लक्ष्मीनारायण मन्दिर मर्मत								१६९९७२				१६९९७२	

प्रसन्नमार्गमा ग्राभेल								१३०००८				१३०००८
सरस्वती मन्दिर ढलाई								५००००				५००००
लक्ष्मीनारायण मन्दिर मर्मत								२२३३६४				२२३३६४
सन्धामार्गमा नाला पिच								३८६३०५				३८६३०५
चन्द्रमार्गमा ग्राभेल								२१२५०२				२१२५०२
पृथ्वीमार्गमा नाला								६०१४५०				६०१४५०
सुकुम्वासी टोलमा नाला								९४८११				९४८११
पाथिभरा देवि मार्गमा ग्राभेल								३०३७२				३०३७२
सम्राटमार्गमा ग्राभेल								८७५३४				८७५३४
विहानि पथमा पिच								४४८४२२				४४८४२२
श्रृजना मार्ग ग्राभेल								७५६९०				७५६९०
शिशिरमार्गमा पिच								१७२८०८				१७२८०८
छेदी माझीको घरतर्फ ग्राभेल								१२५७०१				१२५७०१
ज्योतीमार्गमा ग्राभेल								५९९८२०				५९९८२०
आत्माज्ञान तर्फ ग्राभेल								५१०००				५१०००
कन्छादाईमार्गमा नाला								२४९७२००				२४९७२००
शान्तिमार्गमा पिच								३५६०००				३५६०००
विराटपथमा नाला								५२२५८६				५२२५८६
								19186391				19186391
								#REF!				#REF!

तयार गर्ने
गोपाल पोख्रेल
प्रमुख
शहरि योजना शाखा

रुजू गर्ने
भरत कुमार न्यौपाने
प्रमुख
शहरि विकास तथा योजना माहाशाखा

प्रमाणित गर्ने
प्रदीप कुमार निरौला
कार्यकारि अधिकृत
विराटनगर उ.म.पा