

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला					
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७			
१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (महिला)	क) पूर्वाधार विकास																	
		१ नाला	मिटर																
		कर्मचारी मार्ग		१८२	२९१०१३						१९४	२९०,९५१							
		दिव्यजोती मार्ग		८३	२४२५८०						१५९	२४२,२५६							
		स्वच्छमार्गको साहायक		८६	१४५५८२						८५१५	१४५,१७३							
		प्रतिक मार्ग		११०	२९११९५						१५७५	२९१,१९५							
		समूदायिक मार्ग		८४	२०४९१८						८६	२०४,७६८							
		सिद्धिमत्संग मार्ग		११७	३८९२४४						७६	३८९,२४३							
		श्रुतिमार्ग		११३	२४२८१६						११८	२४२,८१६							
		अरुणमार्ग ख		९६	२४३००३						९६	२४३,००३							
		हरीहरचौक देखी दक्षिण		१००	१९४१७५						८०	१५२,८०५							
		महेन्द्र स्कूल पूर्व उत्तर		१४०	३८८३७०						१३४	३८८,३१९							
		प्रगतीटोल प्रगतीमार्ग		७०१७५	१९४१७३						७६१७	३८,८३५							
		सेवा मार्ग पश्चिम		२०६	५८२५२३						२००५	५८२,५२३							
		रानी सडक भ्रमलोका घर पूर्व		११९१५	३३९८२३						१४०५	३३९,८२३							
		रानीसडक पश्चिम		१०८	१९३८९७						११०	१८५,९१०							
		जम्मा			१६१५३	३९४३३१२					१७१३७	३७३७६२०							
		२ ग्राभेल	मिटर																
		शिवालय मार्ग		२२०	१४६२१२						२२०	१४६,१९८							
		गगनधूलि मार्ग		९०	६६७००						१४०	६६,५६०							
		हलेसी मार्ग		८५	९७०८७						९९	८९,७१७							
		जम्मा			३९५	३०९९९९					४५८	३०९,९९९							
		पूर्वाधारको कूल जम्मा				४२५३३११						४५८	४०४००९५						
		ख) सामाजिक सुधार	जना	२५०	६५००००							२८०	६५००००				२८०		
		ग) आर्थिक / सिप विकास	जना	६०	३५००००							६०	३५००००				६०		
		घ) संस्थागत विकास			५००००														
		जम्मा			३१०	१०५००००						३४०	१००००००						

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		महिलाको कूल जम्मा			५३०३३११						५०४००९५						
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (बालबालिका)	क) पूर्वाधार विकास															
		१ भवन	बटा														
		गायत्री संस्कृत मा वि		१	२९०३८८				१	२९०,३८८							
		महेन्द्र मा वि स्कूल		१	२४२८७४				१	२४२,८७४							
		मदरसा तालिमूल प्रा वि		१	१९४८०६				१	१९४,९००							
		आदर्श प्रा.वि.		१	४८१५९				१	४४,५५९							
		जनतावाल कल्याण प्रा वि		१	१४५६२९				१	२९,१२५							
		मदरसा अनावारुल प्रा वि		१	१०००००				१	१००,०००							
		मजहरे इस्लाम प्रा वि		१	३०००००				१	२९९,४३८							
		रघूपती नि मा वि		१	१४६४२९				१	१४६,२८७							
		वडा नं.१६ स्वस्थ्यचौकी		१	१९९६३९८							१,२६०,९८५					
		जम्मा		९	३४६४६६७						८	२,६०६,९३४					
	ख) सामाजिक सुधार	१															
		२															
		ग) आर्थिक / सिप विकास															
		१															
	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम (पिछडावर्ग)	क) पूर्वाधार विकास															
		१ नाला	मिटर														
		यति मार्ग		८५	२९१२६४						१८४	२९०,२१६					
		कंचनमार्ग उत्तर		११७	३३९७४६						१८०।५	३३९,५११					
		शान्तिटोल		७८	१९४८७५						१०२।५	१९४,८७५					
		मंगलुवावा टोल		७६	१९४२३९						७६।५	१९४,२३९					
	पन्नालाल राजवर्सा कांघर तर्फ		१००	१९४७३५							२९,२१०						

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		असाकमाग देखी सम्पतिलाल घर सम्म सहयोगी मार्ग		१००	२१८४४७					९४३	२१८,३८०					
		साकेला मार्ग		११६	२३४२१३					११५	२३४,०८५					
		सिक्रियाहि क टोल		३२०	११३०१५०					४११	१,१३०,१५०					
		विराटक्याम्पस देखी कठकृप्पा सम्म सन्तोषी मार्ग		६७	२४२७००					६६५	२४२,७००					
		लाइनक्वाटर क धरणिधरमार्ग		३००	४२६३३८८					२३०	३,५७१,३९६					
		<b>जम्मा</b>		<b>१६२०</b>	<b>८३२४२६१</b>					<b>१६८४७</b>	<b>७१९२८५८</b>					
		<b>२.सडक</b>														
		<b>२.१ ग्राभेल</b>	मिटर													
		बेलगाछि ख समेत अमाही इकाही		१९५	१९३९०१					१७७	१९३,६९८					
		बखुटोल		२२५	१९४३४५					३४५	१९४,३३०					
		खार्जि कोहवरा		२००	१४६०१७					२१०	१४५,९९५					
		सुकुम्बासी टोलमा		२२०	१४५६००					२२९	१४५,५७२					
		आलोक मार्ग सूधार		२१०	१४६३००						२१,९४५					
		डगराटोल संगठन		७६	१९४१७०					८०	१९४,१७०					
		कलरुवा टोलमा		२०५	१९०७००						२८,६०५					
		<b>जम्मा</b>		<b>५००</b>	<b>४८१३४४</b>					<b>५३५</b>	<b>४८०,५००</b>					
		<b>जम्मा</b>		<b>१८३१</b>	<b>१६९२३७७</b>					<b>१५७६</b>	<b>१४०४८१५</b>					
		<b>२.२ पिच</b>	मिटर													
		दरैया मार्ग			४५७२४७४					२१५	१,६३८,६६७					
		ज्ञान मार्ग		१६०	७७७६५३					१६६६	७७७,६५३					
		सरौचीया मार्ग		२१०	६७९९२०						१०१,९८८					
		<b>जम्मा</b>		<b>३७०</b>	<b>६०३००४७</b>					<b>३८१६</b>	<b>२५१८३०८</b>					
		<b>३. कलभर्ट</b>														

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		नहरमा कलभर्ट	बटा	१	८९०७२५					१	८५९,१०८					
		<b>४. भवन</b>														
		रामजानकी मन्दिर	बटा	१	१९४०७१					१	१९४,०७१					
		स्मसानघाट निर्माण		१	४८५७४८					१	४८४,५००					
		<b>जम्मा</b>		२	६७९८१९					२	६७८,५७१					
		<b>पुर्वाधारको कूल जम्मा</b>			१७६१७२२९						१२६५३६६०					
		<b>ख) सामाजिक सुधार</b>														
		१. दलित लक्षित	जना	२००	४०००००					१२०	३०००००	७०		५०		
		२ आदिवासी जनजाती	जना	२२०	६५००००					१५०	५०००००	७०		८०		
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना	२००	५५००००					१५०	३५००००	८०		७०		
		४ अपांगता	जना	२५०	८०००००					२८०	८०००००	१२०		१६०		
		५. जेष्ठ नागरिक	जना	१५०	३०००००					११०	२५००००	९०		२०		
		<b>ग) आर्थिक / सिप विकास</b>														
		१. दलित लक्षित	जना	५०	७०००००					५०	५०००००	३०		२०		
		२ आदिवासी जनजाती	जना	५०	८४८२००					५०	७४८२००	२०		३०		
		३ मधेशी पिछडावर्ग	जना	७०	९०००००					७०	७५००००	४०		३०		
		४ अपांगता	जना	३०	८०००००					३०	५५००००	१८		१२		
		५. जेष्ठ नागरिक	जना													
		<b>घ) संस्थागत विकास</b>														
		१. दलित लक्षित			५००००											
		२ आदिवासी जनजाती			५००००											
		३ मधेशी पिछडावर्ग			५००००											
		४ अपांगता			५००००											
		५. जेष्ठ नागरिक			५००००											
		<b>जम्मा</b>		१२२०	६१९८२००					१०१०	४७४८२००	५३८		४७२		
		<b>पिछडाको कूल जम्मा</b>			२३८१५४२९						१७४०१८६०					
	<b>पुर्वाधार विकास</b>															
	१.नाला		मिटर													

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>१.१ नगर स्तरिय</b>														
		चिनिया काजि मार्ग		१४२	३८८३२९					१५९	३८८,३२९					
		रंगशाला मार्गमा नाला		१५३	४८५३४२					३४०	४८५,३४२					
		त्रिवेणिमार्ग		३१३	४८५४१५					३४०	४८५,४१५					
		शान्ता मार्गमा नाला		३५०	१९४१६५४					४३९	१,६४०,८८९					
		निलकण्ठ मार्ग		१४२	६८२१२४					२३०	६७९,४६१					
		पृथ्वी मार्ग		८०	४८५३८३					७३	४८५,२६८					
		प्रताप मार्ग		१६२	३८८६३२						८०,०००					
		भूपिमार्ग		१४४	२९०७४१					१०९	२९०,७४१					
		इच्छा मार्ग		२३०	३८८२७५					२१८३	३६८,६०५					
		समूदायिक मार्ग		८४	२०४९१८					८६	२०४,७६८					
		राजवशी टोल		२८	१६६६६२					२७५	१६६,२५४					
		राधारमण मार्ग		१४५	५००१७५					१४९५	५००,१३२					
		सूर्यमार्ग		६५	१९४१९३					७६३	१९१,९२५					
		पुतलिमार्ग		१४६	९११०६४					२३०४	९११,०१७					
		गोमुखि पथ		३९९	९०६७८१					३८०४	७९०,१९१					
		वालगोपाल मार्ग		९४	६३२०११					९३	६२३,३५४					
		जनपथ मार्ग		१११	३८८२७०					११३	३८३,७३६					
		सैनिक मार्ग		१३७	३८८०८९					१८५८७	२९७,२९६					
		थलाहा मार्ग		२४०	६७९४०१						१३५,८८०					
				<b>३१६५</b>	<b>१०५०७४५९</b>					<b>३२५०३</b>	<b>९१०७६०३</b>					
		<b>१.२शशत अनुदान (कृषी, जग्गा)</b>														
		शान्ता मार्ग उत्तर		३००	९२२२५४					३००	९२१,९०४					
		शहिदस्मृतिमार्ग		३१५	४७९५०८८					३२५	२,४६७,५९१					
		शिवालयमार्ग		५४२	४७००३७१					४०९	२,९६१,१२३					
		जनसहयोग मार्ग		१७१	४८५००५					१६७	४८५,००५					
		हरीहरचोक देखी पूर्व		१०५	६०७४९८						१२५,०००					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		नालाको कुल जम्मा		१४३३	११५१०२१६					१२०१	६९६०६२३					
		२.कलभर्ट	बटा													
		भगवती मार्ग		२	४७०६२७					२	४६०,७३५					
		भट्टाटोलको मुखमा		१	३५०५७६					१	२८९,८३०					
		जम्मा		३	८२१२०३					३	७५०५६५					
		३.सडक	मिटर													
		३.१ ग्रामेल														
		३.१.१ नगर स्तरिय														
		बलराम मार्ग		१६५	३८८३१४						७७,६६३					
		हरीहरपथ		३२२	२९१४२१					४३४	२९१,४२१					
		बूढाविहारमार्ग		३८७	३८८४३०						१७६,११७					
		गोकूल मार्ग		४६६	३८८४०६					३४२	३८८,४०६					
		पशुपतीटोल		३२५	१८९६२९					३१५	१८९,६२९					
		प्रगती मार्ग गणेश थान		१२०	२४२७५५					१२२	४८,५५१					
		आदर्श कोलनी		३६५	३८८६३५					३०९	२२१,१३१					
		१/४सिमाना सडक			१११०००						१११,०००					
		वसपार्क		८८	५१२७५०					६६	५१२,७५०					
				२२३८	२९०१३४०					१५८९	२०१६६६८					
		३.१.२शाशर्त अनुदान (कृषी, जगेडा)														
		रुद्राक्ष मार्ग		१५०	१४५५७६					१५०	१४५,४९८					
		घोगा सडक		६९०	४८५३६५						९७,०७३					
		आश्रमटोल श्रृजना मार्ग		१३२	१४५४४५						२९,०८९					
		विष्णू टोल		५००	४८५४८७						९७,०९७					
				१४७३	१२६१८७३					१५०	३६८७५७					
		ग्रामेलको जम्मा		३७११	४१६३२१३					१७३९	२३८५४२५					
		३.२ पिच														
		३.२.१ नगर स्तरिय														

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		धर्मभक्त मार्ग		३६०	२४५१७८६					३२०	२,४५१,७९६					
		डि पि एस मार्ग		११०	७७७२७०						३०५,१४२					
		विराटपथ सडक		१०२	७०४१०२					१०४	७०४,१०२					
		नविनमार्ग		१४७	६५६८३२					१४१	६५५,३६०					
		वाके विहारीमार्ग		१००	२४२७३५						४८,५४७					
		शिववावा मार्ग		११२।५	५८२८१२						११६,५६२					
		अरुणोदय मार्ग		१२०	१४५५४६९						२९१,०९४					
				१०५२	६८७१००६					५६५	४५७२६०३					
		<b>३.२.२शशत अनुदान ( कृषी, जगेडा)</b>														
		मनोरम मार्ग		११०	१०३४४१०					११०	१,०३४,४१०					
		राधाकृष्णमार्ग १/२सिमाना		४००	५७९९९१८					३०७	५,३०९,८९२					
		त्रिमूर्ति पथ		३४०	४७०२०४६					३९६	४,६४०,३५५					
				८५०	११५३६३७४					८१३	१०९८४६५७					
		<b>कूल पिच निर्माण</b>		<b>१९०२</b>	<b>१८४०७३८०</b>					<b>१३७८</b>	<b>१५५५७२६०</b>					
		<b>३.२.३.पिच मर्मत</b>														
		विभिन्न स्थानमा पिच मर्मत		२०००	४६२७५२					२०००	४६२,६६७					
		भगवती मार्ग		४८६	१६९८४०८					५२२	१,५६५,९१७					
		श्रृजना पथ		३०७	८५२८५०					३१६	८५२,६९५					
		पञ्चकन्या मार्ग		१५१	४७४०३१					१५१	४७२,८१२					
		कन्यामार्ग		५४०	१४२८६९८					५४५	१,४२७,३४९					
		सोमवारमार्ग		१७०	१०६७१७२					१८७	१,०६७,१७२					
		जितुमार्ग		२३५	४४७७९९					१९१	४४३,५९५					
		रानी सडक		३०००	७८९७६०					३०००	७८८,९९३					
		नवयुवा मार्ग		२००	११४८०३७					१०८	१,१४७,९९२					
		दिपमार्ग		१४२	५२२५५९					१३४	५०९,१६८					
		खप्तडमार्ग		१५०	७५११११					२५३	७५०,९२७					
		७/१५केशलिया मार्ग		२६२	६७५३०२											

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		हिमालय मार्ग मेनरोड समेत		३५७	४९६३२१					३५७	४९६,०९४					
		विमानस्थल मार्ग		५००	४८२८०३					५००	४८२,८०३					
		मिलनचौक गहेलि मार्ग		१६५	५६०४६३					१७३	५५९,५९९					
		कलेज रोड		१५००	६७९७४५					१५००	६२६,६२४					
		बूढविहार मार्ग		४२५	१०४२२२२					४५८	१,०४१,५४१					
		<b>जम्मा</b>		<b>१०५९०</b>	<b>१३५८००३३</b>					<b>१०३९५</b>	<b>१२६९५९४८</b>					
		<b>३.३ ढलाई बाटो</b>														
		जि पि केन्द्र ओकेमार्ग		७२	३८८३०१					७२	३८८,१४९					
		सन्ध्या मार्ग		५५	२४२९८९						४८,५९८					
		<b>जम्मा</b>		<b>१२७</b>	<b>६३१२९०</b>					<b>७२</b>	<b>४३६७४७</b>					
		<b>३.४ वाटर वण्ड</b>														
		एकता मार्ग		१००	३८८६००					११६	३८८,०९९					
		ज्यातीआचायका घर देखी चर्च		१२५	२९१४८५					१२६	२९१,४८५					
		<b>जम्मा</b>		<b>२२५</b>	<b>६८००८५</b>					<b>२४२</b>	<b>६७९५८४</b>					
		<b>४.भवन</b>	वटा													
		कार्यालयभवन तला थप		१	४६४५९८४						९०६,२९६					
		प्राथमीक स्वास्थ्यचौकि		१	४९०७८२					१	४८२,२३९					
		वडा समिति मर्मत		१	४९९६०६						३०५,८१९					
		प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी		१	१९४१७०					१	१६३,१०२					
		वडा समिति मर्मत		१	९९०९५७					१	८४३,७१८					
		<b>जम्मा</b>		<b>५</b>	<b>६८२१४९९</b>					<b>३</b>	<b>२७०११७४</b>					
		<b>५.रंगरोगन</b>														
		राजश्व शाखा रंगरोगन		१	१५५३३१					१	१५५,३३१					
		पुनरावेदन अदालतमा बाल		१	१३७२५९					१	१३७,२५९					
				२	२९२५९०					२	२९२५९०					
		<b>६.ए प्लट घेरावेरा</b>	मिटर	७५	४०९६८७					७५	४०९,०६३					



**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		<b>पूर्वाधार विकासको कूल जम्मा</b>			<b>६७८२४६५५</b>						<b>५१९७६५८२</b>					
		शिक्षा														
		सिंचाई														
		खानेपानी तथा सरसफाई														
		वातावरण संरक्षण														
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पुर्वाधार														
		<b>१.नाला</b>	मिटर													
		नौरंगी लूप सडक		३८	९७०३०						१९,४०६					
		एकता मार्ग		१००	३४६३०८					९३	३३०,९६०					
		विद्या मार्ग		८६	११४८८०						२२,९१६					
		शिक्षा मार्ग		१२७	४३७७१३					१२४	४३७,७१३					
		बुद्धपथ		९७	१९,३६९४						३८,७३९					
		सिभिल मार्ग		५२	९६९१६					६६	९६,९१६					
		सुकन्या मार्ग		५७	९७०५३					६३	९७,०३४					
		कैलासपुरी मार्ग		४२	१२१३८९					४२	१२१,३८९					
		हरीहरमन्दिर पश्चिम		३५५	१०७२६८					३७	१०७,२६८					
		पृथ्वी मार्ग		२६४	६७६१००						१३५,२२०					
		अनामनगर		१००	२९१६१३						५८,३२३					
		जनप्रीयटोल		९६	१४६०६८					१०१	१४६,०६८					
		जुनेली मार्ग		५३	१४५९८०					५४	१४५,९८०					
		इश्वर मार्ग		३५	९८२९१					४२५	९८,२९१					
		सुस्वागतम मार्ग		८८	२९२२३०					१०१	२९२,२३०					
		गायत्री मार्ग		९१	२९१८३६					९५	२९०,०९४					
		अलका बुद्ध मार्ग		८५	२४२४८६					९१	२४२,४८६					
		गोकुलमार्ग		३३७५	१९४०३८					६९१५	१९४,०३८					
		अतिथिमार्ग		३३	९६६२३					३४७	९६,४१९					
		जयकाली टोल		३३	९६६२३					३३९	९६,६२३					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		अभिवादन टोल		१६।५	९६६६१					१६।५	९६,६६१					
		दरैयाआर्य टोल		२६	९६७१४					२६	९६,७१४					
		यूनिसमियाको घर सम्म		२८	२९५१०४						५९,०२१					
		मदरसा क मा		१०५	३८४३५९						७६,८७२					
		लाइनक्वाटर ख र ग		५५	१९७९५०						३९,५९०					
		लाइनक्वाटर		५०	२४४६०९						४८,९२२					
		<b>जम्मा</b>		<b>१८२६।८</b>	<b>५४९९५३६</b>					<b>१०८९।८</b>	<b>३४८५८८४</b>					
		<b>२. ग्राभेल</b>	मिटर													
		बेलगाछि ख समेत		१६५	१६१२७८					२९०	१६१,१२१					
		रामजानकी शिवमार्ग		२४५	१६९८६७					२५०	१६९,७०१					
		रुद्राक्ष मार्ग		१४६	९६९१३					१५०	९६,८६३					
		धर्मशाला टोल ग्राभेल		१४०	९६२२४					१३५	९६,२१७					
		श्रीनगर टोल		३८	२४२८०					५३	२३,९७५					
		बेलगाछि टोल क		२५५	१६९७७३					२४७	१६९,६९३					
		स्याम चौधरीको घर पश्चिम		६२	४३५९४					८०	४३,५९४					
		भान्जा मार्ग		११२	९४१९१					१०६	९३,९१३					
		मंगला देवी मार्ग		२४	९७०८५					२४	९६,६३६					
		सुनौलो मार्ग		१५०	९६७७५					२००	९६,७७५					
		महेश मार्ग		११७	८५२६२					११०	७९,१५८					
		सृजनसिल फेवामार्ग		१४१	९६८८८					११३	९६,७९२					
		वशिष्ठ मार्ग		१५५	९७०४३					१५५	९७,०२८					
		जूनेली मार्ग		१५०	९६७७५					१५०	९६,४६०					
		निभा मार्ग		१२९	९७००६					१३२	९६,८९६					
		पि पि मार्ग		१७१	९७०७५					१४३	९७,०५४					
		मूलघरे मार्ग		१५०	९६८१३						१९,३६३					
		दूर्गा मार्ग		१३०	९७०७३					१२१	९६,८६२					
		गोविन्द न्यौपानको घर तर्फ		९०	९७०३२					७६	९६,५६०					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		विन्दवासीनी मार्ग		११२	८९४८३					११०	८९,४८३					
		मोडेनएरा स्कुल तर्फ		१३०	९७०३२					१३९	९६,९८८					
		शान्तिनगर		१६५	९६९१७					२१०	९६,९१७					
		जामूनश्वर चन्द्रमाण गौतमतर्फ		२००	१४५६२०					१५५	१४५,५९६					
		इकाही पोखरीचौक		२५५	२००५०२						४०,१००					
		इकाही दक्षिण यादव टोल		२०२	१९४१६३						३८,८३३					
		खार्जि कोहवरा		२००	१४५६२०					२००	१४५,५७४					
		शिवालय मार्ग		२००	१४६२१२					१८०	१४५,८३२					
		आयलनिगम उत्तर		१५०	१०६७९९					१५५	१०६,३०१					
		सखुवारे टोल शान्तिमार्ग		१४१	१०६८३६					१४२/३५	९९,९३४					
		इकाही अर्जुन यादव घर		१३०	१४५६११					१३४	१४५,५५५					
		बावालोकनाथ मार्ग		२२०	१६५०८७					२४१/७५	१६५,०५८					
		अचचूतमिल तर्फ		१५०	१०६९७४					२०७	१०६,९२४					
		ज्योती प्रा वि तर्फ		२००	१४५६२०					२४५/२	१४५,५७८					
		अनाममार्ग		२७५	२६९२०२					३००	२६८,९९१					
		सिरोमणि टोल		१७१	१४६०६८					१५४	१४१,०७०					
		धर्मानन्दमार्ग		४९	३९५६२					६७	३९,५५३					
		सूर्यमार्ग		२४४	३४०२८७					३१६	३१६,४४४					
		वडा समिति अगाडि		७६	७३२५४						१४,६५१					
		कृषिमार्ग		१८२	१०७००२					२१०	१०७,००२					
		सहनि मार्ग		१७१	१४६०६८						२९,२१४					
		भूम्कीमार्ग		१७१	१४६०६८						२९,२१४					
		विजयपुर टोल		१०८	९७७८२						१९,५५६					
		शान्तिमार्ग		१०८	९७७८२						१९,५५६					
		माजलाल काघरदखी फुदिलालको घर सम्म		१३८	९७१६५					१०८	७५,२२०					
		लक्ष्मीनारायण चौक		८५	७२८५३					६५	७२,७८०					
		दधिराम कम्प्लेक्स पूर्व		१२७	९७६६३					१६५	९७,६४२					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कन्हैयालालराय को घर देखी सडानन्दराय		१००	१६९९०४						३३,९८१					
		जनपथ क टोल		१३४	९७०८०					६४	४८,०१८					
		गडाहा टोल		१२९	९६०५५					१४२	९४,८१४					
		संगम मार्ग		१३३	९६७९०					१३३	९६,५६७					
		संगम मार्ग		१५०	१११३१३					१६५	१११,३१३					
		हृदयन्द्र टोल		१०५	८०२२८					८१	५७,७९२					
		दरैया आदर्शमार्ग		१३०	९६८२०					१४१५	९६,८२०					
		तारानाथ मार्ग		१४०	९६१४९					१७२१९	७२,८१७					
		महतोडोल		६३	७२६१५					६४	३६,८०६					
		विराटसाइन्स क्याम्पसदेखी		२२०	१९४१८६						३८,८३७					
		गुरुकुल		२३५	१९४२०४						३८,८४१					
		कविटोल		२००	१९४४८९					२२३५	६८,२९८					
		विद्युतमार्ग		१२३	७२०७५						१४,४१५					
		शिवनारायणको घर पश्चिम		८७९२	७१०६०८७					७२२६१२	५४३३५४६					
		<b>जम्मा</b>														
		<b>३. कलभर्ट</b>														
		शंकरचोक ग		१	७२७८६						१४,५५८					
		रघुनाथ कामतको घर अगाडि		१	८७१२६					१	८७,१२६					
		संघर्ष मार्ग		१	१२१३१३					१	१११,४२९					
		लक्ष्मीविकाश टोल		२	१९४१७२					२	१९,४१७२					
		च्याडवारी मार्ग		१	३७८०२७						३२२,६९९					
		शिवमार्ग टोल		१	६८८३२					१	६८,८३२					
		नया वस्ती टोल		१	९७०३०					१	८७,६८२					
		ओमहरीमार्ग		१	४६९७०					१	४६,९७०					
		वडा समिति पछाडि		१	२९१३१५					१	२८८,३७४					
		अभिवादन ख टोल		१	७२८९८					१	७२,८९८					

**अनुसूची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		श्रृजना मार्ग		१	७२८९८					१	१४,५८०					
		<b>जम्मा</b>		<b>१२</b>	<b>१५०३३६७</b>					<b>१०</b>	<b>१३०९३२०</b>					
		४.ढुंगा जाली														
		छेदीत्रिपि देव घर पश्चिम		४०	१९४१४३						६६,०१९					
		५.ढलाई वाटो														
		सैनिकटोल		२३	९८५६५					२३	९८,५६५					
		६.भवन														
		६.१ बडा स्तरिय														
		भगवती मन्दिर		१	१४५६४३					१	१४४,१३९					
		श्रीरामजानकी मन्दिर		१	१४५५६६						२९,१२३					
		रानी यूवा क्लव		१	९९१९०						१९,८३८					
		६.२ शशर्त अनूदान														
		परोपकार अभियान समूह		१	३०२४७०२					१	३,०२४,७०२					
		भवनको जम्मा		४	३४१५१०१					२	३२१७८०२					
		६.दमकल खरिद		२	१२४०००००						२,४८०,०००					
		सामाजिक पुर्वाधारको कूल जम्मा			३०२१६७९९						१६०९११३६					
		स्वास्थ्य पुर्वाधार														
		अन्य														
		गत वर्षको दायित्व														
		पशुवधशालामा प्लाटर			८८१५२८						८८१५२८					
		बडा नं १६मा स्वास्थ्यकेन्द्र भवन			७५००५६						७५००५६					
		कार्यालय भवनमा तला थप			१७३९६८६						१७३९६८६					
		सातघुर्मी सडक निर्माण			२१६५७२५						२१६५७२५					
		वि के भि एम स्कूल पश्चिम			१८८७०५२						१८८७०५२					

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		कन्चनमार्गमा नाला पिच			१४७३८७८						१४७३८७८					
		कवि धरणिधरमार्गमा नाला पिच			१७८८४७८						१७८८४७८					
		हिमालिमार्गमा नाला			१६६४४४३						१६६४४४३					
		लक्ष्मीनारायण मन्दिर मर्मत			१६९९७२						१६९९७२					
		प्रसन्नमार्गमा ग्राभेल			१३०००८						१३०००८					
		सरस्वती मन्दिर ढलाई			५००००						५००००					
		लक्ष्मीनारायण मन्दिर मर्मत			२२३३६४						२२३३६४					
		सन्धामार्गमा नाला पिच			३८६३०५						३८६३०५					
		चन्द्रमार्गमा ग्राभेल			२१२५०२						२१२५०२					
		पृथ्वीमार्गमा नाला			६०१४५०						६०१४५०					
		सूकुम्वासी टोलमा नाला			९४८११						९४८११					
		पाथिभरा देवि मार्गमा ग्राभेल			३०३७२						३०३७२					
		सम्राटमार्गमा ग्राभेल			८७५३४						८७५३४					
		विहानि पथमा पिच			४४८४२२						४४८४२२					
		श्रृजना मार्ग ग्राभेल			७५६९०						७५६९०					
		शिशिरमार्गमा पिच			१७२८०८						१७२८०८					
		छेदी माफ्तीको घरतर्फ ग्राभेल			१२५७०१						१२५७०१					
		ज्योतीमार्गमा ग्राभेल			५९९८२०						५९९८२०					
		आत्माज्ञान तर्फ ग्राभेल			५१०००						५१०००					
		कन्ध्यादाईमार्गमा नाला			२४९७२००						२४९७२००					
		शान्तिमार्गमा पिच			३५६०००						३५६०००					
		विराटपथमा नाला			५२२५८६						५२२५८६					
		<b>अन्यको कुल जम्मा</b>			<b>१९१८६३९१</b>						<b>१९१८६३९१</b>					
	प्रबद्धनात्मक कार्यक्रम	सडक														
		शिक्षा														
		सिंचाई														
		खानेपानी तथा सरसफाई														
		वातावरण संरक्षण														

**अनुसुची १७**  
**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित**  
**विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७०/२०७१

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		त्रिवेणी वाचनालय		१	२९१०५९						५८,२१२					
		बाल उद्यान		१	१४५४३१					१	१२३,६१६					
		ओशो आश्रम		१	३१६१६४					१	२७४,७६४					
		मिनि जू बडा नं.१०		१	२३५५६५४						६३५,७४७					
		फाउण्टेन इको पार्क		१	२९८८०३१						१,५२८,४९७					
		<b>जम्मा</b>		<b>५</b>	<b>६०९६३३९</b>					<b>२</b>	<b>२,६२०,८३६</b>					
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पुर्वाधार														
		स्वास्थ्य पूर्वाधार														
		अन्य														
		<b>कूल जम्मा</b>			<b>१५५९०७५९१</b>						<b>११४९२३८३४</b>					

तयार गर्ने  
नाम :  
पद :  
मिति :

रजु गर्ने  
नाम :  
पद :  
मिति :

स्वीकृत गर्ने  
नाम :  
पद :  
मिति :