

**बिराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय**  
**बिराटनगर**  
**तेश्रो तथा वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण**  
**आ.व. २०७०।२०७१**

क्र.सं	योजनाको नाम	सम्पन्न नभएको	सम्पन्न	वडा नं.	क्षेत्र	इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	वार्षिक बजेट					सञ्चालन गर्ने
										न.पा	जनसहभागिता	अन्य	जम्मा	
112	गायत्री संस्कृत मा वि		1	10	भवन	वटा	1	1	290388				290,388	UC
127	महेन्द्र मा वि स्कूल		1	11	माटो	वटा	1	1	242874				242,860	UC
128	मदरसा तालिमूल प्रा वि		1	11	भवन	वटा	1	1	194806				194,100	UC
	आदर्श प्रा.वि.				भवन	वटा	1	1	48159				44,551	UC
146	जनतावाल कल्याण प्रा वि	1		16	पर्खाल	वटा	1	1	145621				29,125	UC
185	मदरसा अनावारुल प्रा वि		1	19	भवन	वटा	1	1	100000				-	UC
186	मजहरे इस्लाम प्रा वि		1	19	भवन	वटा	1	1	300000				299,438	UC
196	रघूपती नि मा वि		1	22	माटो	वटा	1	1	146421				146,287	UC
211	वडा नं.१६ स्वस्थचौकी	1		16	भवन	वटा	1		1996398				1,260,185	Tender
<b>25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>					<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3464667</b>				<b>2506934</b>	

तयार गर्ने  
गोपाल पोख्रेल  
प्रमुख  
शहरि योजना शाखा

रुजू गर्ने  
भरत कुमार न्यौपाने  
प्रमुख  
शहरि विकास तथा योजना माहाशाखा

प्रमाणित गर्ने  
प्रदीप कुमार निरौला  
कार्यकारि अधिकृत  
विराटनगर उ.म.पा